Client	Stack
Project No.	P10508
Date	23.0252025
Revision	P01
Reference	MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001

MIL09

PRICED BILL OF QUANTITY

23 MAY 2025

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	01	**Building Shell and Core**				
	1	**Building DC**				
	01	**Movimenti terra/Earthworks Building DC**				
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO				
2310	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		plinti/plinths 4x4x1(h), n. 151. h. scavo=2.1 m	*m³*	*0,00*		
		*5.2*5.2*2.1*	*m³*	*8.574,38*		
		*29*2.1*1.05*	*m³*	*9.655,70*		
		*plinti/plinths 13.5*4*1(h), n. 3. h. scavo=2.1 m*	*m³*	*0,00*		
		*76.4*2.1*	*m³*	*481,32*		
		*48*2.1*1.05*	*m³*	*317,52*		
		*plinti/plinths 14.8*6*1(h), n. 4. h. scavo=2.1 m*	*m³*	*0,00*		
		*116*2.1*	*m³*	*464,00*		
		*55*2.1*1.05*	*m³*	*485,10*		
		*platea/mat slab 387m2*1(h), n. 4. h. scavo=2.1 m*	*m³*	*0,00*		
		*450*2.1*	*m³*	*945,00*		
		*112*2.1*1.05*	*m³*	*246,96*		
		Totale parziale	*m³*	*21.169,98*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*magrone: 17.65*0.1*151*	*m³*	*-266,52*		
		*fondazione: 16*1*151*	*m³*	*-2.416,00*		
		*magrone: 58*0.1*	*m³*	*-17,40*		
		*fondazione: 54*1*	*m³*	*-162,00*		
		*magrone: 93*0.1*	*m³*	*-37,20*		
		*fondazione: 89*1*	*m³*	*-356,00*		
		*magrone: 398*0.1*	*m³*	*-39,80*		
		*fondazione: 387*1*	*m³*	*-387,00*		
		Totale parziale	*m³*	*-3.681,92*		
		Totale	m³	17.488,06	€ 14,37	€ 251.303,42
2300	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		*magrone: 17.65*0.1*151*	*m³*	*266,52*		
		*fondazione: 16*1*151*	*m³*	*2.416,00*		
		*magrone: 58*0.1*	*m³*	*17,40*		
		*fondazione: 54*1*	*m³*	*162,00*		
		*magrone: 93*0.1*	*m³*	*37,20*		
		*fondazione: 89*1*	*m³*	*356,00*		
		*magrone: 398*0.1*	*m³*	*39,80*		
		*fondazione: 387*1*	*m³*	*387,00*		
		Totale	m³	3.681,92	€ 29,06	€ 106.996,60
	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2280	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		plinti/plinths 4x4x1(h), n. 151. h. scavo=2.1 m	*m³*	*0,00*		
		*5.2*5.2*2.1*	*m³*	*8.574,38*		
		*29*2.1*1.05*	*m³*	*9.655,70*		
		*plinti/plinths 13.5*4*1(h), n. 3. h. scavo=2.1 m*	*m³*	*0,00*		
		*76.4*2.1*	*m³*	*481,32*		
		*48*2.1*1.05*	*m³*	*317,52*		
		*plinti/plinths 14.8*6*1(h), n. 4. h. scavo=2.1 m*	*m³*	*0,00*		
		*116*2.1*	*m³*	*464,00*		
		*55*2.1*1.05*	*m³*	*485,10*		
		*platea/mat slab 387m2*1(h), n. 4. h. scavo=2.1 m*	*m³*	*0,00*		
		*450*2.1*	*m³*	*945,00*		
		*112*2.1*1.05*	*m³*	*246,96*		
		Totale parziale	*m³*	*21.169,98*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*magrone: 17.65*0.1*151*	*m³*	*-266,52*		
		*fondazione: 16*1*151*	*m³*	*-2.416,00*		
		*magrone: 58*0.1*	*m³*	*-17,40*		
		*fondazione: 54*1*	*m³*	*-162,00*		
		*magrone: 93*0.1*	*m³*	*-37,20*		
		*fondazione: 89*1*	*m³*	*-356,00*		
		*magrone: 398*0.1*	*m³*	*-39,80*		
		*fondazione: 387*1*	*m³*	*-387,00*		
		Totale parziale	*m³*	*-3.681,92*		
		Totale	m³	17.488,06	€ 2,92	€ 51.065,14
		Totale Movimenti terra/Earthworks Building DC				**€ 409.365,15**
	02	**Pali/Piles Building DC**				
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
2580	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto RM2 Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.				
		Pali d. 60 cm , Li=13m, N. 668	*kg*	*112.892,00*		
		Pali d. 80 cm , Li=13m, N. 104	*kg*	*17.576,00*		
		Totale	kg	130.468,00	€ 1,83	€ 238.756,44
	TOS25_14.R02.001	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.Compresi:- il riempimento con idoneo conglomerato;- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'rte. Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified).				
3220	TOS25_14.R02.001.014 (Lis. Rif. Livorno_2025)	CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified). diametro 600 mm (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025) diameter 600 mm (new analysis for the publication of the 2025 Price List)				
		Pali d. 60 cm , Li=13m, N. 668	*m*	*8.684,00*		
			m	*0,00*		
		Totale	m	8.684,00	€ 115,13	€ 999.788,92

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3230	TOS25_14.R02. 001.015 (Lis. Rif. Livorno_2025)	CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified). diametro 800 mm (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025) diameter 800 mm (new analysis for the publication of the 2025 Price List)				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	m	13,00		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D80_L=13m	*m*	*13,00*		
		Totale	m	1.352,00	€ 182,02	€ 246.091,04
		Totale Pali/Piles Building DC				**€ 1.484.636,40**
	03	**Fondazioni/Foundations Building DC**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
50	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:10	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:100	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:101	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:102	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:103	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:104	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:105	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:106	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:107	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:108	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:109	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:11	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:110	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:111	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:112	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:113	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:114	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:115	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:116	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:117	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:118	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:119	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:12	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:120	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:121	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:122	*mc*	*9,32*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:123	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:124	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:125	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:126	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:127	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:128	*mc*	*9,32*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:129	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:13	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:130	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:131	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:132	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:133	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:134	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:135	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:136	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:137	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:138	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:139	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:14	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:140	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:141	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:142	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:143	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:144	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:145	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:146	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:147	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:148	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:149	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:15	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:150	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:151	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:152	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:153	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:154	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:155	*mc*	*5,74*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:156	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:157	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:158	*mc*	*1,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:159	*mc*	*2,06*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:16	*mc*	*9,32*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:160	*mc*	*2,06*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:161	*mc*	*2,06*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:162	*mc*	*2,06*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:163	*mc*	*2,06*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:164	*mc*	*2,06*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:17	*mc*	*1,76*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:18	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:19	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:2	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:20	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:21	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:22	mc	9,32		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:23	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:24	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:25	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:26	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:27	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:28	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:29	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:3	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:30	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:31	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:32	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:33	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:34	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:35	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:36	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:37	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:38	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:39	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:4	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:40	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:41	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:42	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:43	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:44	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:45	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:46	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:47	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:48	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:49	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:5	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:50	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:51	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:52	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:53	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:54	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:55	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:56	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:57	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:58	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:59	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:6	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:60	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:61	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:62	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:63	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:64	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:65	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:66	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:67	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:68	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:69	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:7	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:70	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:71	mc	5,74		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:72	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:73	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:74	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:75	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:76	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:77	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:78	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:79	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:8	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:80	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:81	mc	5,74		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:82	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:83	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:84	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:85	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:86	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:87	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:88	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:89	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:9	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:90	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:91	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:92	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:93	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:94	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:95	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:96	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:97	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:98	mc	1,76		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:99	mc	1,76		
		Totale	mc	333,20	€ 212,52	€ 70.811,45
	B04.5.01.003	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045003] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
90	B04.5.01.003.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation plinths: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*53,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*53,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*53,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*319,77*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	3.253,21	€ 257,19	€ 836.691,79
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
100	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity					
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*53,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*53,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*53,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*319,77*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*88,98*		
		Totale	mc	3.253,21	€ 18,02	€ 58.622,75
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
2500	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR PUNCTUAL FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m^2*	*16,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*34,92*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*34,92*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*34,92*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*146,22*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*41,66*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*41,66*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*41,66*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*41,66*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	2.833,62	€ 20,24	€ 57.352,47
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3040	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*8.614,40*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*8.614,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*8.614,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*51.161,60*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*14.236,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*14.236,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*14.236,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*14.236,80*		
		Totale	kg	520.512,00	€ 2,18	€ 1.134.716,16
		Totale Fondazioni/Foundations Building DC				**€ 2.158.194,63**
	04	**Trave portapannello/Beam for precast pannel Building DC**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
130	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*7,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*7,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*4,65*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	19,62	€ 212,52	€ 4.170,49
	B04.5.01.005	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045005] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento:				
160	B04.5.01.005.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-packaged concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: inverted and connecting beams: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*46,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*46,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*28,85*		
		Totale	mc	121,66	€ 261,35	€ 31.796,36
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
170	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*46,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*46,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*28,85*		
		Totale	mc	121,66	€ 18,02	€ 2.192,35
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3860	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*m²*	*299,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*m²*	*299,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*m²*	*186,14*		
		Totale	m²	784,94	€ 19,83	€ 15.565,36
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3730	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*19.461,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*19.461,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*12.099,10*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	51.021,10	€ 2,18	€ 111.226,00
		Totale Trave portapannello/Beam for precast pannel Building DC				**€ 164.950,56**
	05	**Pavimento industriale in c.a./R.c. Industrial paving Building DC**				
220	043005a (Lis. Rif. 01-2025)	OVERCOST FOR CONCRETE CLASS - SOVRAPPREZZO PER CLASSE DI CALCESTRUZZO Sovrapprezzo per calsse di calcestruzzo da C25/30 a C35/45; Overcost for concrete class from C25/30 to C35/45 [listino DEI edizione 2024; price list DEI year 2024]				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*2.771,31*		
		Totale	m³	2.771,31	€ 30,41	€ 84.275,54
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
3800	B04.5.01.002.d (Lis. Rif. N159)	Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class steel: foundation slabs: C20/25 (Rck 25 N/mm2)				
		DETRAZIONE LAVORAZIONE MASSETTO IN CLS C20/25 SPESSORE 15 cm.	*mc*	*0,00*		
		RIF. VOCE LOM251.1C.18.020.0020.a	*mc*	*0,00*		
		A dedurre	*mc*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mc*	*-2.078,49*		
		Totale	mc	-2.078,49	€ 220,41	-€ 458.119,10
	B15.5.17.158	PAVIMENTI INDUSTRIALI[155158] Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:				
180	B15.5.17.158.e (Lis. Rif. N159)	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 20 cm, heavy traffic Industrial floor in C 25/30 concrete (Rck 30 N/mmq) reinforced with the addition of structural synthetic fibres and superplasticising additive, excluding the creation of a perfectly levelled sub-floor screed of at least 30 cm, installation of a polyethylene vapour barrier and additional reinforcement, of the following thicknesses: 20 cm, traffico pesante				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*13.856,57*		
		Totale	mq	13.856,57	€ 72,90	€ 1.010.143,95
	LOM251.1C.18.020	OPERE COMPIUTEPAVIMENTI PER INTERNOPAVIMENTI INDUSTRIALI				
3750	LOM251.1C.18.020.0010.a (Lis. Rif. RL2025)	Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata Flooring in spheroidal quartz granulate with a coating consisting of a wear layer of approximately 1 cm with a paste of 12 kg/m² of quartz granulate and 6 kg/m² of cement; including the supply of the concrete for the screed, smoothing, forming of the joints and masonry assistance. Excluding the electro-welded mesh. Applied fresh on: - 15 cm thick screed of C20/25 concrete, with a compact and smooth surface				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*13.856,57*		
		Totale	m²	13.856,57	€ 48,10	€ 666.501,02
3780	LOM251.1C.18.020.0030.b (Lis. Rif. RL2025)	Sovrapprezzi ai pavimenti in cemento per i seguenti trattamenti, comprensivi di assistenze murarie e di ogni onere: - sgrossatura della superficie con una passata di mola Overcost on concrete floors for the following treatments, including masonry assistance and all charges: - roughing of the surface with a pass of the grinder				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*13.856,57*		
		Totale	m²	13.856,57	€ 9,17	€ 127.064,75
	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAARCHITETTURA_SISTEMI DI BARRIERA_STRATO DI BARRIERA AL VAPORE_PLASTICA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE)				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3670	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. OP1 Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. RM2 Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1 RM2 Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200 LV1 Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. WORK: Vapor barrier layer, low-density polyethylene (LDPE) plastic sheet; function: waterproofing; thickness [mm] = 0.1 ÷ 0.3. Included: adhesive tape. WORK: Laying. Included: sealing; overlaps. Excluded: facade perimeter scaffolding; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: sealed with adhesive tape on non-woven polyester/polypropylene fabric [g/m²] = 200. OP1 Vapor barrier layer, low-density polyethylene (LDPE) plastic sheet; function: waterproofing; thickness [mm] = 0.1 ÷ 0.3. Included: adhesive tape. RM2 Low-density polyethylene (LDPE) plastic membrane; use: waterproofing | vapor barrier | separation layer | screen; supply: sheets; thickness [mm] = 0.1 RM2 Polypropylene (PP) plastic membrane; function: waterproofing | separating layer | compensation layer; supply: felts; weight [g/m²] = 200 LV1 Installation. Included: sealing; overlaps. Excluded: facade perimeter scaffolding; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: sealed with adhesive tape on non-woven polyester/polypropylene fabric [g/m²] = 200.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*13.856,57*		
		Totale	m²	13.856,57	€ 9,67	€ 133.993,03
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3540	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*138.565,70*		
		Totale	kg	138.565,70	€ 2,18	€ 302.073,23
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002	OPERA COMPIUTAINFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI SOLAIO_STRATO DI FONDAZIONE STRADALE_ROCCIA NATURALE CALCAREA/DOLOMITICA				
3700	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b) WORK: Road foundation layer, in cemented mix of natural limestone/dolomitic rock; use: urban road. WORK: Formation. Included: compaction casting. TECHNICAL SPECIFICATIONS: cemented mix consisting of a mixture of aggregates (maximum size [mm] = 30 and average dry specific weight [Kg/m³] = 1,500), water and cement type CEM II/A-L, class 32.5 in the amount of 5% of the weight of the dry aggregates; generic thickness. OP1 Road foundation layer, in cemented mix of natural limestone/dolomitic rock; use: urban road. TECHNICAL SPECIFICATIONS: cement mix consisting of a mixture of aggregates (maximum size [mm] = 30 and average dry specific weight [Kg/m³] = 1,500), water and cement type CEM II/A-L, class 32.5 in the amount of 5% of the weight of the dry aggregates; generic thickness. RM2 Mixed granular aggregate of natural mineral rock; geometry: loose; use: fillings | embankments | road works; diameter (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; average specific weight [kg/m³] = 1400 RM2 Generic cement hydraulic binder; geometry: loose | normal type 32.5N; supply: silos RM2 Generic bitumen emulsion; use: roads TECHNICAL SPECIFICATIONS: bitumen dosage [%] = 55				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*4.156,97*		
		Totale	m³	4.156,97	€ 64,70	€ 268.955,96
		Totale Pavimento industriale in c.a./R.c. Industrial paving Building DC				**€ 2.134.888,37**
	06	**Scalette esterne in c.a. piano terra/R.c. ext. stairs - Building DC**				
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
250	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*1,44*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*1,44*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*3,55*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*3,60*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*2,98*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*2,98*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*4,38*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,25*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,25*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,31*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Totale	mc	22,07	€ 254,76	€ 5.621,28
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
260	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*1,44*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*1,44*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*3,55*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*3,60*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*2,98*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*2,98*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*mc*	*4,38*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,25*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,25*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,31*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*0,18*		
		Totale	mc	22,07	€ 8,37	€ 184,68
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
4600	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*m²*	*2,10*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*0,90*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	21,90	€ 45,42	€ 994,70
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4610	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*144,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*144,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*355,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*360,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*298,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*298,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Landing 1	*kg*	*438,00*		
		Totale parziale	*kg*	*2.037,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*30,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*30,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*37,20*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*21,60*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*21,60*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*21,60*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*21,60*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*21,60*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	2.242,20	€ 2,18	€ 4.888,00
		Totale Scalette esterne in c.a. piano terra/R.c. ext. stairs - Building DC				**€ 11.688,66**
	07	**Baggioli sotto le colonne in c.a.v./Precast column plinths Building DC**				
	B04.5.01.003	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045003] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:				
270	B04.5.01.003.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation plinths: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		n. 159 plinti 100x100x150 (h)	*mc*	*238,50*		
		n. 9 plinti 170x100x150 (h)	*mc*	*22,95*		
		n. 14 plinti 200x100x150 (h)	*mc*	*42,00*		
		Totale	mc	303,45	€ 257,19	€ 78.044,31
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
300	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		n. 159 plinti 100x100x150 (h)	*mc*	*238,50*		
		n. 9 plinti 170x100x150 (h)	*mc*	*22,95*		
		n. 14 plinti 200x100x150 (h)	*mc*	*42,00*		
		Totale	mc	303,45	€ 8,37	€ 2.539,88
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
770	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		n. 159 plinti 100x100x150 (h)	*mc*	*238,50*		
		n. 9 plinti 170x100x150 (h)	*mc*	*22,95*		
		n. 14 plinti 200x100x150 (h)	*mc*	*42,00*		
		Totale	mc	303,45	€ 18,02	€ 5.468,17
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3530	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Totale parziale	*m²*	*954,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*5,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-170x100	*m²*	*3,00*		
		Totale parziale	*m²*	*72,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-200x100	*m²*	*3,00*		
		Totale parziale	*m²*	*126,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	1.152,90	€ 45,42	€ 52.364,72
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3350	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		n. 159 plinti 100x100x150 (h)	*kg*	*59.625,00*		
		n. 9 plinti 170x100x150 (h)	*kg*	*5.737,50*		
		n. 14 plinti 200x100x150 (h)	*kg*	*10.500,00*		
		Totale	kg	75.862,50	€ 2,18	€ 165.380,25
		Totale Baggioli sotto le colonne in c.a.v./Precast column plinths Building DC				**€ 303.797,32**
	08	**Colonne prefabbricate 60x60/Precast columns section 60x60 Building DC**				
	20.5.GQ4.01	Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, aventi forma, dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di progetto, compreso casseri, getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita con Classe minima C35/45 e classe di esposizione come da indicazioni di progetto, l'armatura necessaria in barre di acciaio B450C, vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, montaggio in posizione e perfetta verticalità,attrezzature, sigillatura nel bicchiere di base, pluviale in PVC inserito all'interno dei pilastri, piastre d'acciaio e boccole filettate ammorsate per ancoraggi, mensole per appoggio di travi ed eventuali fori passanti. PRECAST COLUMNS. Supply and installation of prefabricated columns in vibrated reinforced concrete, having the shape, dimensions and characteristics indicated in the project drawings, including formwork, casting in durable concrete with guaranteed strength with minimum Class C45/55 and exposure class as per project specifications, the necessary reinforcement in B450C steel bars, vibration, dismantling, loading, transport, lifting, assembly in position and perfect verticality, equipment, sealing in the base cup, PVC drainpipe inserted inside the pillars, steel plates and threaded bushings clamped for anchoring, brackets for supporting beams and any through holes. Dimensions 80x60 cm, for a total height up to 12.0 m				
310	20.5.GQ4.01.D (Lis. Rif. 01-2025)	Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, aventi forma, dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di progetto, compreso casseri, getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita con Classe minima C35/45 e classe di esposizione come da indicazioni di progetto, l'armatura necessaria in barre di acciaio B450C, vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, montaggio in posizione e perfetta verticalità,attrezzature, sigillatura nel bicchiere di base, pluviale in PVC inserito all'interno dei pilastri, piastre d'acciaio e boccole filettate ammorsate per ancoraggi, mensole per appoggio di travi ed eventuali fori passanti. Dimensioni 60x60 cm, per altezza fino a 12 m PRECAST COLUMNS. Supply and installation of prefabricated columns in vibrated reinforced concrete, having the shape, dimensions and characteristics indicated in the project drawings, including formwork, casting in durable concrete with guaranteed strength with minimum Class C35/45 and exposure class as per project specifications, the necessary reinforcement in B450C steel bars, vibration, dismantling, loading, transport, lifting, assembly in position and perfect verticality, equipment, sealing in the base cup, PVC drainpipe inserted inside the pillars, steel plates and threaded bushings clamped for anchoring, brackets for supporting beams and any through holes. Dimensions 80x60 cm, for a total height up to 12.0 m				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,37*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*8,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*m*	*7,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,59*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,59*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,59*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,59*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*7,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*6,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,98*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*m*	*1,42*		
		Totale	m	1.571,08	€ 304,57	€ 478.503,84
320	NP - 01	SUPPLY OF ARMATUBO/FORNITURA DI ARMATUBO Fornitura e trasporto dei dispositivi da inserire nel getto delle fondazioni eseguite in opera, costituite da piastra metallica e guaine corrugate per l'innesto delle barre di armatura fuoriuscenti dalla base dei pilastri prefabbricati, tirafondi tipo Peikko (o similare) per la fase di montaggio. Compresa l'esecuzione dell'inghisaggio eseguito con malta ad alta resistenza e compresa la fornitura della malta ad alta resistenza. Solo fornitura in cantiere di sistema Armatubo per il fissaggio dei pilastri prefabbricati, compreso carico e scatico, stoccaggio in cantiere, trasporto ed ogni altro onere e magistero er dare l'opera completa a regola d'arte. Supply and transport of devices to be inserted in the casting of foundations carried out on site, consisting of a metal plate and corrugated sheaths for the insertion of the reinforcing bars protruding from the base of the prefabricated pillars, Peikko type tie rods (or similar) for the assembly phase. Including the execution of the grouting performed with high-strength mortar and including the supply of the high-strength mortar. Only supply to the construction site of the Armatubo system for fixing the prefabricated pillars, including loading and unloading, storage on the construction site, transport and any other charges and services to provide the complete work in a workmanlike manner				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Totale	Cadauno	284,00	€ 1.140,00	€ 323.760,00
330	NP - 02	INSTALLATION OF ARMATUBO/POSA DI ARMATUBO Solo posa del sistema armatubo compreso: tracciamento, messa a piombo, fissaggio anche saldato alla armatura della fondazione, eventuale ulteriore armatura aggiuntiva, riempimanto con malta strutturale fluida a presa rapida dei vuoti tra le armature dei pilastri e i corrugati, riempimento con malta strutturale fluida della base del pilastri (tra piastra metallica e pilastro prefabbricato) Only installation of the reinforced concrete system including: tracing, plumbing, fixing also welded to the foundation reinforcement, any additional reinforcement, filling with quick-setting fluid structural mortar of the gaps between the pillars' reinforcements and the corrugated pipes, filling with fluid structural mortar of the base of the pillars (between the metal plate and the prefabricated column)				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60 DH	*Cadauno*	*1,00*		
		Totale	Cadauno	284,00	€ 700,00	€ 198.800,00
		Totale Colonne prefabbricate 60x60/Precast columns section 60x60 Building DC				**€ 1.001.063,84**
	09	**Travi prefabbricate/Precast beams Building DC**				
340	B.008.003.001.a (Lis. Rif. 01-2025)	PRECAST BEAMS/ TRAVI PREFABBRICATE Travi prefabbricate in c.a.p., travi a "T" o a "I".Fornitura e posa in opera di travi rettilinee in c.a. precompresso, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1860 N/mmq, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera e dimensionate per i sovraccarichi di progetto. Precast reinforced concrete beams, "T" or "I" beams. Supply and installation of straight prestressed reinforced concrete beams, made of concrete with characteristic resistance Rck=55 N/mmq, prestressed with the system of prestressed reinforcements adherent in strands of harmonic steel wires with characteristic resistance >=1860 N/mmq, complete with slow reinforcement of Class B450C c.s., brackets protruding from the extrados of the beam for the connection of the slab cast in place and sized for the design overloads. Prefabricated reinforced concrete beams, "T" or "I" beams. Supply and installation of straight pre-stressed reinforced concrete beams, made of concrete with characteristic resistance Rck=55 N/mmq, pre-stressed with the system of pre-stressed reinforcements adhering in strands of harmonic steel wires with characteristic resistance >=1860 N/mmq, complete with slow reinforcement of Class B450C c.s., brackets protruding from the extrados of the beam for the connection of the slab cast in place and sized for the design overloads [listino di mercato, market price list]				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*5,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*5,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,77*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*9,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*9,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*9,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*5,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*5,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*10,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,77*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*5,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	*m*	*5,26*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,77		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,43		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,43		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,13		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,13		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,37		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,09		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,09		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,43		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,43		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,78		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,78		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,77		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,77		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,26		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,26		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,48		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,48		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,77		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,77		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,26		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,26		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,48		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,48		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,07		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,77		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,26		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,26		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	8,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,48		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	10,48		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	5,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C DH	m	9,37		
		Totale parziale	m	1.234,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	10,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,43		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,13		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,37		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	5,86		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,46		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,09		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	9,43		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	m	10,78		
		Totale parziale	m	92,75		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	m	10,23		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I DH	*m*	*6,70*		
		Totale parziale	*m*	*218,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*10,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,09*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*5,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,37*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D DH	*m*	*10,74*		
		Totale parziale	*m*	*92,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*9,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*6,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*9,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G DH	*m*	*10,23*		
		Totale parziale	*m*	*279,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x80_H DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x80_H DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x80_H DH	*m*	*10,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x80_H DH	*m*	*10,23*		
		Totale parziale	*m*	*40,92*		
		Totale	m	1.959,44	€ 301,51	€ 590.790,75
		Totale Travi prefabbricate/Precast beams Building DC				**€ 590.790,75**
	10	**Tegoli prefabbricati TT e solette/Precast TT slabs Building DC**				
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
4050	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*mc*	*1,37*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*mc*	*0,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*mc*	*2,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*mc*	*0,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*mc*	*1,36*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:5	*mc*	*3,13*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:6	*mc*	*2,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:7	*mc*	*2,45*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:8	*mc*	*1,30*		
		Totale parziale	*mc*	*20,34*		
		Totale	mc	20,34	€ 272,11	€ 5.535,53
	B27.5.03.019	PANNELLI SOLAIO[275019] Solaio realizzato in tegoli nervati prefabbricati tipo TT autoportanti di tipo in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, realizzato in stabilimento, aventi una larghezza modulare massima di 250 cm compresi: le armature integrative, i getti di completamento in calcestruzzo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
350	B27.5.03.019.c (Lis. Rif. N159)	Solaio realizzato in tegoli nervati prefabbricati tipo TT autoportanti di tipo in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, realizzato in stabilimento, aventi una larghezza modulare massima di 250 cm compresi: le armature integrative, i getti di completamento in calcestruzzo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva: spessore cm 50+10, lunghezza massima 12,00 m, sovraccarico utile 300 kg/mq Floor slab made of prefabricated ribbed tiles type TT self-supporting in pre-stressed reinforced concrete with adhering wires, made in the factory, with a maximum modular width of 250 cm including: the supplementary reinforcements, the completion concrete castings and everything else needed to give the finished work. Measured for the effective surface: thickness 50+10 cm, maximum length 12.00 m, useful overload 300 kg/m2				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*17,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*17,39*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*23,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*24,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*23,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*23,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*24,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*24,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*24,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*23,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*23,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*23,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*18,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*19,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*28,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*26,33*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*25,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	*mq*	*27,08*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	25,58		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	27,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	17,25		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	16,75		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,25		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	17,50		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	18,25		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	17,50		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	19,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	23,50		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250 DH	mq	25,00		
		Totale parziale	mq	11.720,08		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169	mq	12,17		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169	mq	12,17		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169	mq	12,17		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169	mq	11,32		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,17		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,84		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,34		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	11,32		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,17		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,17		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	11,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,84		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,84		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,34		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	12,34		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/169 DH	mq	11,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/170 DH	mq	16,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/170 DH	mq	16,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/191.5 DH	mq	20,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/191.5 DH	mq	20,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	22,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	22,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	21,99		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	21,99		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	20,30		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	19,69		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	19,69		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	20,30		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	21,99		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	21,99		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	22,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203 DH	mq	22,74		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/233.3 DH	mq	25,27		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/233.3 DH	mq	25,27		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/233.3 DH	mq	25,27		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/233.3 DH	mq	25,27		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	mq	26,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	mq	26,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	mq	26,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	mq	26,53		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	mq	26,53		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	*mq*	*26,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	*mq*	*26,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/245 DH	*mq*	*26,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Totale	mq	13.134,85	€ 98,94	€ 1.299.561,86
	B27.5.03	PANNELLI SOLAIO				
360	B27.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[275020] Sovrapprezzo per aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 100 kg/mq in più Overcost for increased accidental overloads or permanent loads on floors. For every 100 kg/m2 more				
		sovraccarico sui tegoli=670kg/m2, delta =370 kg/m2 riferito alla voce 275019c: 12561.6x3.7	*mq*	*46.477,92*		
		Totale	mq	46.477,92	€ 3,56	€ 165.461,40
	LOM251.1C.22.080	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROFERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI				
4010	LOM251.1C.22.080.0020 (Lis. Rif. RL2025)	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. Steel for chains, hoops, ties, wall keys, tensioners, brackets, platbands, bands and the like, on site. Including cuts, scraps, adjustments, fixings, anchors, welding; anti-rust coat; transport, lifting, masonry assistance for installation, worktops.				
		Profili halfen da posare nei tegoli, L=10360 m, Pu=4.7 kg/m	*kg*	*48.692,00*		
		Totale	kg	48.692,00	€ 8,84	€ 430.437,28
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3940	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*kg*	*205,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*kg*	*60,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*kg*	*389,88*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*kg*	*96,33*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*kg*	*204,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:5	*kg*	*469,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:6	*kg*	*389,88*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:7	*kg*	*367,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:8	*kg*	*194,40*		
		Totale parziale	*kg*	*3.050,96*		
		Totale	kg	3.050,96	€ 2,18	€ 6.651,09
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI SOLAIO_SOLAIO_MATERIALE MIX CONGLOMERATO CEMENTIZIO-POLISTIRENE ESPANSO (EPS)				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4030	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione. WORK: Floor slab, with pre-stressed slabs of mixed concrete-expanded polystyrene (EPS) material; total thickness [cm] = 22. Included: prefabricated slabs; concrete. Excluded: steel distribution reinforcements (reinforcing rods, electro-welded mesh). WORK: Training. Included: on-site casting; formwork; temporary support reinforcement. TECHNICAL SPECIFICATIONS: thickness of reinforced concrete slab [cm] = 5; thickness of expanded polystyrene slab [cm] = 12; slab thickness [cm] = 5; concrete with				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*m²*	*6,84*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*m²*	*2,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*m²*	*13,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*m²*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*m²*	*6,80*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:5	*m²*	*15,65*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:6	*m²*	*13,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:7	*m²*	*12,24*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:8	*m²*	*6,48*		
		Totale	m²	101,69	€ 94,84	€ 9.644,28
		Totale Tegoli prefabbricati TT e solette/Precast TT slabs Building DC				**€ 1.917.291,44**
	22	**Controventi dissipativi/Dissipative bracings Building DC**				
1050	B.007.030.001.a (Lis. Rif. 01-2025)	Fornitura e posa di dispositivi dissipatori meccanici a comportamento isteretico - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - installati tra spalla e testata impalcato, in modo da garantire il trasferimento di forze senza apprezzabili sollecitazioni flessionali all'interfaccia dei dispositivi con gli elementi strutturali. Sono essenzialmente costituiti da un adeguato numero di elementi in acciaio duttile atti a dissipare energia al raggiungimento del valore di soglia plastica, e dai relativi sistemi di fissaggio alle piastre di supporto. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Per ogni kN. - PER CARICO OLTRE I 250 kN DAMPERS WITH TOTAL ELASTIPLASTIC STROKE UP TO A MAXIMUM OF 200 MM Supply and installation of mechanical shock absorbers with hysteretic behavior - CE marked according to UNI/EN 15129/2009 - installed between the shoulder and the head of the deck, so as to guarantee the transfer of forces without appreciable bending stresses at the interface of the devices with the structural elements. They essentially consist of an adequate number of ductile steel elements capable of dissipating energy when the plastic threshold value is reached, and the related fixing systems to the support plates. All metal surfaces exposed to corrosion must be protected in compliance with EN The following are excluded from the price: - acceptance tests on the devices in compliance with Ministerial Decree 20/02/2018 (and subsequent amendments and additions) and related explanatory circular; - the metal frame supporting and anchoring to the structure; - the supply of any grouting mortars, counterplates, as well as any scaffolding, scaffolding or mobile equipment necessary for installation and access to the workplace. Qualification tests on devices in compliance with Ministerial Decree 20/02/2018 (and subsequent amendments and additions) and related explanatory circular are included. For each kN. - FOR LOADS OVER 250 kN [Listino ANAS edizione 2024] [ANAS price list year 2024]				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kN*	*1.700,00*		
		Totale parziale	*kN*	*27.200,00*		
		Totale	kN	27.200,00	€ 16,02	€ 435.744,00
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
970	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		Controventi d. 406.4x40 mm, Pu=361 kg/m	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Totale parziale	*kg*	*54.727,02*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	54.727,02	€ 5,75	€ 314.680,37
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
990	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Controventi d. 355.6x20 mm	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Totale parziale	*kg*	*54.727,02*		
		Totale	kg	54.727,02	€ 0,32	€ 17.512,65
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
980	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Controventi d. 355.6x20 mm	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.459,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.381,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø406.4x40	*kg*	*3.380,69*		
		Totale parziale	*kg*	*54.727,02*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	54.727,02	€ 0,59	€ 32.288,94
	SIC24_25.04.01	ISOLAMENTO SISMICODISSIPATORI SISMICITEST OF DAMPERS - PROVE SU DISSIPATORI Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici, svolti secondo le modalità previste dalla norma europea UNI EN15129:2009 (Factory Production Control Test). Non è compensata nel seguente articolo la fornitura del dispositivo da testare che non potrà essere installato.Incluso nel prezzo:- Allestimento macchina di prova, taratura ed eventuali accorgimenti per il corretto ancoraggio dei dispositivi compreso eventuale piastrame necessario- Procedura di prova come previsto dal DM2018 cap. 11.9.- Disallestimento macchina di prova- N° 2 verbali con i risultati dei test effettuati come previsti dalla normativa DM 2018. Destructive acceptance tests on anti-seismic devices, carried out according to the methods set out in the European standard UNI EN15129:2009 (Factory Production Control Test). The supply of the device to be tested, which cannot be installed, is not compensated in the following article. Included in the price: - Set-up of the test machine, calibration and any measures for the correct anchoring of the devices including any necessary plates - Test procedure as set out in the DM2018 chap. 11.9. - Dismantling of the test machine - No. 2 reports with the results of the tests carried out as set out in the DM 2018 regulation. [listino OOPP regione Sicilia edizione 2024 I semestre; Public works price list of Sicilia region year 2024, 1st semester]				
4430	SIC24_25.04.01.006 (Lis. Rif. 01-2025)	Non è compensata nel seguente articolo la fornitura del dispositivo da testare che non potrà essere installato.Incluso nel prezzo:- Allestimento macchina di prova, taratura ed eventuali accorgimenti per il corretto ancoraggio dei dispositivi compreso eventuale piastrame necessario- Procedura di prova come previsto dal DM 2018 §11.9. Is not included the supply of the device to be tested, which cannot be installed. Included in the price: - Setting up the test machine, calibration and any measures for the correct anchoring of the devices, including any necessary plates - Test procedure as provided for by the Ministerial Decree 2018 §11.9.				
		4	*Cadauno*	*4,00*		
		Totale	Cadauno	4,00	€ 5.698,19	€ 22.792,76
		Totale Controventi dissipativi/Dissipative bracings Building DC				**€ 823.018,71**
	24	**Struttura metallica in copertura/Steel structure on roof Building DC**				
	B21.5.01.001	CARPENTERIE METALLICHE[215001] Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:				
1130	B21.5.01.001.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel structure in hot-rolled profiles of IPE, HEA, HEB, HEM, UPN series, angles, plates including any connectors, attachment and stiffening plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: for simple structures: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		P. 125x1.1 = 137.5 kg/m	*kg*	*0,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.411,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.400,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.411,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.400,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Totale parziale	*kg*	*808.966,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Totale parziale	*kg*	*437.223,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Totale parziale	*kg*	*39.551,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*59,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*27,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*80,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*80,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*80,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*80,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*80,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*52,71*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*52,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*52,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*52,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE180	*kg*	*52,71*		
		Totale parziale	*kg*	*8.271,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*1.538,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*1.538,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,73*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,73*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,73*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*416,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*435,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*446,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*629,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*388,54*		
		Totale parziale	*kg*	*46.216,40*		
		Totale	kg	1.340.229,13	€ 3,69	€ 4.945.445,49
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
1150	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		*9*12=108 fissaggi per analogia con eventuali fissaggi chimici: 30 kg/nodo*	*kg*	*3.240,00*		
		Totale	kg	3.240,00	€ 6,18	€ 20.023,20
4350	B21.5.01.009 (Lis. Rif. N159)	[215009] Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita Steel products for vertical and horizontal stiffening made with steel rods including: tensioners and plates, cutting to size, threading and everything else needed to give the finished work				
		controventi di piano, L=1430m, d. 40mm, Pu=9.685 kg/m, + 15% di piastrame e collegamenti	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*65,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*33,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*65,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*33,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*134,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*134,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Totale parziale	*kg*	*22.029,94*		
		Totale	kg	22.029,94	€ 4,45	€ 98.033,25
	B21.5.03	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE				
4370	B21.5.03.017 (Lis. Rif. N1573)	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico Anti-rust treatment by applying a coat of zinc phosphate in an oleophenolic vehicle				
		A dedurre	*kg*	*0,00*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-178,20*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-352,67*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-648,51*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-648,41*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-3.718,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-611,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-3.718,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-644,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-738,50*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-646,95*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-124,20*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-641,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-644,27*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-676,65*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-738,50*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-646,95*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-641,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-168,59*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-169,45*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-169,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-167,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-28,24*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-28,24*		
		Totale parziale	*kg*	*-18.767,05*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	-18.767,05	€ 0,16	-€ 3.002,73
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
1170	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		P. 125x1.1 = 137.5 kg/m	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.411,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.400,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.411,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.400,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Totale parziale	*kg*	*808.966,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Totale parziale	*kg*	*437.223,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Totale parziale	*kg*	*39.551,40*		
		controventi di piano, L=1430m, d. 40mm, Pu=9.685 kg/m, + 15% di piastrame e collegamenti	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*65,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*33,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*65,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*33,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*134,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*134,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Totale parziale	*kg*	*22.029,94*		
		Travi IPE180, L=394m, Pu=21 kg/m	*kg*	*8.274,00*		
		Totale parziale	*kg*	*8.274,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*1.538,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*1.538,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,96*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,96*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,96*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*460,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*460,32*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*640,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*394,95*		
		Totale parziale	*kg*	*46.216,28*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*178,20*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*352,67*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*648,51*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*648,41*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*3.718,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*611,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*3.718,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*644,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*738,50*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*646,95*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*124,20*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*641,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*644,27*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*676,65*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*738,50*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*646,95*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*641,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,59*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*169,45*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*169,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,43*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*28,24*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*28,24*		
		Totale parziale	*kg*	*18.767,05*		
		Totale	kg	1.381.028,94	€ 0,32	€ 441.929,26
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
1160	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		P. 125x1.1 = 137.5 kg/m	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.411,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.400,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.411,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.422,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.400,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA400	*kg*	*7.496,50*		
		Totale parziale	*kg*	*808.966,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HD : SPS_SFA_HD400x463	*kg*	*36.435,32*		
		Totale parziale	*kg*	*437.223,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*1.310,65*		
		Totale parziale	*kg*	*39.551,40*		
		controventi di piano, L=1430m, d. 40mm, Pu=9.685 kg/m, + 15% di piastrame e collegamenti	*kg*	*0,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,67*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,36*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*65,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*33,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*65,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*100,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*33,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*30,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,08*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*132,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*63,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*128,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*97,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,06*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*98,64*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*29,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*129,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*133,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*64,59*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*134,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,23*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*130,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,61*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*134,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*62,27*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*66,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*32,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*99,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*95,97*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR BAR : SPS_SFA_ø40mm	*kg*	*28,60*		
		Totale parziale	*kg*	*22.029,94*		
		Travi IPE180, L=394m, Pu=21 kg/m	*kg*	*8.274,00*		
		Totale parziale	*kg*	*8.274,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*1.538,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*1.538,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*8.649,63*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,85*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,96*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,96*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,96*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*413,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*410,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*460,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*460,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*640,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE360	*kg*	*394,95*		
		Totale parziale	*kg*	*46.216,28*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*178,20*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*352,67*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*648,51*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*648,41*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*3.718,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*611,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*3.718,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*644,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*738,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity							
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*646,95*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*124,20*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*641,55*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*644,27*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*676,65*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*738,50*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*646,95*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*641,55*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,59*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*169,45*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*169,43*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,64*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,43*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,43*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,43*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*28,24*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*28,24*			
		Totale parziale	*kg*	*18.767,05*			
		Totale	kg	1.381.028,94	€ 0,59	€ 814.807,08	
	LOM251.1C.22.040	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROPARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI					
4120	LOM251.1C.22.040.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi Parapet of stairs, landings, balconies, terraces and similar; with normal round, square, flat, angular profiles with simple design. Including a coat of anti-rust, assistance for unloading, storage, lifting at the work site, installation by blacksmith and masonry, fixings, accessories for use. (indicative average weight 25 kg/m²): - for balconies					
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*178,20*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*352,62*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*648,54*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*648,27*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*3.718,71*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*611,82*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*3.718,71*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*644,22*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*738,45*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*646,92*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*124,20*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*641,52*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*644,22*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*676,62*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*738,45*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*646,92*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*641,52*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,75*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,75*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,48*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,75*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*169,56*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*169,56*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,75*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*168,75*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*167,40*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*28,35*			
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*28,35*			
		Totale parziale	*kg*	*18.767,16*			
		Totale	kg	18.767,16	€ 9,45	€ 177.349,66	
	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI COMPLEMENTARI_GRIGLIA CARRABILE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO					
4080	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP1 Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM2 Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV1 Posa. Escluso: assistenza muraria. WORK: Steel grid panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. WORK: Installation. Excluded: masonry assistance. OP1 Driveway grille, ferrous alloy panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. RM2 Ferrous alloy grille, galvanized steel; geometry: edged | electro-forged; thickness [mm] = 2. Included: load-bearing plates TECHNICAL SPECIFICATIONS: hot-dip galvanized steel grille LV1 Installation. Excluded: masonry assistance.					
		Pu=20 kg/m2	*kg*	*0,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*902,20*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*1.475,20*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*78.596,80*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*78.596,80*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*4.132,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*4.132,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*199,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*199,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*199,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*199,00*			

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*197,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*197,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*197,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*197,60*		
		Totale parziale	*kg*	*169.421,40*		
		Totale	kg	169.421,40	€ 8,25	€ 1.397.726,55
	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)				
4090	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. OP1 Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. RM2 Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa LV1 Formazione. WORK: Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. WORK: Training. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. OP1 Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. RM2 Two-component epoxy resin of generic chemical compound; function: static reinforcement; use: damaged structures; workability [min] = 30; density [kg/m³] = 1100 TECHNICAL SPECIFICATIONS: static reinforcement of concrete/brick conglomerate structures by injection with pump LV1 Training.				
		*9*12=108 ancoraggi sulla struttura in c.a. 108x4x4x0.5*	*dm³*	*864,00*		
		Totale	dm³	864,00	€ 32,48	€ 28.062,72
		Totale Struttura metallica in copertura/Steel structure on roof Building DC				**€ 7.920.374,48**
	25	**Barriera acustica/Acoustic wall Roof_Building DC**				
	B21.5.01.001	CARPENTERIE METALLICHE[215001] Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:				
4140	B21.5.01.001.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel structure in hot-rolled profiles of IPE, HEA, HEB, HEM, UPN series, angles, plates including any connectors, attachment and stiffening plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: for simple structures: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Totale parziale	*kg*	*78.762,29*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Totale parziale	*kg*	*85.838,60*		
		Deflettori	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Totale parziale	*kg*	*23.521,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Totale parziale	*kg*	*7.499,30*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Totale parziale	*kg*	*2.392,61*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Totale parziale	*kg*	*3.122,82*		
		Totale	kg	201.137,26	€ 3,69	€ 742.196,49
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4150	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		n. 100 ancoraggi	*kg*	*3.000,00*		
		Totale	kg	3.000,00	€ 6,18	€ 18.540,00
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4170	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*11.174,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	*kg*	*8.516,02*		
		Totale parziale	*kg*	*78.762,29*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Totale parziale	*kg*	*85.838,60*		
		Deflettori	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	112,71		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale parziale	kg	23.521,65		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	808,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	808,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	1.066,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	1.066,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	808,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	808,83		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	1.066,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	kg	1.066,00		
		Totale parziale	kg	7.499,30		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	kg	299,08		
		Totale parziale	kg	2.392,61		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	kg	390,35		
		Totale parziale	kg	3.122,82		
		Totale	kg	201.137,26	€ 0,32	€ 64.363,92
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4160	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	11.174,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	11.174,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	8.516,02		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	8.516,02		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	11.174,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	11.174,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	8.516,02		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HEB : SPS_SFA_HE3B60	kg	8.516,02		
		Totale parziale	kg	78.762,29		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	kg	429,19		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*429,19*		
		Totale parziale	*kg*	*85.838,60*		
		Deflettori	*kg*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*112,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SCL_IPE400	*kg*	*122,46*		
		Totale parziale	*kg*	*23.521,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*808,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN120	*kg*	*1.066,00*		
		Totale parziale	*kg*	*7.499,30*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_UPN : SPS_SCL_UPN300	*kg*	*299,08*		
		Totale parziale	*kg*	*2.392,61*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA240	*kg*	*390,35*		
		Totale parziale	*kg*	*3.122,82*		
		Totale	kg	201.137,26	€ 0,59	€ 118.670,98
		Totale Barriera acustica/Acoustic wall Roof_Building DC				**€ 943.771,40**
	26	**Scale in copertura/Stairs on roof Building DC**				
	B21.5.01.004	CARPENTERIE METALLICHE[215004] Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:				
1320	B21.5.01.004.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel for secondary structures (secondary members in general, flashings, casting containment, etc.) in cold-formed, press-bent or hot-formed profiles, including attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to provide the finished work, excluding protective treatments and painting: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		Cosciali compreso sistemi di ancoraggio	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*500,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*500,00*		
		Totale	kg	2.056,00	€ 4,08	€ 8.388,48
	B21.5.03	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE				
4480	B21.5.03.017 (Lis. Rif. N1573)	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico Anti-rust treatment by applying a coat of zinc phosphate in an oleophenolic vehicle				
		A dedurre	*kg*	*0,00*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,10*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-4,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-6,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-9,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-6,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-9,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-0,98*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-0,98*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-8,79*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-2,16*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-10,21*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-0,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*-0,70*		
		Totale	kg	-134,10	€ 0,16	-€ 21,46
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
1330	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Cosciali compreso sistemi di ancoraggio	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*500,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*500,00*		
		Totale	kg	2.056,00	€ 0,32	€ 657,92
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
1340	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Cosciali compreso sistemi di ancoraggio	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*66,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*500,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*500,00*		
		Totale	kg	2.056,00	€ 0,59	€ 1.213,04
	LOM251.1C.22.040	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROPARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI				
4130	LOM251.1C.22.040.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi Parapet of stairs, landings, balconies, terraces and similar; with normal round, square, flat, angular profiles with simple design. Including a coat of anti-rust, assistance for unloading, storage, lifting at the work site, installation by blacksmith and masonry, fixings, accessories for use. (indicative average weight 25 kg/m²): - for balconies				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,10*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*4,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,36*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,05*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,39*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*6,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*9,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*6,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*9,22*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*0,98*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*0,98*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,79*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*2,16*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*10,21*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*0,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*0,70*		
		Totale	kg	134,10	€ 9,45	€ 1.267,25
	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI COMPLEMENTARI_GRIGLIA CARRABILE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO				
4470	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP1 Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM2 Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV1 Posa. Escluso: assistenza muraria. WORK: Steel grid panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. WORK: Installation. Excluded: masonry assistance. OP1 Driveway grille, ferrous alloy panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. RM2 Ferrous alloy grille, galvanized steel; geometry: edged | electro-forged; thickness [mm] = 2. Included: load-bearing plates TECHNICAL SPECIFICATIONS: hot-dip galvanized steel grille LV1 Installation. Excluded: masonry assistance.				
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*60,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*160,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*160,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*140,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*120,00*		
		Totale parziale	*kg*	*2.460,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*160,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*160,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale parziale	*kg*	*320,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*29,20*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*29,20*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 2	*kg*	*38,60*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 2	*kg*	*38,60*		
		Totale parziale	*kg*	*135,60*		
		Totale	kg	2.915,60	€ 8,25	€ 24.053,70
		Totale Scale in copertura/Stairs on roof Building DC				**€ 35.558,93**
	27	**Scale esterne in acciaio/External steel stairs Building DC**				
	B21.5.01.004	CARPENTERIE METALLICHE[215004] Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:				
1380	B21.5.01.004.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel for secondary structures (secondary members in general, flashings, casting containment, etc.) in cold-formed, press-bent or hot-formed profiles, including attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to provide the finished work, excluding protective treatments and painting: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		COLONNE. Pu=3850 kg/scala	*kg*	*15.400,00*		
		COSCIALI. l=197 m, Pu=38 kg/m	*kg*	*29.944,00*		
		Totale	kg	45.344,00	€ 4,08	€ 185.003,52
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
1410	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		n. 24 colonne: 24x30 kg/cad	*kg*	*720,00*		
		Totale	kg	720,00	€ 6,18	€ 4.449,60
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
1400	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,48*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,37*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*594,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*81,35*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*33,97*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*81,35*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*76,17*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*615,71*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*21,49*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*75,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*18,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*56,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*615,71*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*21,49*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*75,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*18,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*56,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,48*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,37*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*594,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*67,28*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*17,01*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*57,11*		
		Totale parziale	*kg*	*5.312,63*		
		COLONNE. Pu=3850 kg/scala	*kg*	*15.400,00*		
		COSCIALI. l=197 m, Pu=38 kg/m	*kg*	*29.944,00*		
		Totale	kg	50.656,63	€ 0,32	€ 16.210,12
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
1390	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,48*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,37*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*594,11*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*81,35*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*33,97*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*81,35*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*76,17*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*615,71*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*21,49*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*75,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*18,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*56,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*615,71*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*21,49*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*75,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*18,85*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*56,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,19*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,68*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,48*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,37*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,55*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,80*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*594,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*67,28*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*17,01*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*57,11*		
		Totale parziale	*kg*	*5.312,63*		
		COLONNE. Pu=3850 kg/scala	*kg*	*15.400,00*		
		COSCIALI. l=197 m, Pu=38 kg/m	*kg*	*29.944,00*		
		Totale	kg	50.656,63	€ 0,59	€ 29.887,41
	LOM251.1C.22.040	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROPARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI				
4550	LOM251.1C.22.040.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi Parapet of stairs, landings, balconies, terraces and similar; with normal round, square, flat, angular profiles with simple design. Including a coat of anti-rust, assistance for unloading, storage, lifting at the work site, installation by blacksmith and masonry, fixings, accessories for use. (indicative average weight 25 kg/m²): - for balconies				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,45*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,45*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,58*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,91*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*594,00*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*81,27*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*34,02*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*81,27*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*76,14*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*615,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*21,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,58*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,91*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*75,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*18,90*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*56,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*615,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*21,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,58*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,91*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*75,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*18,90*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*56,70*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*79,11*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*129,60*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,45*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*36,45*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*149,58*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*8,91*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*594,00*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*67,23*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*17,01*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*57,24*		
		Totale parziale	*kg*	*5.311,98*		
		Totale	kg	5.311,98	€ 9,45	€ 50.198,21
	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI COMPLEMENTARI_GRIGLIA CARRABILE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4100	LOM251.OC.EE A.Pa02.D9715.S b003.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP1 Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM2 Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV1 Posa. Escluso: assistenza muraria. WORK: Steel grid panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. WORK: Installation. Excluded: masonry assistance. OP1 Driveway grille, ferrous alloy panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. RM2 Ferrous alloy grille, galvanized steel; geometry: edged | electro-forged; thickness [mm] = 2. Included: load-bearing plates TECHNICAL SPECIFICATIONS: hot-dip galvanized steel grille LV1 Installation. Excluded: masonry assistance.				
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*50,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*50,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*50,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 2	*kg*	*50,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 3	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 3	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 3	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 3	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 4	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 4	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 4	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 4	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 5	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 5	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 5	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 5	*kg*	*200,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 6	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 6	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 6	*kg*	*25,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 6	*kg*	*25,00*		
		Totale parziale	*kg*	*3.700,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*37,68*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*37,68*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*37,68*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 1	*kg*	*37,68*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 2	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 2	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 2	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 2	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 3	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 3	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 3	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 3	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 4	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 4	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 4	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 4	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 5	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 5	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 5	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 5	*kg*	*29,28*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 6	*kg*	*60,96*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 6	*kg*	*48,48*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 6	*kg*	*48,24*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Landing 6	*kg*	*60,96*		
		Totale parziale	*kg*	*954,96*		
		Totale	kg	4.654,96	€ 8,25	€ 38.403,42
	LOM251.OC.EE A.Pa04.C9756.C a001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)				
4110	LOM251.OC.EE A.Pa04.C9756.C a001.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. OP1 Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. RM2 Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa LV1 Formazione. WORK: Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. WORK: Training. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. OP1 Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. RM2 Two-component epoxy resin of generic chemical compound; function: static reinforcement; use: damaged structures; workability [min] = 30; density [kg/m³] = 1100 TECHNICAL SPECIFICATIONS: static reinforcement of concrete/brick conglomerate structures by injection with pump LV1 Training.				
		n. 24 colonne: 24x3x3x0.5	*dm³*	*108,00*		
			dm³	*0,00*		
		Totale	dm³	108,00	€ 32,48	€ 3.507,84
		Totale Scale esterne in acciaio/External steel stairs Building DC				**€ 327.660,12**
	55	**Basamenti in copertura/Mat foundations on roof - Building DC**				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	B04.5.01.015	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045015] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli:				
5060	B04.5.01.015.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for ramps, stairs and landings: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,17*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*4,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._10cm	*mc*	*0,07*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Totale	mc	31,42	€ 324,73	€ 10.203,02
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
5070	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,17*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*4,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._10cm	*mc*	*0,07*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Totale	mc	31,42	€ 6,44	€ 202,34
5080	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,17*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*4,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._10cm	*mc*	*0,07*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Totale	mc	31,42	€ 8,37	€ 262,99
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
5090	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,17*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,51*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*2,04*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*0,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*4,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._10cm	*mc*	*0,07*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*3,94*		
		Totale	mc	31,42	€ 18,02	€ 566,19
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity							
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
5100	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.					
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*m²*	*0,47*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*1,35*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*1,35*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*2,52*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*2,52*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*2,63*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*2,63*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*2,63*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*2,63*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*1,36*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*1,36*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*1,36*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*1,36*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*m²*	*2,66*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._10cm	*m²*	*1,22*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*2,63*			
		Totale	m²	30,68	€ 45,42	€ 1.393,49	
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C					
5110	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.					
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*kg*	*17,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*51,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*51,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*204,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*204,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*394,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*394,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*394,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*394,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*53,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*53,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*53,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*53,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*kg*	*426,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._10cm	*kg*	*7,00*			
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*394,00*			
		Totale	kg	3.142,00	€ 2,18	€ 6.849,56	
		Totale Basamenti in copertura/Mat foundations on roof - Building DC				**€ 19.477,58**	
		Totale Building DC				**#RIF!**	
	2	**Admin block**					
	11	**Movimenti terra/Earthworks Admin Block**					
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO					

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2350	LOM251.OC.EE A.Mc09.A6401. Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		*plinti/plinths 4*4*1 (h), n. 18*	*m³*	*0,00*		
		*27*2.1*	*m³*	*1.020,60*		
		*29*2.1*1.05*	*m³*	*1.151,01*		
		*plinti/plinths 4.7*4*1 (h), n. 6*	*m³*	*0,00*		
		*33*2.1*	*m³*	*415,80*		
		*31.4*2.1*1.05*	*m³*	*415,42*		
		Totale parziale	*m³*	*3.002,83*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*magrone: 17.65*0.1*	*m³*	*-31,77*		
		*fondazione: 16*1*	*m³*	*-288,00*		
		magrone: 20.6x0.1	*m³*	*-12,36*		
		fondazione: 18.8x1	*m³*	*-112,80*		
		Totale parziale	*m³*	*-444,93*		
		Totale	m³	2.557,90	€ 14,37	€ 36.757,02
2340	LOM251.OC.EE A.Mc09.A6401. Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		*plinti/plinths 4*4*1 (h), n. 18*	*m³*	*0,00*		
		*magrone: 17.65*0.1*	*m³*	*31,77*		
		*fondazione: 16*1*	*m³*	*288,00*		
		*plinti/plinths 4.7*4*1 (h), n. 6*	*m³*	*0,00*		
		magrone: 20.6x0.1	*m³*	*12,36*		
		fondazione: 18.8x1	*m³*	*112,80*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	444,93	€ 29,06	€ 12.929,67
	LOM251.OC.EE A.Pa04.A6600.N a000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				
2330	LOM251.OC.EE A.Pa04.A6600.N a000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		*plinti/plinths 4*4*1 (h), n. 18*	*m³*	*0,00*		
		*27*2.1*	*m³*	*1.020,60*		
		*29*2.1*1.05*	*m³*	*1.151,01*		
		*plinti/plinths 4.7*4*1 (h), n. 6*	*m³*	*0,00*		
		*33*2.1*	*m³*	*415,80*		
		*31.4*2.1*1.05*	*m³*	*415,42*		
		Totale parziale	*m³*	*3.002,83*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*magrone: 17.65*0.1*	*m³*	*-31,77*		
		*fondazione: 16*1*	*m³*	*-288,00*		
		magrone: 20.6x0.1	*m³*	*-12,36*		
		fondazione: 18.8x1	*m³*	*-112,80*		
		Totale parziale	*m³*	*-444,93*		
		Totale	m³	2.557,90	€ 2,92	€ 7.469,07

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale Movimenti terra/Earthworks Admin Block				**#RIF!**
	12	**Fondazioni/Foundations Admin Block**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
420	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*62,73*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*5,38*		
		Totale	mc	68,11	€ 212,52	€ 14.474,31
	B04.5.01.003	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045003] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:				
450	B04.5.01.003.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation plinths: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*36,59*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm:2	*mc*	*50,87*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	488,26	€ 257,19	€ 125.576,62
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
460	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*mc*	*36,59*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm:2	*mc*	*50,87*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*mc*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*mc*	*18,80*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	488,26	€ 18,02	€ 8.798,52
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3320	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR PUNCTUAL FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*m²*	*24,22*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm:2	*m²*	*29,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*m²*	*16,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*8,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*8,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*8,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*8,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*8,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*8,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*9,40*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*9,40*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*9,40*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*9,40*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*m²*	*9,40*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	445,62	€ 20,24	€ 9.019,35
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3340	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm	*kg*	*5.854,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_100cm:2	*kg*	*8.139,20*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_4000x4000 x1000mm	*kg*	*2.560,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*kg*	*3.008,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*kg*	*3.008,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*kg*	*3.008,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*kg*	*3.008,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*kg*	*3.008,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 6 POLES : SPS_SFO_4700x4000x1000mm	*kg*	*3.008,00*		
		Totale	kg	78.121,60	€ 2,18	€ 170.305,09
		Totale Fondazioni/Foundations Admin Block				**€ 328.173,88**
	13	**Pali/Piles Admin Block**				
	LOM251.1C.27.050	OPERE COMPIUTESMALTIMENTO RIFIUTICONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA				
3280	LOM251.1C.27.050.0100.c (Lis. Rif. RL2025)	COST FOR REUSABLE PLANT Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Costs for reusable plant of the following non-hazardous urban and special waste in authorized plants: - soil and rocks not containing hazardous substances (CER 170504), at an authorized recovery plant, according to the landfill admissibility assessment issued by the analysis laboratory pursuant to Ministerial Decree 09/27/2010				
		Pali d. 60 cm , Li=13m, N. 108	*100 kg*	*6.748,44*		
		Totale	100 kg	6.748,44	€ 2,33	€ 15.723,86
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3250	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto RM2 Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.				
		Pali d. 60 cm , Li=13m, N. 108	*kg*	*18.252,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	18.252,00	€ 1,83	€ 33.401,16
	TOS25_14.R02.001	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.Compresi:- il riempimento con idoneo conglomerato;- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'rte. Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified).				
3260	TOS25_14.R02.001.014 (Lis. Rif. Livorno_2025)	CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified). diametro 600 mm (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025) diameter 600 mm (new analysis for the publication of the 2025 Price List)				
		Pali d. 60 cm , Li=13m, N. 108	*m*	*1.404,00*		
			m	*0,00*		
		Totale	m	1.404,00	€ 115,13	€ 161.642,52
		Totale Pali/Piles Admin Block				**€ 210.767,54**
	14	**Trave portapannello/Beam for precast pannel Admin Block**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
500	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*0,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*0,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*0,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*4,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._ 31x100	*mc*	*0,14*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	6,31	€ 212,52	€ 1.341,00
	B04.5.01.005	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045005] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
530	B04.5.01.005.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-packaged concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: inverted and connecting beams: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*0,62*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*5,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*5,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*26,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*0,84*		
		Totale	mc	39,12	€ 261,35	€ 10.223,75
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
540	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*0,62*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*5,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*5,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*26,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*mc*	*0,84*		
		Totale	mc	39,12	€ 18,02	€ 704,92
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3870	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0040 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*m²*	*3,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*m²*	*37,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*m²*	*37,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*m²*	*167,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*m²*	*5,42*		
		Totale	m²	252,38	€ 22,44	€ 5.663,41
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3840	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*258,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*2.437,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*2.437,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*10.918,70*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_R.C.BEAM : SPS_SFA_R.C._31x100	*kg*	*352,30*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	16.404,70	€ 2,18	€ 35.762,25
		Totale Trave portapannello/Beam for precast pannel Admin Block				**€ 53.695,33**
	15	**Elevazioni in c.a. Nuclei/R.C. vertical core walls Admin Block**				
	B04.5.01.008	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045008] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >= 150 mm:				
570	B04.5.01.008.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >= 150 mm: Concrete mix with characteristic strength and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to ensure a work carried out in perfect accordance with the rules of the art, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for walls with a thickness >= 150 mm: classe/class C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*44,43*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*45,41*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*46,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*65,65*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*72,96*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*68,77*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*31,34*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,58*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,84*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Totale parziale	*mc*	*582,31*		
		Totale	mc	582,31	€ 267,64	€ 155.850,25
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
3980	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*58,68*		
		Totale	mc	58,68	€ 272,11	€ 15.966,87
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
5120	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*44,43*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*45,41*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*46,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*65,65*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*72,96*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*68,77*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*31,34*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,58*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,84*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Totale parziale	*mc*	*582,31*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*58,68*		
		Totale	mc	640,99	€ 6,44	€ 4.127,98
580	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*44,43*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*45,41*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*46,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*65,65*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*72,96*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*68,77*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*31,34*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,58*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,84*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Totale parziale	*mc*	*582,31*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*58,68*		
		Totale	mc	640,99	€ 8,37	€ 5.365,09
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
590	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*44,43*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*45,41*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*46,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*65,65*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*72,96*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*68,77*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*31,34*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,58*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*48,84*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*mc*	*55,14*		
		Totale parziale	*mc*	*582,31*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*58,68*		
		Totale	mc	640,99	€ 18,02	€ 11.550,66
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3890	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0020 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CORE WALLS OPERA STRUMENTALE OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural wood; use: stairwell walls | elevator shaft walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets and wire, squared wooden beams, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural wood; use: stairwell walls | elevator shaft walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets and wire, squared wooden beams, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork in generic natural wood; use: stairwell walls | elevator shaft walls; height [m] ≤ 3.50 | facing thickness [mm] = 25 ÷ 27; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets and wire, squared wooden beams, squared wooden beams, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: dismantling.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*148,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*184,27*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*191,42*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*230,30*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*234,36*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*243,22*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*242,21*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*104,66*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*161,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*162,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*m²*	*184,27*		
		Totale parziale	*m²*	*2.087,89*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	2.087,89	€ 26,63	€ 55.600,51
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO				
3900	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. RT2 Modular formwork, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: props and stabilizing tripod, bracing, any element necessary for its completion (e.g.: connection accessories, lifting accessories, disarming devices, nails), disposable components TECHNICAL SPECIFICATIONS: double T wooden beams, or metal frame covered with 3-layer multilayer plywood panels. measurement criteria evaluated at the effective surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*195,59*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*19,06*		
		Totale	m²	214,65	€ 24,86	€ 5.336,20
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3920	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*7.108,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*8.822,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*7.265,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*7.369,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*10.504,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*11.673,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*11.003,20*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*5.014,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*7.772,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*7.814,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._60cm	*kg*	*8.822,40*		
		Totale parziale	*kg*	*93.171,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*8.802,00*		
		Totale	kg	101.973,20	€ 2,18	€ 222.301,58
		Totale Elevazioni in c.a. Nuclei/R.C. vertical core walls Admin Block				**€ 476.099,14**
	16	**Scale in c.a./R.c. stairs Admin Block**				
	B04.5.01.015	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045015] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli:				
620	B04.5.01.015.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for ramps, stairs and landings: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,24*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Totale	mc	8,30	€ 324,73	€ 2.695,91
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
630	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,24*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Totale	mc	8,30	€ 6,44	€ 53,46
640	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,24*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Totale	mc	8,30	€ 8,37	€ 69,49
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
650	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,24*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*3,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*mc*	*0,89*		
		Totale	mc	8,30	€ 18,02	€ 149,60
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4540	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_ADMIN_H110cm	*kg*	*269,38*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_ADMIN_H110cm	*kg*	*269,97*		
		Totale	kg	539,35	€ 0,32	€ 172,59
	LOM251.1C.22.040	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROPARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI				
4530	LOM251.1C.22.040.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi Parapet of stairs, landings, balconies, terraces and similar; with normal round, square, flat, angular profiles with simple design. Including a coat of anti-rust, assistance for unloading, storage, lifting at the work site, installation by blacksmith and masonry, fixings, accessories for use. (indicative average weight 25 kg/m²): - for balconies				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_ADMIN_H110cm	*kg*	*269,46*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_ADMIN_H110cm	*kg*	*270,00*		
		Totale	kg	539,46	€ 9,45	€ 5.097,90
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3990	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*13,19*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*13,06*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*3,30*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*3,26*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*5,27*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*5,27*		
		Totale parziale	*m²*	*43,35*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*m²*	*4,46*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*m²*	*4,44*		
		Totale	m²	52,25	€ 45,42	€ 2.373,20
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3930	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*324,00*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*329,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*kg*	*133,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*kg*	*133,50*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	920,00	€ 2,18	€ 2.005,60
		Totale Scale in c.a./R.c. stairs Admin Block				**€ 12.617,75**
	17	**Pavimento industriale in c.a./R.c. Industrial paving Admin Block**				
720	043005a (Lis. Rif. 01-2025)	OVERCOST FOR CONCRETE CLASS - SOVRAPPREZZO PER CLASSE DI CALCESTRUZZO Sovrapprezzo per calsse di calcestruzzo da C25/30 a C35/45; Overcost for concrete class from C25/30 to C35/45 [listino DEI edizione 2024; price list DEI year 2024]				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*246,18*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*4,36*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*34,16*		
		Totale	m³	284,70	€ 30,41	€ 8.657,73
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
3820	B04.5.01.002.d (Lis. Rif. N159)	Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class steel: foundation slabs: C20/25 (Rck 25 N/mm2)				
		DETRAZIONE LAVORAZIONE MASSETTO IN CLS C20/25 SPESSORE 15 cm.	*mc*	*0,00*		
		RIF. VOCE LOM251.1C.18.020.0020.a	*mc*	*0,00*		
		A dedurre	*mc*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mc*	*-184,63*		
		Totale	mc	-184,63	€ 220,41	-€ 40.694,96
	B15.5.17.158	PAVIMENTI INDUSTRIALI[155158] Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:				
680	B15.5.17.158.e (Lis. Rif. N159)	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 20 cm, heavy traffic Industrial floor in C 25/30 concrete (Rck 30 N/mmq) reinforced with the addition of structural synthetic fibres and superplasticising additive, excluding the creation of a perfectly levelled sub-floor screed of at least 30 cm, installation of a polyethylene vapour barrier and additional reinforcement, of the following thicknesses: 20 cm, traffico pesante				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*1.230,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*21,81*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*170,78*		
		Totale	mq	1.423,48	€ 72,90	€ 103.771,84
	LOM251.1C.18.020	OPERE COMPIUTEPAVIMENTI PER INTERNOPAVIMENTI INDUSTRIALI				
3760	LOM251.1C.18.020.0010.a (Lis. Rif. RL2025)	Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata Flooring in spheroidal quartz granulate with a coating consisting of a wear layer of approximately 1 cm with a paste of 12 kg/m² of quartz granulate and 6 kg/m² of cement; including the supply of the concrete for the screed, smoothing, forming of the joints and masonry assistance. Excluding the electro-welded mesh. Applied fresh on: - 15 cm thick screed of C20/25 concrete, with a compact and smooth surface				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*1.230,89*		
		Totale	m²	1.230,89	€ 48,10	€ 59.205,81
3790	LOM251.1C.18.020.0030.b (Lis. Rif. RL2025)	Sovrapprezzi ai pavimenti in cemento per i seguenti trattamenti, comprensivi di assistenze murarie e di ogni onere: - sgrossatura della superficie con una passata di mola Overcost on concrete floors for the following treatments, including masonry assistance and all charges: - roughing of the surface with a pass of the grinder				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*1.230,89*		
		Totale	m²	1.230,89	€ 9,17	€ 11.287,26

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAARCHITETTURA_SISTEMI DI BARRIERA_STRATO DI BARRIERA AL VAPORE_PLASTICA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE)				
3680	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. OP1 Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. RM2 Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1 RM2 Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200 LV1 Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. WORK: Vapor barrier layer, low-density polyethylene (LDPE) plastic sheet; function: waterproofing; thickness [mm] = 0.1 ÷ 0.3. Included: adhesive tape. WORK: Laying. Included: sealing; overlaps. Excluded: facade perimeter scaffolding; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: sealed with adhesive tape on non-woven polyester/polypropylene fabric [g/m²] = 200. OP1 Vapor barrier layer, low-density polyethylene (LDPE) plastic sheet; function: waterproofing; thickness [mm] = 0.1 ÷ 0.3. Included: adhesive tape. RM2 Low-density polyethylene (LDPE) plastic membrane; use: waterproofing | vapor barrier | separation layer | screen; supply: sheets; thickness [mm] = 0.1 RM2 Polypropylene (PP) plastic membrane; function: waterproofing | separating layer | compensation layer; supply: felts; weight [g/m²] = 200 LV1 Installation. Included: sealing; overlaps. Excluded: facade perimeter scaffolding; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: sealed with adhesive tape on non-woven polyester/polypropylene fabric [g/m²] = 200.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*1.230,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*21,81*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*170,78*		
		Totale	m²	1.423,48	€ 9,67	€ 13.765,05
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3550	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*12.308,90*		
		Rampa	*kg*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*654,30*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*5.123,40*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	18.086,60	€ 2,18	€ 39.428,79
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002	OPERA COMPIUTAINFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI SOLAIO_STRATO DI FONDAZIONE STRADALE_ROCCIA NATURALE CALCAREA/DOLOMITICA				
3710	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b) WORK: Road foundation layer, in cemented mix of natural limestone/dolomitic rock; use: urban road. WORK: Formation. Included: compaction casting. TECHNICAL SPECIFICATIONS: cemented mix consisting of a mixture of aggregates (maximum size [mm] = 30 and average dry specific weight [Kg/m³] = 1,500), water and cement type CEM II/A-L, class 32.5 in the amount of 5% of the weight of the dry aggregates; generic thickness. OP1 Road foundation layer, in cemented mix of natural limestone/dolomitic rock; use: urban road. TECHNICAL SPECIFICATIONS: cement mix consisting of a mixture of aggregates (maximum size [mm] = 30 and average dry specific weight [Kg/m³] = 1,500), water and cement type CEM II/A-L, class 32.5 in the amount of 5% of the weight of the dry aggregates; generic thickness. RM2 Mixed granular aggregate of natural mineral rock; geometry: loose; use: fillings | embankments | road works; diameter (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; average specific weight [kg/m³] = 1400 RM2 Generic cement hydraulic binder; geometry: loose | normal type 32.5N; supply: silos RM2 Generic bitumen emulsion; use: roads TECHNICAL SPECIFICATIONS: bitumen dosage [%] = 55				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*369,27*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*6,54*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*51,23*		
		Totale	m³	427,04	€ 64,70	€ 27.629,49
		Totale Pavimento industriale in c.a./R.c. Industrial paving Admin Block				**€ 223.051,00**
	18	**Baggioli sotto le colonne in c.a.v./Precast column plinths Admin Block**				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	B04.5.01.003	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045003] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:				
730	B04.5.01.003.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation plinths: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		n 26 baggioli 100x100x150	*mc*	*39,00*		
		n 1 plinto 160x100x150	*mc*	*2,40*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	41,40	€ 257,19	€ 10.647,67
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
760	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		n 26 baggioli 100x100x150	*mc*	*39,00*		
		n 1 plinto 160x100x150	*mc*	*2,40*		
		Totale	mc	41,40	€ 8,37	€ 346,52
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
780	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		n 26 baggioli 100x100x150	*mc*	*39,00*		
		n 1 plinto 160x100x150	*mc*	*2,40*		
		Totale	mc	41,40	€ 18,02	€ 746,03
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3510	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*6,00*		
		Totale parziale	*m²*	*156,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-160x80	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-160x80	*m²*	*3,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	163,80	€ 45,42	€ 7.439,80
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3560	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		n 26 baggioli 100x100x150	*kg*	*9.750,00*		
		n 1 plinto 160x100x150	*kg*	*600,00*		
		Totale	kg	10.350,00	€ 2,18	€ 22.563,00
		Totale Baggioli sotto le colonne in c.a.v./Precast column plinths Admin Block				**€ 41.743,01**
	19	**Colonne prefabbricate 60x60/Precast columns section 60x60 Admin Block**				
	20.5.GQ4.01	Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, aventi forma, dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di progetto, compreso casseri, getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita con Classe minima C35/45 e classe di esposizione come da indicazioni di progetto, l'armatura necessaria in barre di acciaio B450C, vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, montaggio in posizione e perfetta verticalità,attrezzature, sigillatura nel bicchiere di base, pluviale in PVC inserito all'interno dei pilastri, piastre d'acciaio e boccole filettate ammorsate per ancoraggi, mensole per appoggio di travi ed eventuali fori passanti. PRECAST COLUMNS. Supply and installation of prefabricated columns in vibrated reinforced concrete, having the shape, dimensions and characteristics indicated in the project drawings, including formwork, casting in durable concrete with guaranteed strength with minimum Class C45/55 and exposure class as per project specifications, the necessary reinforcement in B450C steel bars, vibration, dismantling, loading, transport, lifting, assembly in position and perfect verticality, equipment, sealing in the base cup, PVC drainpipe inserted inside the pillars, steel plates and threaded bushings clamped for anchoring, brackets for supporting beams and any through holes. Dimensions 80x60 cm, for a total height up to 12.0 m				
790	20.5.GQ4.01.D (Lis. Rif. 01-2025)	Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, aventi forma, dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di progetto, compreso casseri, getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita con Classe minima C35/45 e classe di esposizione come da indicazioni di progetto, l'armatura necessaria in barre di acciaio B450C, vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, montaggio in posizione e perfetta verticalità,attrezzature, sigillatura nel bicchiere di base, pluviale in PVC inserito all'interno dei pilastri, piastre d'acciaio e boccole filettate ammorsate per ancoraggi, mensole per appoggio di travi ed eventuali fori passanti. Dimensioni 60x60 cm, per altezza fino a 12 m PRECAST COLUMNS. Supply and installation of prefabricated columns in vibrated reinforced concrete, having the shape, dimensions and characteristics indicated in the project drawings, including formwork, casting in durable concrete with guaranteed strength with minimum Class C35/45 and exposure class as per project specifications, the necessary reinforcement in B450C steel bars, vibration, dismantling, loading, transport, lifting, assembly in position and perfect verticality, equipment, sealing in the base cup, PVC drainpipe inserted inside the pillars, steel plates and threaded bushings clamped for anchoring, brackets for supporting beams and any through holes. Dimensions 80x60 cm, for a total height up to 12.0 m				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTH-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTHEAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTHWEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTH-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTHEAST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTHWEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*m*	*5,39*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*m*	*4,31*		
		Totale	m	291,00	€ 304,57	€ 88.629,87
800	NP - 01	SUPPLY OF ARMATUBO/FORNITURA DI ARMATUBO Fornitura e trasporto dei dispositivi da inserire nel getto delle fondazioni eseguite in opera, costituite da piastra metallica e guaine corrugate per l'innesto delle barre di armatura fuoriuscenti dalla base dei pilastri prefabbricati, tirafondi tipo Peikko (o similare) per la fase di montaggio. Compresa l'esecuzione dell'inghisaggio eseguito con malta ad alta resistenza e compresa la fornitura della malta ad alta resistenza. Solo fornitura in cantiere di sistema Armatubo per il fissaggio dei pilastri prefabbricati, compreso carico e scatico, stoccaggio in cantiere, trasporto ed ogni altro onere e magistero er dare l'opera completa a regola d'arte. Supply and transport of devices to be inserted in the casting of foundations carried out on site, consisting of a metal plate and corrugated sheaths for the insertion of the reinforcing bars protruding from the base of the prefabricated pillars, Peikko type tie rods (or similar) for the assembly phase. Including the execution of the grouting performed with high-strength mortar and including the supply of the high-strength mortar. Only supply to the construction site of the Armatubo system for fixing the prefabricated pillars, including loading and unloading, storage on the construction site, transport and any other charges and services to provide the complete work in a workmanlike manner				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTH-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTHEAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTHWEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTH-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTHEAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTHWEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Totale	Cadauno	60,00	€ 1.140,00	€ 68.400,00
810	NP - 02	INSTALLATION OF ARMATUBO/POSA DI ARMATUBO Solo posa del sistema armatubo compreso: tracciamento, messa a piombo, fissaggio anche saldato alla armatura della fondazione, eventuale ulteriore armatura aggiuntiva, riempimento con malta strutturale fluida a presa rapida dei vuoti tra le armature dei pilastri e i corrugati, riempimento con malta strutturale fluida della base del pilastri (tra piastra metallica e pilastro prefabbricato) Only installation of the reinforced concrete system including: tracing, plumbing, fixing also welded to the foundation reinforcement, any additional reinforcement, filling with quick-setting fluid structural mortar of the gaps between the pillars' reinforcements and the corrugated pipes, filling with fluid structural mortar of the base of the pillars (between the metal plate and the prefabricated column)				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_CENTER-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_EAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTH-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTHEAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_NORTHWEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTH-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTHEAST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_SOUTHWEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL_WEST-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PRECAST WITH CORBELS : SPS_SCL_PRECAST_CORBEL-60x60	*Cadauno*	*1,00*		
		Totale	Cadauno	60,00	€ 700,00	€ 42.000,00
		Totale Colonne prefabbricate 60x60/Precast columns section 60x60 Admin Block				**€ 199.029,87**
	20	**Travi prefabbricate/Precast beams Admin Block**				
820	B.008.003.001.a (Lis. Rif. 01-2025)	PRECAST BEAMS/ TRAVI PREFABBRICATE Travi prefabbricate in c.a.p., travi a "T" o a "I".Fornitura e posa in opera di travi rettilinee in c.a. precompresso, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1860 N/mmq, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera e dimensionate per i sovraccarichi di progetto. Precast reinforced concrete beams, "T" or "I" beams. Supply and installation of straight prestressed reinforced concrete beams, made of concrete with characteristic resistance Rck=55 N/mmq, prestressed with the system of prestressed reinforcements adherent in strands of harmonic steel wires with characteristic resistance >=1860 N/mmq, complete with slow reinforcement of Class B450C c.s., brackets protruding from the extrados of the beam for the connection of the slab cast in place and sized for the design overloads. Prefabricated reinforced concrete beams, "T" or "I" beams. Supply and installation of straight pre-stressed reinforced concrete beams, made of concrete with characteristic resistance Rck=55 N/mmq, pre-stressed with the system of pre-stressed reinforcements adhering in strands of harmonic steel wires with characteristic resistance >=1860 N/mmq, complete with slow reinforcement of Class B450C c.s., brackets protruding from the extrados of the beam for the connection of the slab cast in place and sized for the design overloads [listino di mercato, market price list]				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*10,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*9,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*9,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*7,15*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*10,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*9,09*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*7,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*9,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x80_C	*m*	*9,43*		
		Totale parziale	*m*	*92,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*9,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*9,88*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*9,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*6,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*7,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_INVERTED T : SPS_SFA_PRECAST_100x90_A	*m*	*8,83*		
		Totale parziale	*m*	*86,16*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I	*m*	*2,39*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I	*m*	*3,24*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I	*m*	*2,39*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x50_I	*m*	*7,00*		
		Totale parziale	*m*	*15,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x60-J	*m*	*2,39*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x60-J	*m*	*3,54*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x60-J	*m*	*2,39*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x60-J	*m*	*7,00*		
		Totale parziale	*m*	*15,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*10,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*7,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,09*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*10,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,13*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*10,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,13*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*7,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*7,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,46*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,09*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*9,43*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*10,78*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x80_D	*m*	*7,00*		
		Totale parziale	*m*	*165,81*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*9,88*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*7,15*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*9,88*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*9,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*6,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*7,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*9,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*9,84*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*8,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_L : SPS_SFA_PRECAST_80x90_B	*m*	*7,00*		
		Totale parziale	*m*	*154,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*3,17*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*9,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*9,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*2,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*2,16*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*2,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x50_G	*m*	*2,16*		
		Totale parziale	*m*	*46,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*9,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*3,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*2,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*9,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*7,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*2,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*2,19*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*2,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x60_F	*m*	*2,19*		
		Totale parziale	*m*	*49,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_RECTANGULAR : SPS_SFA_60x80_E	*m*	*3,26*		
		Totale	m	629,92	€ 301,51	€ 189.927,18
		Totale Travi prefabbricate/Precast beams Admin Block				**€ 189.927,18**
	21	**Tegoli prefabbricati TT e solette/Precast TT slabs Admin Block**				
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
4060	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm	*mc*	*3,57*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:2	*mc*	*2,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:3	*mc*	*2,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:4	*mc*	*3,96*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:5	*mc*	*3,21*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:6	*mc*	*4,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:7	*mc*	*3,48*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:6	*mc*	*4,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:8	*mc*	*2,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:9	*mc*	*1,98*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*mc*	*1,71*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*mc*	*2,38*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*mc*	*2,18*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*mc*	*2,37*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*mc*	*1,32*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*mc*	*2,41*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*mc*	*2,32*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*mc*	*2,14*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*mc*	*1,47*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:5	*mc*	*1,36*		
		Totale parziale	*mc*	*52,76*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	52,76	€ 272,11	€ 14.355,44
	B27.5.03.019	PANNELLI SOLAIO[275019] Solaio realizzato in tegoli nervati prefabbricati tipo TT autoportanti di tipo in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, realizzato in stabilimento, aventi una larghezza modulare massima di 250 cm compresi: le armature integrative, i getti di completamento in calcestruzzo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
830	B27.5.03.019.c (Lis. Rif. N159)	Solaio realizzato in tegoli nervati prefabbricati tipo TT autoportanti di tipo in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, realizzato in stabilimento, aventi una larghezza modulare massima di 250 cm compresi: le armature integrative, i getti di completamento in calcestruzzo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva: spessore cm 50+10, lunghezza massima 12,00 m, sovraccarico utile 300 kg/mq Floor slab made of prefabricated ribbed tiles type TT self-supporting in pre-stressed reinforced concrete with adhering wires, made in the factory, with a maximum modular width of 250 cm including: the supplementary reinforcements, the completion concrete castings and everything else needed to give the finished work. Measured for the effective surface: thickness 50+10 cm, maximum length 12.00 m, useful overload 300 kg/m2				
		Tegoli piano copertura	*mq*	*0,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/170	*mq*	*11,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/170	*mq*	*11,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/203	*mq*	*20,91*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/220	*mq*	*22,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/233.3	*mq*	*24,03*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*26,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*25,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*18,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 50/250	*mq*	*17,50*		
		Totale	mq	1.377,40	€ 98,94	€ 136.279,86
860	B27.5.03.019.d (Lis. Rif. N159)	Floor slab made of prefabricated ribbed tiles type TT self-supporting in pre-stressed reinforced concrete with adhering wires, made in the factory, with a maximum modular width of 250 cm including: the supplementary reinforcements, the completion concrete castings and everything else needed to give the finished work. Measured for the effective surface: thickness 50+10 cm, maximum length 12.00 m, useful overload 300 kg/m2 spessore cm 60+10, lunghezza massima 15,00 m, sovraccarico utile 300 kg/mq Floor slab made of prefabricated ribbed tiles type TT self-supporting in pre-stressed reinforced concrete with adhering wires, made in the factory, with a maximum modular width of 250 cm including: the supplementary reinforcements, the completion concrete castings and everything else needed to give the finished work. Measured for the effective surface: thickness 50+10 cm, maximum length 12.00 m, useful overload 300 kg/m2 thickness 60+10 cm, maximum length 15.00 m, useful overload 300 kg/m2				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/170	*mq*	*11,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/170	*mq*	*11,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/203	*mq*	*19,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/220	*mq*	*21,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/233	*mq*	*22,83*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*24,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_PRECAST_TT : SPS_SFA_PRECAST-TT FR 60/250	*mq*	*17,50*		
		Totale	mq	1.323,56	€ 111,08	€ 147.021,49
	B27.5.03	PANNELLI SOLAIO				
870	B27.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[275020] Sovrapprezzo per aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 100 kg/mq in più Overcost for increased accidental overloads or permanent loads on floors. For every 100 kg/m2 more				
		Piano copertura, S=1377 m2	*mq*	*5.094,90*		
		Piano primo, S=1323 m2	*mq*	*22.887,90*		
		Totale	mq	27.982,80	€ 3,56	€ 99.618,77
	LOM241.1C.22.080	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROFERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI				
880	LOM241.1C.22.080.0020 (Lis. Rif. 01-2025)	STEEL FOR SMALL QUANTITIES Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. Steel for chains, hoops, ties, wall keys, tensioners, brackets, platbands, bands and the like, in situ. Including cuts, scraps, adjustments, fixings, anchors, welding; anti-rust coat; transport, lifting, masonry assistance for installation, worktops. [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2024 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2024]				
		Piano copertura, 1100 m	*kg*	*5.170,00*		
		Piano primo, 1000 m	*kg*	*4.700,00*		
		Totale	kg	9.870,00	€ 8,66	€ 85.474,20
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3950	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm	*kg*	*357,32*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:2	*kg*	*259,52*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:3	*kg*	*270,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:4	*kg*	*396,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:5	*kg*	*321,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:6	*kg*	*469,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:7	*kg*	*348,39*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:6	*kg*	*469,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:8	*kg*	*220,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:9	*kg*	*197,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*kg*	*255,96*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*kg*	*357,32*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*kg*	*326,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*kg*	*355,32*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*kg*	*197,40*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*kg*	*361,80*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*kg*	*348,39*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*kg*	*321,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*kg*	*220,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:5	*kg*	*204,12*		
		Totale parziale	*kg*	*6.258,22*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	6.258,22	€ 2,18	€ 13.642,92
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI SOLAIO_SOLAIO_MATERIALE MIX CONGLOMERATO CEMENTIZIO-POLISTIRENE ESPANSO (EPS)				
4040	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione. WORK: Floor slab, with pre-stressed slabs of mixed concrete-expanded polystyrene (EPS) material; total thickness [cm] = 22. Included: prefabricated slabs; concrete. Excluded: steel distribution reinforcements (reinforcing rods, electro-welded mesh). WORK: Training. Included: on-site casting; formwork; temporary support reinforcement. TECHNICAL SPECIFICATIONS: thickness of reinforced concrete slab [cm] = 5; thickness of expanded polystyrene slab [cm] = 12; slab thickness [cm] = 5; concrete with				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm	*m²*	*11,91*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:2	*m²*	*8,65*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:3	*m²*	*9,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:4	*m²*	*13,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:5	*m²*	*10,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:6	*m²*	*15,65*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:7	*m²*	*11,61*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:6	*m²*	*15,65*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:8	*m²*	*7,35*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_30cm:9	*m²*	*6,59*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*m²*	*8,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm	*m²*	*11,91*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*m²*	*10,89*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*m²*	*11,84*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:2	*m²*	*6,58*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*m²*	*12,06*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:3	*m²*	*11,61*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*m²*	*10,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:4	*m²*	*7,35*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_PRECAST_20cm:5	*m²*	*6,80*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	208,58	€ 94,84	€ 19.781,73
		Totale Tegoli prefabbricati TT e solette/Precast TT slabs Admin Block				**€ 516.174,40**
	23	**Dissipativori/Dampers - Admin Block**				
1080	B.007.030.001.a (Lis. Rif. 01-2025)	Fornitura e posa di dispositivi dissipatori meccanici a comportamento isteretico - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - installati tra spalla e testata impalcato, in modo da garantire il trasferimento di forze senza apprezzabili sollecitazioni flessionali all'interfaccia dei dispositivi con gli elementi strutturali. Sono essenzialmente costituiti da un adeguato numero di elementi in acciaio duttile atti a dissipare energia al raggiungimento del valore di soglia plastica, e dai relativi sistemi di fissaggio alle piastre di supporto. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Per ogni kN. - PER CARICO OLTRE I 250 kN DAMPERS WITH TOTAL ELASTIPLASTIC STROKE UP TO A MAXIMUM OF 200 MM Supply and installation of mechanical shock absorbers with hysteretic behavior - CE marked according to UNI/EN 15129/2009 - installed between the shoulder and the head of the deck, so as to guarantee the transfer of forces without appreciable bending stresses at the interface of the devices with the structural elements. They essentially consist of an adequate number of ductile steel elements capable of dissipating energy when the plastic threshold value is reached, and the related fixing systems to the support plates. All metal surfaces exposed to corrosion must be protected in compliance with EN The following are excluded from the price: - acceptance tests on the devices in compliance with Ministerial Decree 20/02/2018 (and subsequent amendments and additions) and related explanatory circular; - the metal frame supporting and anchoring to the structure; - the supply of any grouting mortars, counterplates, as well as any scaffolding, scaffolding or mobile equipment necessary for installation and access to the workplace. Qualification tests on devices in compliance with Ministerial Decree 20/02/2018 (and subsequent amendments and additions) and related explanatory circular are included. For each kN. - FOR LOADS OVER 250 kN [Listino ANAS edizione 2024] [ANAS price list year 2024]					
		n. 16 dissipatori Fmax=470 kN	*kN*	*7.520,00*		
		Totale	kN	7.520,00	€ 16,02	€ 120.470,40
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
1030	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		n. 16 dissipatori Fmax=470 kN	*kg*	*1.600,00*		
		Totale	kg	1.600,00	€ 0,32	€ 512,00
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1020	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		n. 16 dissipatori Fmax=470 kN	*kg*	*1.600,00*		
		Totale	kg	1.600,00	€ 0,59	€ 944,00
	LOM251.1C.22.080	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROFERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI				
4020	LOM251.1C.22.080.0020 (Lis. Rif. RL2025)	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. Steel for chains, hoops, ties, wall keys, tensioners, brackets, platbands, bands and the like, on site. Including cuts, scraps, adjustments, fixings, anchors, welding; anti-rust coat; transport, lifting, masonry assistance for installation, worktops.				
		n. 16 dissipatori Fmax=470 kN	*kg*	*7.520,00*		
		Totale	kg	7.520,00	€ 8,84	€ 66.476,80
	SIC24_25.04.01	ISOLAMENTO SISMICODISSIPATORI SISMICITEST OF DAMPERS - PROVE SU DISSIPATORI Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici, svolti secondo le modalità previste dalla norma europea UNI EN15129:2009 (Factory Production Control Test). Non è compensata nel seguente articolo la fornitura del dispositivo da testare che non potrà essere installato.Incluso nel prezzo:- Allestimento macchina di prova, taratura ed eventuali accorgimenti per il corretto ancoraggio dei dispositivi compreso eventuale piastrame necessario- Procedura di prova come previsto dal DM2018 cap. 11.9.- Disallestimento macchina di prova- N° 2 verbali con i risultati dei test effettuati come previsti dalla normativa DM 2018. Destructive acceptance tests on anti-seismic devices, carried out according to the methods set out in the European standard UNI EN15129:2009 (Factory Production Control Test). The supply of the device to be tested, which cannot be installed, is not compensated in the following article. Included in the price: - Set-up of the test machine, calibration and any measures for the correct anchoring of the devices including any necessary plates - Test procedure as set out in the DM2018 chap. 11.9. - Dismantling of the test machine - No. 2 reports with the results of the tests carried out as set out in the DM 2018 regulation. [listino OOPP regione Sicilia edizione 2024 I semestre; Public works price list of Sicilia region year 2024, 1st semester]				
1090	SIC24_25.04.01.006 (Lis. Rif. 01-2025)	Non è compensata nel seguente articolo la fornitura del dispositivo da testare che non potrà essere installato.Incluso nel prezzo:- Allestimento macchina di prova, taratura ed eventuali accorgimenti per il corretto ancoraggio dei dispositivi compreso eventuale piastrame necessario- Procedura di prova come previsto dal DM 2018 §11.9. Is not included the supply of the device to be tested, which cannot be installed. Included in the price: - Setting up the test machine, calibration and any measures for the correct anchoring of the devices, including any necessary plates - Test procedure as provided for by the Ministerial Decree 2018 §11.9.				
		4	*Cadauno*	*4,00*		
		Totale	Cadauno	4,00	€ 5.698,19	€ 22.792,76
		Totale Dissipativori/Dampers - Admin Block				**€ 211.195,96**
	34	**Soletta su lamiera grecata/ R.C. slab on Admin Block Roof**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4650	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_SteelSheet	*kg*	*10.726,17*		
		Totale	kg	10.726,17	€ 5,75	€ 61.675,48
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4670	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_SteelSheet	*kg*	*10.726,17*		
		Totale	kg	10.726,17	€ 0,32	€ 3.432,37
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4660	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_SteelSheet	*kg*	*10.726,17*		
		Totale	kg	10.726,17	€ 0,59	€ 6.328,44
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
4640	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_SteelSheet	*kg*	*18.387,72*		
		Totale	kg	18.387,72	€ 2,18	€ 40.085,23

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI SOLAIO_SOLAIO_CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
4620	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.f (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_SteelSheet	*m²*	*1.532,31*		
		Totale	m²	1.532,31	€ 82,92	€ 127.059,15
4680	NP - 03	Sovrapprezzo per incremento classe di resistenza del cls da C20/25 a C35/45 Overcost for increasing the concrete resistance class from C20/25 to C35/45				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_SteelSheet	*m³*	*107,26*		
		Totale	m³	107,26	€ 26,00	€ 2.788,76
		Totale Soletta su lamiera grecata/ R.C. slab on Admin Block Roof				**€ 241.369,43**
	35	**Pensiline e rampe/Canpies and ramps Admin Block**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
2180	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		scalini + piano d'arrivo all.ti S/05-06A	*mc*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*2,42*		
		2 rampe L. 10.2, L. 2.2 m	*mc*	*4,49*		
		piano d'arrivo + scalini 3x2	*mc*	*0,60*		
		Totale	mc	7,51	€ 212,52	€ 1.596,45
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
2000	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		scalini + piano d'arrivo all.ti S/05-06A	*mc*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*10,78*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*1,49*		
		2 rampe L. 10.2, L. 2.2 m	*mc*	*13,46*		
		piano d'arrivo + scalini 3x2	*mc*	*1,80*		
		Totale	mc	27,53	€ 254,76	€ 7.012,52
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
2010	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._50cm	*mc*	*10,78*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*mc*	*1,49*		
		2 rampe L. 10.2, L. 2.2 m	*mc*	*13,46*		
		piano d'arrivo + scalini 3x2	*mc*	*1,80*		
		Totale	mc	27,53	€ 18,02	€ 496,02
	B21.5.01.004	CARPENTERIE METALLICHE[215004] Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:				
2090	B21.5.01.004.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel for secondary structures (secondary members in general, flashings, casting containment, etc.) in cold-formed, press-bent or hot-formed profiles, including attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to provide the finished work, excluding protective treatments and painting: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		Colonne pensilina sopra la rampa loading bay	*kg*	*0,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Totale parziale	*kg*	*1.841,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*232,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*232,20*		
		Totale parziale	*kg*	*3.977,99*		
		Pensilina ingresso all.ti S/05-06A	*kg*	*0,00*		
		pensilina allti 5-5a/S 4000 kg	*kg*	*4.000,00*		
		Totale	kg	9.819,57	€ 4,08	€ 40.063,86
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
2110	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		Colonne pensilina sopra la rampa loading bay	*kg*	*0,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*20,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*20,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*20,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*20,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	80,00	€ 6,18	€ 494,40
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
2060	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Colonne pensilina sopra la rampa loading bay	*kg*	*0,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*232,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*232,20*		
		Totale parziale	*kg*	*5.819,57*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*237,33*		
		Pensilina ingresso all.ti S/05-06A	*kg*	*0,00*		
		pensilina allti 5-5a/S 4000 kg	*kg*	*4.000,00*		
		2 ringhiere per rampe L. 10.2 x 2	*kg*	*550,80*		
		Totale	kg	10.607,70	€ 0,32	€ 3.394,46
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
2160	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Colonne pensilina sopra la rampa loading bay	*kg*	*0,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA300	*kg*	*460,40*		
		Totale parziale	*kg*	*1.841,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.171,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*232,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*232,20*		
		Totale parziale	*kg*	*3.977,99*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*237,33*		
		Pensilina ingresso all.ti S/05-06A	*kg*	*0,00*		
		pensilina allti 5-5a/S 4000 kg	*kg*	*4.000,00*		
		2 ringhiere per rampe L. 10.2 x 2	*kg*	*550,80*		
		Totale	kg	10.607,70	€ 0,59	€ 6.258,54
	LOM251.1C.22.040	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROPARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI				
5380	LOM251.1C.22.040.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi Parapet of stairs, landings, balconies, terraces and similar; with normal round, square, flat, angular profiles with simple design. Including a coat of anti-rust, assistance for unloading, storage, lifting at the work site, installation by blacksmith and masonry, fixings, accessories for use. (indicative average weight 25 kg/m²): - for balconies				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_E_H110cm	*kg*	*237,33*		
		2 ringhiere per rampe L. 10.2 x 2	*kg*	*550,80*		
		Totale	kg	788,13	€ 9,45	€ 7.447,83
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4510	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		scalini + piano d'arrivo all.ti S/05-06A	*m²*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 50cm	*m²*	*12,08*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*m²*	*3,96*		
		2 rampe L. 10.2, L. 2.2 m	*m²*	*12,24*		
		2 rampe L. 10.2, L. 2.2 m	*m²*	*1,32*		
		piano d'arrivo + scalini 3x2	*m²*	*6,00*		
		piano d'arrivo + scalini 3x2	*m²*	*0,72*		
		Totale	m²	36,32	€ 45,42	€ 1.649,65
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
4520	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
			kg	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 50cm	*kg*	*538,75*		
		Scale : Scala gettata in opera : Scala Run 1	*kg*	*223,50*		
		2 rampe L. 10.2, L. 2.2 m	*kg*	*1.346,40*		
		piano d'arrivo + scalini 3x2	*kg*	*180,00*		
		Totale	kg	2.288,65	€ 2,18	€ 4.989,26
		Totale Pensiline e rampe/Canpies and ramps Admin Block				**€ 73.403,00**
	42	**Baggioli area tecnica/Plinths Technical Area_ground floor**				
	B04.5.01.003	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045003] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:				
3570	B04.5.01.003.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation plinths: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		n 113 baggioli 100x100x120	*mc*	*135,60*		
		Totale parziale	*mc*	*135,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Totale parziale	*mc*	*54,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*mc*	*4,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*mc*	*4,66*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Totale	mc	323,80	€ 257,19	€ 83.277,86
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
3580	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		n 113 baggioli 100x100x120	*mc*	*135,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*mc*	*4,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*mc*	*4,66*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Totale	mc	323,80	€ 8,37	€ 2.710,20
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
3590	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		n 113 baggioli 100x100x120	*mc*	*135,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*4,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*mc*	*3,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*mc*	*4,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*mc*	*4,66*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*4,79*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*mc*	*3,91*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,83*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*mc*	*0,86*		
		Totale	mc	323,80	€ 18,02	€ 5.834,86
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3600	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-100x100	*m²*	*4,80*		
		Totale parziale	*m²*	*542,40*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*11,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*10,88*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*m²*	*2,38*		
		Totale parziale	*m²*	*191,10*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*m²*	*12,58*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*m²*	*12,58*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*m²*	*2,52*		
		Totale parziale	*m²*	*30,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*13,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*m²*	*2,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*5,04*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*m²*	*4,90*		
		Totale	m²	1.335,38	€ 45,42	€ 60.652,96
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3610	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		n 113 baggioli 100x100x120	*kg*	*33.900,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*1.008,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-320x70	*kg*	*952,00*		
		Totale generale	*kg*	*47.620,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*kg*	*1.100,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-370x70	*kg*	*1.165,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*1.197,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH : SPS_SCL_PRECAST_PLINTH-380x70	*kg*	*977,50*		
		Totale parziale	*kg*	*67.505,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*207,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*220,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-70x70	*kg*	*215,00*		
		Totale	kg	81.172,50	€ 2,18	€ 176.956,05
		Totale Baggioli area tecnica/Plinths Technical Area_ground floor				**€ 329.431,93**
	43	**Baggioli area tecnica in copertura/Plinths Technical Area_roof floor**				
	B04.5.01.003	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045003] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:				
3620	B04.5.01.003.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation plinths: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Totale	mc	18,42	€ 257,19	€ 4.737,70
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
3630	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Totale	mc	18,42	€ 8,37	€ 154,18
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
3640	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,03*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,05*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,08*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,12*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,20*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*mc*	*0,21*		
		Totale	mc	18,42	€ 18,02	€ 331,95
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3650	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,09*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,09*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,09*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,09*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,09*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,34*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*0,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,22*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,15*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,06*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,60*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*1,99*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,11*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*m²*	*2,11*		
		Totale	m²	184,21	€ 45,42	€ 8.366,82
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3660	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*10,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*17,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*28,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*38,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*42,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*56,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*70,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*70,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_PLINTH_SQUARE : SPS_SCL_PLINTH-40x40	*kg*	*73,50*		
		Totale	kg	6.499,50	€ 2,18	€ 14.168,91
		Totale Baggioli area tecnica in copertura/Plinths Technical Area_roof floor				**€ 27.759,56**
	49	**Sottostruttura sostegno pannelli facciata/Steel structure for facade pannels_Admin Block**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4770	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		S=1250 m2, inc. 30 kg/m2	*kg*	*37.500,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	37.500,00	€ 5,75	€ 215.625,00
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4760	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		S=1250 m2, inc. 3 kg/m2	*kg*	*3.750,00*		
		Totale	kg	3.750,00	€ 6,18	€ 23.175,00
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4780	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		S=1250 m2, inc. 30 kg/m2	*kg*	*37.500,00*		
		Totale	kg	37.500,00	€ 0,32	€ 12.000,00
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4790	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		S=1250 m2, inc. 30 kg/m2	*kg*	*37.500,00*		
		Totale	kg	37.500,00	€ 0,59	€ 22.125,00
		Totale Sottostruttura sostegno pannelli facciata/Steel structure for facade pannels_Admin Block				**€ 272.925,00**
	54	**Basamenti in copertura/Mat foundations on roof - Admin Block**				
	B04.5.01.015	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045015] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli:				
5000	B04.5.01.015.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for ramps, stairs and landings: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,46*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,44*		
		Totale	mc	2,90	€ 324,73	€ 943,02
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
5010	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,46*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,44*		
		Totale	mc	2,90	€ 6,44	€ 18,70
5020	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,46*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,44*		
		Totale	mc	2,90	€ 8,37	€ 24,31
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
5030	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,46*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._ 20cm	*mc*	*1,44*		
		Totale	mc	2,90	€ 18,02	€ 52,33
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
5050	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*m²*	*1,06*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*m²*	*1,06*		
		Totale	m²	2,12	€ 45,42	€ 96,29
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
5040	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*kg*	*146,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20cm	*kg*	*144,00*		
		Totale	kg	290,00	€ 2,18	€ 632,20
		Totale Basamenti in copertura/Mat foundations on roof - Admin Block				**€ 1.766,84**
		Totale Admin block				**#RIF!**
	5	**Technical Area**				
	28	**Movimenti terra/Earthworks for MEP Yard - Technical Area**				
	LOM251.1C.27.050	OPERE COMPIUTESMALTIMENTO RIFIUTICONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA				
2400	LOM251.1C.27.050.0100.c (Lis. Rif. RL2025)	COST FOR REUSABLE PLANT Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Costs for reusable plant of the following non-hazardous urban and special waste in authorized plants: - soil and rocks not containing hazardous substances (CER 170504), at an authorized recovery plant, according to the landfill admissibility assessment issued by the analysis laboratory pursuant to Ministerial Decree 09/27/2010				
		Mep Yard: 9555 m3	*100 kg*	*162.435,00*		
		Fondazione recinzione Mep Yard (Hscavo=2.1-0.7=1.4m)	*100 kg*	*0,00*		
		magrone: 520x3.1x0.1	*100 kg*	*2.828,80*		
		fondazione: 520x3x0.6	*100 kg*	*15.912,00*		
		volume baggioli: 108x1x1x1.4	*100 kg*	*151,20*		
		Vasche per serbatoi	*100 kg*	*0,00*		
		magrone: 68.2x0.1	*100 kg*	*2.318,80*		
		*vasca: 64.3*4.3*	*100 kg*	*94.006,60*		
		Plinti/Plinths 3x3x0.5, n. 44	*100 kg*	*0,00*		
		*10.3*0.1*	*100 kg*	*770,44*		
		*9*0.5*	*100 kg*	*3.366,00*		
		*Plinti/Plinths 5.5*3*0.5, n. 2*	*100 kg*	*0,00*		
		*18.2*0.1*	*100 kg*	*61,88*		
		*16.5*0.5*	*100 kg*	*280,50*		
		Platea S. 35m2, sp. 50cm, n. 2	*100 kg*	*0,00*		
		*38*0.1*	*100 kg*	*129,20*		
		*35*0.5*	*100 kg*	*595,00*		
		Platea 3x9.2x0.5 (h), n. 8	*100 kg*	*0,00*		
		*30*0.1*	*100 kg*	*408,00*		
		*27.6*0.5*	*100 kg*	*1.876,80*		
		*Platea 11.8*3*0.5 (h), n. 1*	*100 kg*	*0,00*		
		*38.5*0.1*	*100 kg*	*0,00*		
		*35.5*0.5*	*100 kg*	*301,75*		
		*Platea 10.52*3*0.5 (h), n. 1*	*100 kg*	*0,00*		
		*34.5*0.1*	*100 kg*	*58,65*		
		*31.6*0.5*	*100 kg*	*268,60*		
		*Platea 93.1m2*0.5 (h), n. 1*	*100 kg*	*0,00*		
		*97.3*0.1*	*100 kg*	*165,41*		
		*93.1*0.5*	*100 kg*	*791,35*		
		Platea 84m2x0.5 (h), n. 1	*100 kg*	*0,00*		
		*88*0.1*	*100 kg*	*149,60*		
		*84*0.5*	*100 kg*	*714,00*		
		Nucleo 3.8x3.85, n. 2	*100 kg*	*0,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*16.2*0.1*	*100 kg*	*55,08*		
		*14.7*0.5*	*100 kg*	*249,90*		
		*Platea 6*15.4*0.5, n.1*	*100 kg*	*0,00*		
		*96.8*0.1*	*100 kg*	*164,56*		
		*92.4*0.5*	*100 kg*	*785,40*		
		*Platea 43.4*0.5, n.2*	*100 kg*	*0,00*		
		*47*0.1*	*100 kg*	*159,80*		
		*43.4*0.5*	*100 kg*	*737,80*		
			100 kg	*0,00*		
			100 kg	*0,00*		
		Totale	100 kg	289.742,12	€ 2,33	€ 675.099,14
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO				
2390	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		Fondazione recinzione Mep Yard (Hscavo=2.1-0.7=1.4m)	*m³*	*0,00*		
		L1= 260m, 260x4.2x1.4	*m³*	*1.528,80*		
		L1= 260m, 260x2x1.4x0.7	*m³*	*509,60*		
		L2= 260m, 260x4.2x1.4	*m³*	*1.528,80*		
		L2= 260m, 260x2x1.4x0.7	*m³*	*509,60*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		magrone: 520x3.1x0.1	*m³*	*-166,40*		
		fondazione: 520x3x0.6	*m³*	*-936,00*		
		volume baggioli: 108x1x1x1.4	*m³*	*-151,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Vasche per serbatoi, n. 20	*m³*	*0,00*		
		*89.1*3.7*	*m³*	*6.593,40*		
		*58*3.7*1.85*	*m³*	*7.940,20*		
		Totale parziale	*m³*	*17.356,80*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		magrone: 68.2x0.1	*m³*	*-136,40*		
		*vasca: 64.3*4.3*	*m³*	*-5.529,80*		
		Totale parziale	*m³*	*-5.666,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Plinti/Plinths 3x3x0.5, n. 44	*m³*	*0,00*		
		*17.6*1.9*	*m³*	*1.471,36*		
		*24.4*1.9*0.95*	*m³*	*1.937,85*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*10.3*0.1*	*m³*	*-45,32*		
		*9*0.5*	*m³*	*-198,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Plinti/Plinths 5.5*3*0.5, n. 2*	*m³*	*0,00*		
		*28.1*1.9*	*m³*	*109,82*		
		*29.4*1.9*0.95*	*m³*	*106,13*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*18.2*0.1*	*m³*	*-3,64*		
		*16.5*0.5*	*m³*	*-16,50*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Platea S. 35m2, sp. 50cm, n. 2	*m³*	*0,00*		
		*54*1.9*	*m³*	*205,20*		
		*43*1.9*0.95*	*m³*	*155,23*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*38*0.1*	*m³*	*-7,60*		
		*35*0.5*	*m³*	*-35,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Platea 3x9.2x0.5 (h), n. 8	*m³*	*0,00*		
		*43.7*1.9*	*m³*	*664,24*		
		*36.8*1.9*0.95*	*m³*	*531,39*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*30*0.1*	*m³*	*-24,00*		
		*27.6*0.5*	*m³*	*-110,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 11.8*3*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*54.6*1.9*	*m³*	*103,74*		
		*42*1.9*0.95*	*m³*	*75,81*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*38.5*0.1*	*m³*	*3,85*		
		*35.5*0.5*	*m³*	*-17,75*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 10.52*3*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*49*1.9*	*m³*	*93,10*		
		*39.5*1.9*0.95*	*m³*	*71,30*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*34.5*0.1*	*m³*	*-3,45*		
		*31.6*0.5*	*m³*	*-15,80*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 93.1m2*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*120*1.9*	*m³*	*228,00*		
		*55*1.9*0.95*	*m³*	*99,28*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*97.3*0.1*	*m³*	*-9,73*		
		*93.1*0.5*	*m³*	*-46,55*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Platea 84m2x0.5 (h), n. 1	*m³*	*0,00*		
		*110*1.9*	*m³*	*209,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*52.3*1.9*0.95*	*m³*	*96,03*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*88*0.1*	*m³*	*-8,80*		
		*84*0.5*	*m³*	*-42,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Nucleo 3.8x3.85, n. 2	*m³*	*0,00*		
		*25*1.9*	*m³*	*95,00*		
		*28*1.9*0.95*	*m³*	*101,08*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*16.2*0.1*	*m³*	*-3,24*		
		*14.7*0.5*	*m³*	*-14,70*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 6*15.4*0.5, n.1*	*m³*	*0,00*		
		*120*1.9*	*m³*	*228,00*		
		*55*1.9*0.95*	*m³*	*99,28*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*96.8*0.1*	*m³*	*-9,68*		
		*92.4*0.5*	*m³*	*-46,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 43.4*0.5, n.2*	*m³*	*0,00*		
		*66*1.9*	*m³*	*250,80*		
		*47*1.9*0.95*	*m³*	*169,67*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*47*0.1*	*m³*	*-9,40*		
		*43.4*0.5*	*m³*	*-43,40*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	18.084,60	€ 14,37	€ 259.875,70
2380	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		Mep Yard: 9555 m3	*m³*	*9.555,00*		
		Fondazione recinzione Mep Yard (Hscavo=2.1-0.7=1.4m)	*m³*	*0,00*		
		magrone: 520x3.1x0.1	*m³*	*166,40*		
		fondazione: 520x3x0.6	*m³*	*936,00*		
		volume baggioli: 108x1x1x1.4	*m³*	*151,20*		
		Totale parziale	*m³*	*10.808,60*		
		vasche per serbatoi, n. 20	*m³*	*0,00*		
		magrone: 68.2x0.1	*m³*	*136,40*		
		*vasca: 64.3*4.3*	*m³*	*5.529,80*		
		Totale parziale	*m³*	*5.666,20*		
		Plinti/Plinths 3x3x0.5, n. 44	*m³*	*0,00*		
		*10.3*0.1*	*m³*	*45,32*		
		*9*0.5*	*m³*	*198,00*		
		*Plinti/Plinths 5.5*3*0.5, n. 2*	*m³*	*0,00*		
		*18.2*0.1*	*m³*	*3,64*		
		*16.5*0.5*	*m³*	*16,50*		
		Platea S. 35m2, sp. 50cm, n. 2	*m³*	*0,00*		
		*38*0.1*	*m³*	*7,60*		
		*35*0.5*	*m³*	*35,00*		
		Platea 3x9.2x0.5 (h), n. 8	*m³*	*0,00*		
		*30*0.1*	*m³*	*24,00*		
		*27.6*0.5*	*m³*	*110,40*		
		*Platea 11.8*3*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*38.5*0.1*	*m³*	*0,00*		
		*35.5*0.5*	*m³*	*17,75*		
		*Platea 10.52*3*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*34.5*0.1*	*m³*	*3,45*		
		*31.6*0.5*	*m³*	*15,80*		
		*Platea 93.1m2*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*97.3*0.1*	*m³*	*9,73*		
		*93.1*0.5*	*m³*	*46,55*		
		Platea 84m2x0.5 (h), n. 1	*m³*	*0,00*		
		*88*0.1*	*m³*	*8,80*		
		*84*0.5*	*m³*	*42,00*		
		Nucleo 3.8x3.85, n. 2	*m³*	*0,00*		
		*16.2*0.1*	*m³*	*3,24*		
		*14.7*0.5*	*m³*	*14,70*		
		*Platea 6*15.4*0.5, n.1*	*m³*	*0,00*		
		*96.8*0.1*	*m³*	*9,68*		
		*92.4*0.5*	*m³*	*46,20*		
		*Platea 43.4*0.5, n.2*	*m³*	*0,00*		
		*47*0.1*	*m³*	*9,40*		
		*43.4*0.5*	*m³*	*43,40*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	17.185,96	€ 29,06	€ 499.424,00
	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2370	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		Fondazione recinzione Mep Yard (Hscavo=2.1-0.7=1.4m)	*m³*	*0,00*		
		L1= 260m, 260x4.2x1.4	*m³*	*1.528,80*		
		L1= 260m, 260x2x1.4x0.7	*m³*	*509,60*		
		L2= 260m, 260x4.2x1.4	*m³*	*1.528,80*		
		L2= 260m, 260x2x1.4x0.7	*m³*	*509,60*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		magrone: 520x3.1x0.1	*m³*	*-166,40*		
		fondazione: 520x3x0.6	*m³*	*-936,00*		
		volume baggioli: 108x1x1x1.4	*m³*	*-151,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Vasche per serbatoi, n. 20	*m³*	*0,00*		
		*89.1*3.7*	*m³*	*6.593,40*		
		*58*3.7*1.85*	*m³*	*7.940,20*		
		Totale parziale	*m³*	*17.356,80*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		magrone: 68.2x0.1	*m³*	*-136,40*		
		*vasca: 64.3*4.3*	*m³*	*-5.529,80*		
		Totale parziale	*m³*	*-5.666,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Plinti/Plinths 3x3x0.5, n. 44	*m³*	*0,00*		
		*17.6*1.9*	*m³*	*1.471,36*		
		*24.4*1.9*0.95*	*m³*	*1.937,85*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*10.3*0.1*	*m³*	*-45,32*		
		*9*0.5*	*m³*	*-198,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Plinti/Plinths 5.5*3*0.5, n. 2*	*m³*	*0,00*		
		*28.1*1.9*	*m³*	*109,82*		
		*29.4*1.9*0.95*	*m³*	*106,13*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*18.2*0.1*	*m³*	*-3,64*		
		*16.5*0.5*	*m³*	*-16,50*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Platea S. 35m2, sp. 50cm, n. 2	*m³*	*0,00*		
		*54*1.9*	*m³*	*205,20*		
		*43*1.9*0.95*	*m³*	*155,23*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*38*0.1*	*m³*	*-7,60*		
		*35*0.5*	*m³*	*-35,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Platea 3x9.2x0.5 (h), n. 8	*m³*	*0,00*		
		*43.7*1.9*	*m³*	*664,24*		
		*36.8*1.9*0.95*	*m³*	*531,39*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*30*0.1*	*m³*	*-24,00*		
		*27.6*0.5*	*m³*	*-110,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 11.8*3*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*54.6*1.9*	*m³*	*103,74*		
		*42*1.9*0.95*	*m³*	*75,81*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*38.5*0.1*	*m³*	*3,85*		
		*35.5*0.5*	*m³*	*-17,75*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 10.52*3*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*49*1.9*	*m³*	*93,10*		
		*39.5*1.9*0.95*	*m³*	*71,30*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*34.5*0.1*	*m³*	*-3,45*		
		*31.6*0.5*	*m³*	*-15,80*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 93.1m2*0.5 (h), n. 1*	*m³*	*0,00*		
		*120*1.9*	*m³*	*228,00*		
		*55*1.9*0.95*	*m³*	*99,28*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*97.3*0.1*	*m³*	*-9,73*		
		*93.1*0.5*	*m³*	*-46,55*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Platea 84m2x0.5 (h), n. 1	*m³*	*0,00*		
		*110*1.9*	*m³*	*209,00*		
		*52.3*1.9*0.95*	*m³*	*96,03*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*88*0.1*	*m³*	*-8,80*		
		*84*0.5*	*m³*	*-42,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Nucleo 3.8x3.85, n. 2	*m³*	*0,00*		
		*25*1.9*	*m³*	*95,00*		
		*28*1.9*0.95*	*m³*	*101,08*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*16.2*0.1*	*m³*	*-3,24*		
		*14.7*0.5*	*m³*	*-14,70*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 6*15.4*0.5, n.1*	*m³*	*0,00*		
		*120*1.9*	*m³*	*228,00*		
		*55*1.9*0.95*	*m³*	*99,28*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*96.8*0.1*	*m³*	*-9,68*		
		*92.4*0.5*	*m³*	*-46,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*Platea 43.4*0.5, n.2*	*m³*	*0,00*		
		*66*1.9*	*m³*	*250,80*		
		*47*1.9*0.95*	*m³*	*169,67*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*47*0.1*	*m³*	*-9,40*		
		*43.4*0.5*	*m³*	*-43,40*		
		Totale	m³	18.084,60	€ 2,92	€ 52.807,03
		Totale Movimenti terra/Earthworks for MEP Yard - Technical Area				**€ 1.487.205,87**
	29	**Fondazioni schermatura/Foundations facade MEP Yard - Technical Area**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
1520	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*79,57*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*79,12*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*3,81*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*1,62*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*1,62*		
		Totale parziale	*mc*	*166,76*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:2	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:3	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:4	*mc*	*1,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:5	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:6	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:7	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:8	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:9	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:10	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:11	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:12	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:13	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:14	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:15	*mc*	*3,43*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:16	*mc*	*8,79*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:17	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:18	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:19	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:20	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:21	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:22	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:23	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:24	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:25	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:26	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:27	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:28	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:29	*mc*	*4,70*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:30	*mc*	*4,19*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:31	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:32	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:2	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:3	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:4	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:5	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:6	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:7	*mc*	*3,84*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:8	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:9	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:10	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:11	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:13	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:14	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:15	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:16	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:17	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:18	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:19	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:20	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:21	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:22	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:23	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:24	*mc*	*3,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:25	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:26	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:27	*mc*	*1,02*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:28	*mc*	*3,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:29	*mc*	*1,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:30	*mc*	*9,73*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm:31	*mc*	*9,16*		
		Totale	mc	285,09	€ 212,52	€ 60.587,96
	B04.5.01.005	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045005] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1550	B04.5.01.005.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-packaged concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical requirements provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: inverted and connecting beams: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Totale parziale	*mc*	*198,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*mc*	*5,85*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*mc*	*5,85*		
		Totale parziale	*mc*	*11,71*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,79*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,77*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*17,71*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*8,24*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*43,71*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*46,49*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*17,49*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,77*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,79*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*15,78*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*8,24*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*21,69*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*17,49*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*41,87*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*19,27*		
		Totale parziale	*mc*	*368,30*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*mc*	*465,07*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*mc*	*465,87*		
		Totale parziale	*mc*	*930,95*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	1.508,95	€ 261,35	€ 394.364,61
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
1560	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,47*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,47*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,49*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,48*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,48*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,48*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,49*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,47*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,47*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*mc*	*4,50*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*mc*	*5,85*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*mc*	*5,85*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,79*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,77*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*17,71*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*8,24*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*43,71*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*46,49*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*17,49*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,77*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*13,79*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*15,78*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*8,24*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*21,69*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*17,49*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*41,87*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*mc*	*19,27*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*mc*	*465,07*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*mc*	*465,87*		
		Totale	mc	1.508,77	€ 18,02	€ 27.188,07
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3360	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR PUNCTUAL FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*m²*	*6,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*m²*	*6,12*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*m²*	*6,12*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*14,81*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*8,50*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*22,65*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*21,01*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*14,69*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*12,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*13,52*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*8,50*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*17,50*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*14,69*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*20,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*m²*	*18,75*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*m²*	*324,08*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*m²*	*323,70*		
		Totale	m²	1.196,24	€ 20,24	€ 24.211,90
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3370	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_ISOLATED WITH 4 POLES : SPS_SFO_3000x3000 x500mm	*kg*	*720,00*		
		Totale parziale	*kg*	*31.680,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*kg*	*936,32*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_40cm	*kg*	*936,32*		
		Totale parziale	*kg*	*1.872,64*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.208,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.204,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.203,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.208,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.833,60*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*1.318,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*6.993,60*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*7.438,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.798,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.203,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.208,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.208,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.204,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.524,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*1.318,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*3.470,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*2.798,40*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*6.699,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_50cm	*kg*	*3.083,20*		
		Totale parziale	*kg*	*58.924,80*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*kg*	*74.411,20*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_60cm	*kg*	*74.539,20*		
		Totale parziale	*kg*	*148.950,40*		
		Totale	kg	241.427,84	€ 2,18	€ 526.312,69
		Totale Fondazioni schermatura/Foundations facade MEP Yard - Technical Area				**€ 1.032.665,23**
	30	**Struttura in acciaio schermatura MEP yard/Steel structure Technical Area - MEP yard facade**				
	B21.5.01.001	CARPENTERIE METALLICHE[215001] Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:				
1570	B21.5.01.001.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel structure in hot-rolled profiles of IPE, HEA, HEB, HEM, UPN series, angles, plates including any connectors, attachment and stiffening plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: for simple structures: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Totale parziale	*kg*	*113.079,32*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*49,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Totale parziale	*kg*	*623,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*164,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*164,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,81*		
		Totale parziale	*kg*	*709,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*204,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*206,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*205,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*206,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,62*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*178,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*181,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*180,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*179,97*		
		Totale parziale	*kg*	*1.648,33*		
		Totale	kg	116.060,67	€ 3,69	€ 428.263,87

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	B21.5.01.004	CARPENTERIE METALLICHE[215004] Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:				
1580	B21.5.01.004.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel for secondary structures (secondary members in general, flashings, casting containment, etc.) in cold-formed, press-bent or hot-formed profiles, including attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to provide the finished work, excluding protective treatments and painting: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*117,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*1.013,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*308,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*36,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*77,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*1.155,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*21,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*36,99*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,17*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*615,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*32,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*837,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*93,52*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*32,90*		
		Totale parziale	*kg*	*49.992,45*		
		Totale	kg	49.992,45	€ 4,08	€ 203.969,20
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
1590	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		n. 112 montanti, Pu=35 kg/cad	*kg*	*3.920,00*		
		n 14 montanti	*kg*	*280,00*		
		Totale	kg	4.200,00	€ 6,18	€ 25.956,00
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
1610	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	1.017,65		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	927,86		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	927,86		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	927,86		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	927,86		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	kg	927,86		
		Totale parziale	kg	113.079,32		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	117,87		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	1.013,68		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	308,90		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	457,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	457,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	457,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	457,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	457,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	457,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	97,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	97,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	359,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	89,89		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	89,89		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	89,89		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	89,89		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	89,89		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	89,89		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	36,69		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,82		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	69,76		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	77,90		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	1.155,49		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	2.102,94		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	kg	130,79		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*21,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*36,99*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,17*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*615,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*32,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*837,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*93,52*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*32,90*		
		Totale parziale	*kg*	*49.992,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*49,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Totale parziale	*kg*	*623,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*164,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*164,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,81*		
		Totale parziale	*kg*	*709,26*		
		828 m di cvt di parete d. 16 mm, Pu=2 kg/m compreso priastrame, eventuali manicotti etc	*kg*	*1.656,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*204,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*206,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*205,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*206,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,62*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*178,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*181,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*180,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*179,97*		
		Totale parziale	*kg*	*3.304,33*		
		Totale	kg	167.709,12	€ 0,32	€ 53.666,92
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
1600	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*1.017,65*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE500	*kg*	*927,86*		
		Totale parziale	*kg*	*113.079,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*117,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*1.013,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*308,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*359,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*36,69*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*77,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*1.155,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*2.102,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*130,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*21,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*457,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*97,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*89,89*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*36,99*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*69,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,56*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*274,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,17*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,74*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*273,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*615,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*32,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*837,71*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*299,42*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*93,52*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_C : SPS_SFA_C150x100x4	*kg*	*32,90*		
		Totale parziale	*kg*	*49.992,45*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*49,68*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_HEA : SPS_SCL_HEA100	*kg*	*44,16*		
		Totale parziale	*kg*	*623,76*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*164,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,81*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*164,56*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_IPE : SPS_SCL_IPE220	*kg*	*126,81*		
		Totale parziale	*kg*	*709,26*		
		828 m di cvt di parete d. 16 mm, Pu=2 kg/m compreso priastrame, eventuali manicotti etc	*kg*	*1.656,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*204,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*206,05*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*205,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*206,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,62*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,04*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*26,07*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*178,79*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*181,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*180,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE220	*kg*	*179,97*		
		Totale	kg	167.709,12	€ 0,59	€ 98.948,38
	LOM251.1C.22.080	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROFERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI				
4070	LOM251.1C.22.080.0020 (Lis. Rif. RL2025)	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. Steel for chains, hoops, ties, wall keys, tensioners, brackets, platbands, bands and the like, on site. Including cuts, scraps, adjustments, fixings, anchors, welding; anti-rust coat; transport, lifting, masonry assistance for installation, worktops.				
		828 m di cvt di parete d. 16 mm, Pu=2 kg/m compreso priastrame, eventuali manicotti etc	*kg*	*1.656,00*		
		Totale	kg	1.656,00	€ 8,84	€ 14.639,04
	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)				
4220	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. OP1 Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. RM2 Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa LV1 Formazione. WORK: Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. WORK: Training. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. OP1 Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. RM2 Two-component epoxy resin of generic chemical compound; function: static reinforcement; use: damaged structures; workability [min] = 30; density [kg/m³] = 1100 TECHNICAL SPECIFICATIONS: static reinforcement of concrete/brick conglomerate structures by injection with pump LV1 Training.				
		n. 112 montanti	*dm³*	*1.008,00*		
		n 14 montanti	*dm³*	*25,20*		
		Totale	dm³	1.033,20	€ 32,48	€ 33.558,34
		Totale Struttura in acciaio schermatura MEP yard/Steel structure Technical Area - MEP yard facade				**€ 859.001,74**
	31	**Pavimento industriale e fondazioni/Indistrial paving and foundations - Technical Area**				
1690	043005a (Lis. Rif. 01-2025)	OVERCOST FOR CONCRETE CLASS - SOVRAPPREZZO PER CLASSE DI CALCESTRUZZO Sovrapprezzo per calsse di calcestruzzo da C25/30 a C35/45; Overcost for concrete class from C25/30 to C35/45 [listino DEI edizione 2024; price list DEI year 2024]				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*1.327,76*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*1.327,13*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*9,65*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*9,66*		
		Totale	m³	2.674,20	€ 30,41	€ 81.322,42
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
1860	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		VIENE DETRATTO LA PORZIONE INTERSECANTE IL PAVIMENTO INDUSTRIALE (50%)	*mc*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Totale parziale	*mc*	*803,52*		
		Totale	mc	803,52	€ 254,76	€ 204.704,76
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
1870	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		VIENE DETRATTO LA PORZIONE INTERSECANTE IL PAVIMENTO INDUSTRIALE (50%)	*mc*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*17,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,08*		
		Totale parziale	*mc*	*803,52*		
		Totale	mc	803,52	€ 18,02	€ 14.479,43
	B15.5.17.158	PAVIMENTI INDUSTRIALI[155158] Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:				
1680	B15.5.17.158.e (Lis. Rif. N159)	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 20 cm, heavy traffic Industrial floor in C 25/30 concrete (Rck 30 N/mmq) reinforced with the addition of structural synthetic fibres and superplasticising additive, excluding the creation of a perfectly levelled sub-floor screed of at least 30 cm, installation of a polyethylene vapour barrier and additional reinforcement, of the following thicknesses: 20 cm, traffico pesante				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*6.638,82*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*6.635,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*48,24*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*mq*	*48,30*		
		Totale	mq	13.371,00	€ 72,90	€ 974.745,54
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3850	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		BASAMENTI	*m²*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*13,56*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*12,12*		
		Totale	m²	798,12	€ 19,83	€ 15.826,72
	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAARCHITETTURA_SISTEMI DI BARRIERA_STRATO DI BARRIERA AL VAPORE_PLASTICA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE)				
3690	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. OP1 Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. RM2 Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1 RM2 Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200 LV1 Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200. WORK: Vapor barrier layer, low-density polyethylene (LDPE) plastic sheet; function: waterproofing; thickness [mm] = 0.1 ÷ 0.3. Included: adhesive tape. WORK: Laying. Included: sealing; overlaps. Excluded: facade perimeter scaffolding; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: sealed with adhesive tape on non-woven polyester/polypropylene fabric [g/m²] = 200. OP1 Vapor barrier layer, low-density polyethylene (LDPE) plastic sheet; function: waterproofing; thickness [mm] = 0.1 ÷ 0.3. Included: adhesive tape. RM2 Low-density polyethylene (LDPE) plastic membrane; use: waterproofing | vapor barrier | separation layer | screen; supply: sheets; thickness [mm] = 0.1 RM2 Polypropylene (PP) plastic membrane; function: waterproofing | separating layer | compensation layer; supply: felts; weight [g/m²] = 200 LV1 Installation. Included: sealing; overlaps. Excluded: facade perimeter scaffolding; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: sealed with adhesive tape on non-woven polyester/polypropylene fabric [g/m²] = 200.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*6.638,82*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*6.635,64*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*48,24*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m²*	*48,30*		
		Totale	m²	13.371,00	€ 9,67	€ 129.297,57
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3740	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		PAVIMENTO INDUSTRIALE	*kg*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*66.388,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*66.356,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*482,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*kg*	*483,00*		
		Totale parziale	*kg*	*133.710,00*		
		BASAMENTI	*kg*	*0,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.280,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.344,00*		
		Totale parziale	*kg*	*107.136,00*		
		Totale	kg	240.846,00	€ 2,18	€ 525.044,28
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002	OPERA COMPIUTAINFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI SOLAIO_STRATO DI FONDAZIONE STRADALE_ROCCIA NATURALE CALCAREA/DOLOMITICA				
3720	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b) WORK: Road foundation layer, in cemented mix of natural limestone/dolomitic rock; use: urban road. WORK: Formation. Included: compaction casting. TECHNICAL SPECIFICATIONS: cemented mix consisting of a mixture of aggregates (maximum size [mm] = 30 and average dry specific weight [Kg/m³] = 1,500), water and cement type CEM II/A-L, class 32.5 in the amount of 5% of the weight of the dry aggregates; generic thickness. OP1 Road foundation layer, in cemented mix of natural limestone/dolomitic rock; use: urban road. TECHNICAL SPECIFICATIONS: cement mix consisting of a mixture of aggregates (maximum size [mm] = 30 and average dry specific weight [Kg/m³] = 1,500), water and cement type CEM II/A-L, class 32.5 in the amount of 5% of the weight of the dry aggregates; generic thickness. RM2 Mixed granular aggregate of natural mineral rock; geometry: loose; use: fillings | embankments | road works; diameter (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; average specific weight [kg/m³] = 1400 RM2 Generic cement hydraulic binder; geometry: loose | normal type 32.5N; supply: silos RM2 Generic bitumen emulsion; use: roads TECHNICAL SPECIFICATIONS: bitumen dosage [%] = 55				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*1.991,65*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*1.990,69*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*48,24*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._20+30cm	*m³*	*48,30*		
		Totale	m³	4.078,88	€ 64,70	€ 263.903,54
		Totale Pavimento industriale e fondazioni/Indistrial paving and foundations - Technical Area				**€ 2.209.324,25**
	40	**Pali/Piles Gantry**				
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3290	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0005 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto RM2 Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.				
		Pali d. 60 cm , Li=10.5m, N. 414	*kg*	*56.511,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	56.511,00	€ 1,83	€ 103.415,13
	TOS25_14.R02.001	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.Compresi:- il riempimento con idoneo conglomerato;- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'rte. Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified).				
3300	TOS25_14.R02.001.014 (Lis. Rif. Livorno_2025)	CONTINUOUS FLIGHT AUGER (CFA) PILES, PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non diversamente esplicitato). Bored pile performed by rotation, with partial removal of soil, by drilling with a continuous auger of maximum length 20 m, in medium-fine grained soils, excluding crossing lithoid and/or boulders stratifications. Subsequent casting by pump, during the extraction of the auger, of concrete having characteristic resistance not less than C 25-30, including the supply of concrete up to a maximum equal to the theoretical volume of the hole + 10% and the pruning (unless otherwise specified). diametro 600 mm (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025) diameter 600 mm (new analysis for the publication of the 2025 Price List)				
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
ROWS

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Fondazioni strutturali : SPS_SFO_PILE : SPS_SFO_PILE PRECAST_D60_L=10.5m	*m*	*10,50*		
		Totale	m	4.347,00	€ 115,13	€ 500.470,11
		Totale Pali/Piles Gantry				**#RIF!**
	44	**Struttura in acciaio sostegno camini/Steel structure for smoke out**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4690	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		n. 40 camini: 40x5900	*kg*	*236.000,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	236.000,00	€ 5,75	€ 1.357.000,00
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4420	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		n. 40 camini: 40x4x30	*kg*	*4.800,00*		
		Totale	kg	4.800,00	€ 6,18	€ 29.664,00
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4700	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		n. 40 camini: 40x5900	*kg*	*236.000,00*		
		Totale	kg	236.000,00	€ 0,32	€ 75.520,00
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4710	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		n. 40 camini: 40x5900	*kg*	*236.000,00*		
		Totale	kg	236.000,00	€ 0,59	€ 139.240,00
		Totale Struttura in acciaio sostegno camini/Steel structure for smoke out				**€ 1.601.424,00**
	45	**Gantry-Area Tecnica/Gantry_Technical Area**				
	B21.5.01.001	CARPENTERIE METALLICHE[215001] Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4270	B21.5.01.001.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 J0 - classe di esecuzione EXC3 Steel structure in hot-rolled profiles of IPE, HEA, HEB, HEM, UPN series, angles, plates including any connectors, attachment and stiffening plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: for simple structures: steel grade S355 J0 - execution class EXC3				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.340,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.835,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*305,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*320,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*1.503,30*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.850,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*1.503,30*		
		Totale parziale	*kg*	*224.998,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.955,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,29*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.588,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.227,92*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.614,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.596,72*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.596,72*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.596,72*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*3.225,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.588,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.614,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.605,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Totale parziale	*kg*	*228.165,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.177,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.489,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.489,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.364,30*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.363,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.363,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.356,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.356,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.549,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.562,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.852,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.185,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.866,08*		
		Totale parziale	*kg*	*100.570,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*582,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*585,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*578,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*578,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*582,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Totale parziale	*kg*	*93.818,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Totale parziale	*kg*	*49.534,52*		
		Cosciali scale, Pu=99 kg/cad (compreso prastrame e sistemi di ancoraggio)	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Totale parziale	*kg*	*9.504,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN300	*kg*	*766,37*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN300	*kg*	*766,37*		
		Totale parziale	*kg*	*1.532,73*		
		Totale	kg	708.124,28	€ 3,69	€ 2.612.978,60
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4320	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Totale parziale	*kg*	*178.353,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	178.353,00	€ 5,75	€ 1.025.529,75
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4280	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		n. 150 montanti	*kg*	*9.000,00*		
		Totale	kg	9.000,00	€ 6,18	€ 55.620,00
4340	B21.5.01.009 (Lis. Rif. N159)	[215009] Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita Steel products for vertical and horizontal stiffening made with steel rods including: tensioners and plates, cutting to size, threading and everything else needed to give the finished work				
		CVT falda d. 30mm, L=4233m, Pu=5.55 kg/m	*kg*	*25.842,47*		
		Totale	kg	25.842,47	€ 4,45	€ 114.998,97
	B21.5.03	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4360	B21.5.03.017 (Lis. Rif. N1573)	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico Anti-rust treatment by applying a coat of zinc phosphate in an oleophenolic vehicle				
		parapetto scale = 30715.74 kg	*kg*	*-30.715,74*		
		Totale	kg	-30.715,74	€ 0,16	-€ 4.914,52
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4300	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.340,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.835,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.830,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*305,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*320,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*300,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*1.503,30*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.850,10*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*1.503,30*		
		Totale parziale	*kg*	*224.998,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.955,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,29*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.588,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.929,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.227,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.614,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.622,80*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,65*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.571,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.596,72*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.596,72*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.596,72*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*3.225,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.588,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.614,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.605,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Totale parziale	*kg*	*228.165,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.177,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.489,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.489,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.364,30*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.363,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.363,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.356,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.356,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.549,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.562,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.852,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.185,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.866,08*		
		Totale parziale	*kg*	*100.570,22*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*582,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*585,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*578,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*578,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*582,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Totale parziale	*kg*	*93.818,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Totale parziale	*kg*	*49.534,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Totale parziale	*kg*	*178.353,00*		
		CVT falda d. 30mm, L=4233m, Pu=5.55 kg/m	*kg*	*25.842,47*		
		parapetto scale = 30715.74 kg	*kg*	*30.715,74*		
		Cosciali scale, Pu=99 kg/cad (compreso prastrame e sistemi di ancoraggio)	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Totale parziale	*kg*	*66.062,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN300	*kg*	*766,37*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN300	*kg*	*766,37*		
		Totale	kg	943.035,49	€ 0,32	€ 301.771,36
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4290	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.556,20*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*5.559,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.340,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	*kg*	*4.240,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.835,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.830,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	305,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	320,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	300,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	1.503,30		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	4.240,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	5.850,10		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE500	kg	1.503,30		
		Totale parziale	kg	224.998,20		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.955,12		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.622,80		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.622,29		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.588,02		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.622,12		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	1.929,55		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.513,00		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.227,92		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.614,28		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.622,80		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,65		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,65		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,65		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,65		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,65		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.571,14		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.596,72		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.596,72		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.596,72		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.202,35		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	kg	2.316,93		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*3.225,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.202,35*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.588,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.513,00*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.614,28*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.605,75*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.470,55*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*1.926,48*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA500	*kg*	*2.316,93*		
		Totale parziale	*kg*	*228.165,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.177,44*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.489,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.489,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.364,30*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.363,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.363,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.356,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.356,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.340,14*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.339,82*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*1.347,87*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.549,25*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.562,68*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.852,66*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.185,49*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_HE : SPS_SFA_HEA320	*kg*	*7.866,08*		
		Totale parziale	*kg*	*100.570,22*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.101,01*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.235,57*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*582,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*585,94*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*578,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.258,02*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*578,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*582,32*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_IPE : SPS_SFA_IPE300	*kg*	*3.392,58*		
		Totale parziale	*kg*	*93.818,76*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,45*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,47*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*277,53*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,98*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*230,92*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_STEEL_HEA : SPS_SFA_STEEL-HEA100	*kg*	*229,60*		
		Totale parziale	*kg*	*49.534,52*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.003,80*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.312,50*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.323,00*		
		Pilastri strutturali : SPS_SCL_SHS : SPS_SCL_STEEL-SHS400x16	*kg*	*1.302,00*		
		Totale parziale	*kg*	*178.353,00*		
		CVT falda d. 30mm, L=4233m, Pu=5.55 kg/m	*kg*	*25.842,47*		
		parapetto scale = 30715.74 kg	*kg*	*30.715,74*		
		Cosciali scale, Pu=99 kg/cad (compreso prastrame e sistemi di ancoraggio)	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala	*kg*	*99,00*		
		Totale parziale	*kg*	*66.062,21*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN300	*kg*	*766,37*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_UPN : SPS_SFA_UPN300	*kg*	*766,37*		
		Totale parziale	*kg*	*1.532,73*		
		Totale	kg	943.035,49	€ 0,59	€ 556.390,94
	LOM251.1C.22.040	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROPARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI				
4260	LOM251.1C.22.040.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi Parapet of stairs, landings, balconies, terraces and similar; with normal round, square, flat, angular profiles with simple design. Including a coat of anti-rust, assistance for unloading, storage, lifting at the work site, installation by blacksmith and masonry, fixings, accessories for use. (indicative average weight 25 kg/m²): - for balconies				
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*1.808,73*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*1.888,92*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*1.970,73*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*3.008,34*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*934,20*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*980,10*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*3.223,53*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*1.008,18*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*3.082,59*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*897,48*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,08*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*28,62*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*115,02*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*21,87*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*1.934,82*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*170,10*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*67,23*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*67,23*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*67,23*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*67,23*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*3.301,83*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*170,10*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*115,02*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*71,01*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*115,02*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*71,01*		
		Ringhiere : Ringhiera : SPS_RLG_GANTRY_H110cm	*kg*	*115,02*		
		Totale parziale	*kg*	*30.715,74*		
		Totale	kg	30.715,74	€ 9,45	€ 290.263,74
	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA CIVILE_SISTEMI COMPLEMENTARI_GRIGLIA CARRABILE_LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO				
4240	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP1 Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. RM2 Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV1 Posa. Escluso: assistenza muraria. WORK: Steel grid panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. WORK: Installation. Excluded: masonry assistance. OP1 Driveway grille, ferrous alloy panels, galvanized steel. Included: grille hooks, counterframes, accessories, load-bearing plates. RM2 Ferrous alloy grille, galvanized steel; geometry: edged | electro-forged; thickness [mm] = 2. Included: load-bearing plates TECHNICAL SPECIFICATIONS: hot-dip galvanized steel grille LV1 Installation. Excluded: masonry assistance.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*22.574,80*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*20.626,80*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*21.683,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*21.519,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*18.714,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*17.099,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*17.975,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_STEELGRID_40x2/34x76	*kg*	*17.839,20*		
		Totale parziale	*kg*	*158.032,40*		
		Gradini scale	*kg*	*0,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Scale : Scala assemblata : Scala Run 1	*kg*	*54,00*		
		Totale parziale	*kg*	*5.184,00*		
		Totale	kg	163.216,40	€ 8,25	€ 1.346.535,30
	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
4310	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. OP1 Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. RM2 Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa LV1 Formazione. WORK: Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. WORK: Training. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. OP1 Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. RM2 Two-component epoxy resin of generic chemical compound; function: static reinforcement; use: damaged structures; workability [min] = 30; density [kg/m³] = 1100 TECHNICAL SPECIFICATIONS: static reinforcement of concrete/brick conglomerate structures by injection with pump LV1 Training.				
		n. 150 montanti 400x400x16mm	*dm³*	*1.875,00*		
			dm³	*0,00*		
		Totale	dm³	1.875,00	€ 32,48	€ 60.900,00
		Totale Gantry-Area Tecnica/Gantry_Technical Area				**€ 6.360.074,14**
	46	**Controventi dissipativi/Dissipative bracings_Gantry/Technical Area**				
4440	B.007.030.001.a (Lis. Rif. 01-2025)	Fornitura e posa di dispositivi dissipatori meccanici a comportamento isteretico - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - installati tra spalla e testata impalcato, in modo da garantire il trasferimento di forze senza apprezzabili sollecitazioni flessionali all'interfaccia dei dispositivi con gli elementi strutturali. Sono essenzialmente costituiti da un adeguato numero di elementi in acciaio duttile atti a dissipare energia al raggiungimento del valore di soglia plastica, e dai relativi sistemi di fissaggio alle piastre di supporto. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata; - l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Per ogni kN. - PER CARICO OLTRE I 250 kN DAMPERS WITH TOTAL ELASTIPLASTIC STROKE UP TO A MAXIMUM OF 200 MM Supply and installation of mechanical shock absorbers with hysteretic behavior - CE marked according to UNI/EN 15129/2009 - installed between the shoulder and the head of the deck, so as to guarantee the transfer of forces without appreciable bending stresses at the interface of the devices with the structural elements. They essentially consist of an adequate number of ductile steel elements capable of dissipating energy when the plastic threshold value is reached, and the related fixing systems to the support plates. All metal surfaces exposed to corrosion must be protected in compliance with EN The following are excluded from the price: - acceptance tests on the devices in compliance with Ministerial Decree 20/02/2018 (and subsequent amendments and additions) and related explanatory circular; - the metal frame supporting and anchoring to the structure; - the supply of any grouting mortars, counterplates, as well as any scaffolding, scaffolding or mobile equipment necessary for installation and access to the workplace. Qualification tests on devices in compliance with Ministerial Decree 20/02/2018 (and subsequent amendments and additions) and related explanatory circular are included. For each kN. - FOR LOADS OVER 250 kN [Listino ANAS edizione 2024] [ANAS price list year 2024]				
		n. 32 dissipatori da 250 kN	*kN*	*8.000,00*		
		Totale	kN	8.000,00	€ 16,02	€ 128.160,00
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4330	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*431,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*2,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Totale parziale	*kg*	*31.375,52*		
		Totale	kg	31.375,52	€ 5,75	€ 180.409,26
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4190	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		n. 32 CVT: 32x60 kg/cad	*kg*	*1.920,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	1.920,00	€ 6,18	€ 11.865,60
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4210	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*431,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*2,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Totale parziale	*kg*	*31.375,52*		
		Totale	kg	31.375,52	€ 0,32	€ 10.040,17
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4400	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*431,90*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*2,86*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,26*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*237,41*		
		Telaio strutturale : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION : SPS_SFA_CIRCULAR SECTION-ø273x10	*kg*	*246,12*		
		Totale parziale	*kg*	*31.375,52*		
		Totale	kg	31.375,52	€ 0,59	€ 18.511,56
	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONEARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)				
4250	LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. OP1 Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi. RM2 Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa LV1 Formazione. WORK: Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. WORK: Training. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. OP1 Anchoring of epoxy synthetic resin (EP); function: fixing | grouting | clogging. TECHNICAL SPECIFICATIONS: special anchoring; concrete with selected aggregates and additives. RM2 Two-component epoxy resin of generic chemical compound; function: static reinforcement; use: damaged structures; workability [min] = 30; density [kg/m³] = 1100 TECHNICAL SPECIFICATIONS: static reinforcement of concrete/brick conglomerate structures by injection with pump LV1 Training.				
		n. 32 CVT: 32x5x5x0.5	*dm³*	*400,00*		
			dm³	*0,00*		
		Totale	dm³	400,00	€ 32,48	€ 12.992,00
	SIC24_25.04.01	ISOLAMENTO SISMICODISSIPATORI SISMICITEST OF DAMPERS - PROVE SU DISSIPATORI Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici, svolti secondo le modalità previste dalla norma europea UNI EN15129:2009 (Factory Production Control Test). Non è compensata nel seguente articolo la fornitura del dispositivo da testare che non potrà essere installato.Incluso nel prezzo:- Allestimento macchina di prova, taratura ed eventuali accorgimenti per il corretto ancoraggio dei dispositivi compreso eventuale piastrame necessario- Procedura di prova come previsto dal DM2018 cap. 11.9.- Disallestimento macchina di prova- N° 2 verbali con i risultati dei test effettuati come previsti dalla normativa DM 2018. Destructive acceptance tests on anti-seismic devices, carried out according to the methods set out in the European standard UNI EN15129:2009 (Factory Production Control Test). The supply of the device to be tested, which cannot be installed, is not compensated in the following article. Included in the price: - Set-up of the test machine, calibration and any measures for the correct anchoring of the devices including any necessary plates - Test procedure as set out in the DM2018 chap. 11.9. - Dismantling of the test machine - No. 2 reports with the results of the tests carried out as set out in the DM 2018 regulation. [listino OOPP regione Sicilia edizione 2024 I semestre; Public works price list of Sicilia region year 2024, 1st semester]				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1060	SIC24_25.04.01.006 (Lis. Rif. 01-2025)	Non è compensata nel seguente articolo la fornitura del dispositivo da testare che non potrà essere installato.Incluso nel prezzo:- Allestimento macchina di prova, taratura ed eventuali accorgimenti per il corretto ancoraggio dei dispositivi compreso eventuale piastrame necessario- Procedura di prova come previsto dal DM 2018 §11.9. Is not included the supply of the device to be tested, which cannot be installed. Included in the price: - Setting up the test machine, calibration and any measures for the correct anchoring of the devices, including any necessary plates - Test procedure as provided for by the Ministerial Decree 2018 §11.9.				
		7	*Cadauno*	*7,00*		
		Totale	Cadauno	7,00	€ 5.698,19	€ 39.887,33
		Totale Controventi dissipativi/Dissipative bracings_Gantry/Technical Area				**€ 401.865,91**
		Totale Technical Area				**#RIF!**
	8	**External areas**				
	32	**Movimento terra per vasche di laminazione/Earthworks for Lamination Tanks**				
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO				
2430	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		Vasca di laminazione 01 (h. scavo=6.25m)	*m³*	*0,00*		
		*1330*6.25*	*m³*	*8.312,50*		
		*238*3.1*6.25*	*m³*	*4.611,25*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1220*0.1*	*m³*	*-122,00*		
		*1197*4.1*	*m³*	*-4.907,70*		
		Totale parziale	*m³*	*7.894,05*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Vasca di laminazione 02 (h. scavo=6.21m)	*m³*	*0,00*		
		*235*6.21*	*m³*	*1.459,35*		
		*90*6.21*3.1*	*m³*	*1.732,59*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*20.7*10.1*0.1*	*m³*	*-20,91*		
		*20.5*9.6*4.1*	*m³*	*-806,88*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Vasca di laminazione 03 (h. scavo=6m)	*m³*	*0,00*		
		*971*6*	*m³*	*5.826,00*		
		*152*6*3*	*m³*	*2.736,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*23.9*38*0.1*	*m³*	*-90,82*		
		*23.7*37.8*4.1*	*m³*	*-3.673,03*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	15.056,35	€ 14,37	€ 216.359,75
2420	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		Vasca di laminazione 01 (h. scavo=6.25m)	*m³*	*0,00*		
		*1220*0.1*	*m³*	*122,00*		
		*1197*4.1*	*m³*	*4.907,70*		
		Vasca di laminazione 02 (h. scavo=6.21m)	*m³*	*0,00*		
		*20.7*10.1*0.1*	*m³*	*20,91*		
		*20.5*9.6*4.1*	*m³*	*806,88*		
		Vasca di laminazione 03 (h. scavo=6m)	*m³*	*0,00*		
		*23.9*38*0.1*	*m³*	*90,82*		
		*23.7*37.8*4.1*	*m³*	*3.673,03*		
		Totale parziale	*m³*	*9.621,34*		
		Totale	m³	9.621,34	€ 29,06	€ 279.596,14
	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2410	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		Vasca di laminazione 01 (h. scavo=6.25m)	*m³*	*0,00*		
		*1330*6.25*	*m³*	*8.312,50*		
		*238*3.1*6.25*	*m³*	*4.611,25*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1220*0.1*	*m³*	*-122,00*		
		*1197*4.1*	*m³*	*-4.907,70*		
		Totale parziale	*m³*	*7.894,05*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Vasca di laminazione 02 (h. scavo=6.21m)	*m³*	*0,00*		
		*235*6.21*	*m³*	*1.459,35*		
		*90*6.21*3.1*	*m³*	*1.732,59*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*20.7*10.1*0.1*	*m³*	*-20,91*		
		*20.5*9.6*4.1*	*m³*	*-806,88*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Vasca di laminazione 03 (h. scavo=6m)	*m³*	*0,00*		
		*971*6*	*m³*	*5.826,00*		
		*152*6*3*	*m³*	*2.736,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*23.9*38*0.1*	*m³*	*-90,82*		
		*23.7*37.8*4.1*	*m³*	*-3.673,03*		
		Totale	m³	15.056,35	€ 2,92	€ 43.964,54
		Totale Movimento terra per vasche di laminazione/Earthworks for Lamination Tanks				**#RIF!**
	33	**Basamenti esterni in c.a./External foundations External Area**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
1880	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*10,55*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*13,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*3,74*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*3,10*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*3,10*		
		Totale	mc	33,50	€ 212,52	€ 7.118,78
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
1890	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*30,38*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*37,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*8,64*		
		Totale	mc	86,92	€ 254,76	€ 22.143,48
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
1920	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*30,38*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*37,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*10,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*8,64*		
		Totale	mc	86,92	€ 18,02	€ 1.566,28
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3200	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR PUNCTUAL FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: point foundations; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*8,10*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*4,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*15,84*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*7,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*6,54*		
		Totale	m²	42,18	€ 20,24	€ 853,72
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3210	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*4.556,25*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*5.610,53*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.575,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.296,00*		
		Totale	kg	13.037,78	€ 2,18	€ 28.422,36
		Totale Basamenti esterni in c.a./External foundations External Area				**€ 60.104,63**
	36	**Muro di confine/Baundary wall Externa Area**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
2200	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazione muro 01, L. 227m, 145x10	*mc*	*32,92*		
		Totale	mc	32,92	€ 212,52	€ 6.995,10
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
2210	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Fondazione muro 01, L. 227m, 125x25	*mc*	*70,94*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	70,94	€ 254,76	€ 18.072,16
	B04.5.01.008	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045008] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >= 150 mm:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2230	B04.5.01.008.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >= 150 mm: Concrete mix with characteristic strength and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to ensure a work carried out in perfect accordance with the rules of the art, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for walls with a thickness >= 150 mm: classe/class C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Muro 01, L. 227m, 25x125 (h)	*mc*	*70,94*		
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m	*mc*	*97,32*		
		Totale	mc	168,26	€ 267,64	€ 45.032,57
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
2640	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Muro 01, L. 227m, 25x125 (h)	*mc*	*70,94*		
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m	*mc*	*97,32*		
		Totale	mc	168,26	€ 6,44	€ 1.083,58
2650	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Muro 01, L. 227m, 25x125 (h)	*mc*	*70,94*		
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m	*mc*	*97,32*		
		Totale	mc	168,26	€ 8,37	€ 1.408,32
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
2220	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Muro 01, L. 227m, 25x125 (h)	*mc*	*70,94*		
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m	*mc*	*97,32*		
		Totale	mc	168,26	€ 18,02	€ 3.032,01
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
2490	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Fondazione muro 01, L. 227m, 125x25	*m²*	*0,00*		
		*2*227*0.25*	*m²*	*113,50*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	113,50	€ 19,83	€ 2.250,71
2520	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR WALLS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork of generic natural wood; use: elevated walls; height [m] ≤ 3.50 | facing thickness [mm] = 25 ÷ 27; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures in fir wood or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Muro 01, L. 227m, 25x125 (h)	*m²*	*0,00*		
		*2*227*1.25*	*m²*	*567,50*		
		*10*0.25*1.25*	*m²*	*3,13*		
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m	*m²*	*0,00*		
		*2*811*0.4*	*m²*	*648,80*		
		*30*0.3*0.4*	*m²*	*3,60*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	1.223,03	€ 25,92	€ 31.700,94
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2450	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		muro 01, L=227m	*m³*	*0,00*		
		*230*2.45*0.9*	*m³*	*507,15*		
		*2*230*0.9*0.45*	*m³*	*186,30*		
		Totale parziale	*m³*	*693,45*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*227*1.45*0.1*	*m³*	*-32,92*		
		*227*1.25*0.25*	*m³*	*-70,94*		
		*227*0.25*0.55*	*m³*	*-31,21*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	558,38	€ 14,37	€ 8.023,92
2460	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		muro 01, L=227m	*m³*	*0,00*		
		*227*1.45*0.1*	*m³*	*32,92*		
		*227*1.25*0.25*	*m³*	*70,94*		
		*227*0.25*0.55*	*m³*	*31,21*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	135,07	€ 29,06	€ 3.925,13
	LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_PERFORAZIONEINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMA STUTTURALE_STRUTTURA_CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
2620	LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.a (Lis. Rif. RL2025)	DRILLING OF R.C. STRUCTURE D. UP TO 20 mm OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] ≤ 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] ≤ 20. RM2 Sistema murario di conglomerato cementizio LV1 Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP2 Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a) WORK: Concrete conglomerate structure; geometry: perforated; hole diameter (Ø) [mm] ≤ 20. WORK: Drilling. Included: hole cleaning; debris removal. Excluded: temporary works; work plans; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: performed with diamond core drill for dowels, seams, masonry ties, tie rods, injections, channels. OP1 Concrete conglomerate structure; geometry: perforated; hole diameter (Ø) [mm] ≤ 20. RM2 Concrete conglomerate wall system LV1 Drilling. Included: hole cleaning; debris removal. Excluded: temporary works; work plans; masonry assistance. TECHNICAL SPECIFICATIONS: performed with diamond core drill for dowels, seams, masonry ties, tie rods, injections, channels. RP2 Diamond core drill; diameter (Ø) [mm] ≤ 35. Included: diamond disc. To be calculated separately: operating costs (RP.01.30.00.1030.a)				
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m, inc.=2.8m/m	*m*	*2.270,80*		
			m	*0,00*		
		Totale	m	2.270,80	€ 27,82	€ 63.173,66
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2590	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Fondazione muro 01, L. 227m, 125x25, inc. =50 kg/m	*kg*	*0,00*		
		*227*50*	*kg*	*11.350,00*		
		Muro 01, L. 227m, 25x125 (h), inc. =90 kg/m	*kg*	*0,00*		
		*227*90*	*kg*	*20.430,00*		
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m, inc.=50 kg/m	*kg*	*40.550,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	72.330,00	€ 2,18	€ 157.679,40
	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				
2470	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		muro 01, L=227m	*m³*	*0,00*		
		*230*2.45*0.9*	*m³*	*507,15*		
		*2*230*0.9*0.45*	*m³*	*186,30*		
		Totale parziale	*m³*	*693,45*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*227*1.45*0.1*	*m³*	*-32,92*		
		*227*1.25*0.25*	*m³*	*-70,94*		
		*227*0.25*0.55*	*m³*	*-31,21*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	558,38	€ 2,92	€ 1.630,47
	LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONEARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO CHIMICO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)				
2630	LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0020 (Lis. Rif. RL2025)	CHEMICAL ANCHORINGS ON CONCRETE STRUCTURES_STEEL BARS GRADE B450C OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] =16- 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP1 Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] =16 - 18. RM2 Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV1 Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. WORK: Chemical anchoring of epoxy synthetic resin (EP); use: ribbed bars diameter (Ø) [mm] =16- 18. WORK: Application. Included: worktops. Excluded: irons to be fixed. TECHNICAL SPECIFICATIONS: epoxy resin injection up to a minimum substrate temperature of 0°C allowing maximum workability times of 150 minutes, in pre-drilled holes. OP1 Chemical anchoring of epoxy synthetic resin (EP); use: ribbed bars diameter (Ø) [mm] =16 - 18. RM2 Epoxy resin of generic chemical compound; function: consolidation; use: cracked concrete; supply: cartridge; cartridge [ml] = 390; seismic performance category [class] = C1 TECHNICAL SPECIFICATIONS: injectable up to a minimum substrate temperature of 0°C allowing maximum workability times of 150 minutes LV1 Application. Included: worktops. Excluded: irons to be fixed. TECHNICAL SPECIFICATIONS: epoxy resin injection up to a minimum support temperature of 0°C allowing maximum workability times of 150 minutes, in pre-drilled holes.				
		Muro 02, inalzamento muro esistente di 40 cm, L=811m, inc.=2.8m/m	*m*	*2.270,80*		
		Totale	m	2.270,80	€ 29,77	€ 67.601,72
		Totale Muro di confine/Baundary wall Externa Area				**#RIF!**
	37	**Vasca di laminazione 01 / Lamination tank 01**				
	B01.5.06	WELLPOINT				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1740	B01.5.06.051 (Lis. Rif. N159)	[015051] Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio Wellpoint system for lowering the water table, supplied complete with suction manifold, filter tips and discharge pipes, electric pump or motor pump of adequate power, including the costs for driving the filter tips to the depth required for the new level of the water table, any drainage channels for the removed water, also including an emergency motor pump with automatic intervention panel and daily assistance for checking the system. Per linear meter of manifold for the day of operation				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*m*	*19.566,00*		
		Totale	m	19.566,00	€ 10,15	€ 198.594,90
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
1770	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*121,92*		
		Totale	mc	121,92	€ 212,52	€ 25.910,44
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
1780	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*479,00*		
		Totale	mc	479,00	€ 254,76	€ 122.030,04
	B04.5.01.007	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045007] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa:				
3080	B04.5.01.007.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: elevation of retaining walls, underslopes, counterbanks: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*125,93*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*125,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*16,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*15,97*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*70,38*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*70,38*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,37*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,29*		
		Totale	mc	428,35	€ 263,88	€ 113.033,00
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
3170	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*479,00*		
		Totale	mc	479,00	€ 272,11	€ 130.340,69
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
2980	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*125,93*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*125,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*16,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*15,97*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*70,38*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*70,38*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,37*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*479,00*		
		Totale	mc	907,35	€ 6,44	€ 5.843,33

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2990	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*125,93*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*125,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*16,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*15,97*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*70,38*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*70,38*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,37*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*479,00*		
		Totale	mc	907,35	€ 8,37	€ 7.594,52
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
1790	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*479,00*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*121,92*		
		Totale	mc	600,92	€ 18,02	€ 10.828,58
	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_PALANCOLA_METALLO GENERICO				
2810	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. NSTRUMENTAL WORK: Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210. WORK: Installation. Included: tracing, preparation of accesses and work plans, transport, removal of all equipment, insertion into soils of any nature and consistency, extraction, company assistance and any other charges. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210. RT2 Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210 TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria for the first 30 consecutive days or fraction thereof. LV1 WORK: Installation. Included: tracing, preparation of access and work plans, transportation, removal of all equipment, insertion into soil of any nature and consistency, extraction, company assistance and any other charges.				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*m²*	*7.826,40*		
		Totale	m²	7.826,40	€ 106,69	€ 834.998,62
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3120	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*86,64*		
		Totale	m²	86,64	€ 19,83	€ 1.718,07
2740	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR WALLS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork of generic natural wood; use: elevated walls; height [m] ≤ 3.50 | facing thickness [mm] = 25 ÷ 27; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures in fir wood or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*629,64*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*627,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*82,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*79,86*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*647,45*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*647,45*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*6,85*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,28*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,28*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*6,85*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,28*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,28*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*6,85*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,28*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,28*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*6,85*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*6,85*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*6,85*		
		Totale	m²	2.780,68	€ 25,92	€ 72.075,23
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO				
3140	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. RT2 Modular formwork, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: props and stabilizing tripod, bracing, any element necessary for its completion (e.g.: connection accessories, lifting accessories, disarming devices, nails), disposable components TECHNICAL SPECIFICATIONS: double T wooden beams, or metal frame covered with 3-layer multilayer plywood panels. measurement criteria evaluated at the effective surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*1.197,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*86,64*		
		Totale	m²	1.284,14	€ 24,86	€ 31.923,72
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
2780	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*83.825,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*22.037,40*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*21.945,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*2.887,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*2.795,10*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*12.316,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*12.316,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*95.800,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*154,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*96,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*96,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*154,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*96,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*96,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*154,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*96,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*96,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*205,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*171,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*193,50*		
		Totale	kg	255.532,50	€ 2,18	€ 557.060,85
		Totale Vasca di laminazione 01 / Lamination tank 01				**€ 2.111.951,98**
	38	**Vasca di laminazione 02 / Lamination tank 02**				
	B01.5.06	WELLPOINT				
2840	B01.5.06.051 (Lis. Rif. N159)	[015051] Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio Wellpoint system for lowering the water table, supplied complete with suction manifold, filter tips and discharge pipes, electric pump or motor pump of adequate power, including the costs for driving the filter tips to the depth required for the new level of the water table, any drainage channels for the removed water, also including an emergency motor pump with automatic intervention panel and daily assistance for checking the system. Per linear meter of manifold for the day of operation				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*m*	*1.830,00*		
		Totale	m	1.830,00	€ 10,15	€ 18.574,50

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
2850	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*20,29*		
		Totale	mc	20,29	€ 212,52	€ 4.311,18
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
2860	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,72*		
		Totale	mc	78,72	€ 254,76	€ 20.054,71
	B04.5.01.007	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045007] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa:				
3070	B04.5.01.007.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: elevation of retaining walls, underslopes, counterbanks: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*27,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*12,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*26,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*11,62*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*16,25*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*0,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*0,60*		
		Totale	mc	97,06	€ 263,88	€ 25.612,72
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
3180	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,16*		
		Totale	mc	78,16	€ 272,11	€ 21.268,12
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
3000	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*27,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*12,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*26,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*11,62*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*16,25*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,16*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,16*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*0,60*		
		Totale	mc	252,58	€ 6,44	€ 1.626,60
3010	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*27,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*12,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*26,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*11,62*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*16,25*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,16*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,16*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*0,60*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale	mc	252,58	€ 8,37	€ 2.114,08
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
2870	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*20,29*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*78,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*27,06*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*12,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*26,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*11,62*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*1,03*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*0,60*		
		Totale	mc	179,01	€ 18,02	€ 3.225,78
	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_PALANCOLA_METALLO GENERICO				
2820	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. NSTRUMENTAL WORK: Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210. WORK: Installation. Included: tracing, preparation of accesses and work plans, transport, removal of all equipment, insertion into soils of any nature and consistency, extraction, company assistance and any other charges. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210. RT2 Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210 TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria for the first 30 consecutive days or fraction thereof. LV1 WORK: Installation. Included: tracing, preparation of access and work plans, transportation, removal of all equipment, insertion into soil of any nature and consistency, extraction, company assistance and any other charges.				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*m²*	*732,00*		
		Totale	m²	732,00	€ 106,69	€ 78.097,08
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3100	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*24,08*		
		Totale	m²	24,08	€ 19,83	€ 477,51
2750	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR WALLS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork of generic natural wood; use: elevated walls; height [m] ≤ 3.50 | facing thickness [mm] = 25 ÷ 27; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures in fir wood or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*135,30*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*60,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*132,66*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*29,04*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*130,02*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*6,83*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*6,83*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*4,02*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*4,02*		
		Totale	m²	509,44	€ 25,92	€ 13.204,68
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3150	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. RT2 Modular formwork, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: props and stabilizing tripod, bracing, any element necessary for its completion (e.g.: connection accessories, lifting accessories, disarming devices, nails), disposable components TECHNICAL SPECIFICATIONS: double T wooden beams, or metal frame covered with 3-layer multilayer plywood panels. measurement criteria evaluated at the effective surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*195,40*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*25,20*		
		Totale	m²	220,60	€ 24,86	€ 5.484,12
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
2770	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*13.776,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*4.735,50*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*2.125,20*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*4.643,10*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*2.032,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*2.844,19*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*179,39*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*179,39*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*105,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*140,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*15.632,00*		
		Totale	kg	46.393,80	€ 2,18	€ 101.138,48
		Totale Vasca di laminazione 02 / Lamination tank 02				**€ 295.189,56**
	39	**Vasca di laminazione 03 / Lamination tank 03**				
	B01.5.06	WELLPOINT				
2880	B01.5.06.051 (Lis. Rif. N159)	[015051] Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio Wellpoint system for lowering the water table, supplied complete with suction manifold, filter tips and discharge pipes, electric pump or motor pump of adequate power, including the costs for driving the filter tips to the depth required for the new level of the water table, any drainage channels for the removed water, also including an emergency motor pump with automatic intervention panel and daily assistance for checking the system. Per linear meter of manifold for the day of operation				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*m*	*7.428,00*		
		Totale	m	7.428,00	€ 10,15	€ 75.394,20
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
2890	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*90,82*		
		Totale	mc	90,82	€ 212,52	€ 19.301,07
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2900	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*358,34*		
		Totale	mc	358,34	€ 254,76	€ 91.291,72
	B04.5.01.007	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045007] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa:				
3060	B04.5.01.007.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: elevation of retaining walls, underslopes, counterbanks: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*30,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*30,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*30,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*30,53*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*mc*	*30,53*		
		Totale	mc	315,18	€ 263,88	€ 83.168,91
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
3190	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*356,78*		
		Totale	mc	356,78	€ 272,11	€ 97.084,49
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
3020	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*356,78*		
		Totale	mc	519,34	€ 6,44	€ 3.344,52
3030	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*356,78*		
		Totale	mc	519,34	€ 8,37	€ 4.346,84
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
2910	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*90,82*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*358,34*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*49,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*30,23*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*mc*	*1,15*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*90,82*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*mc*	*356,78*		
		Totale	mc	1.059,32	€ 18,02	€ 19.088,95
	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_PALANCOLA_METALLO GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2830	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. NSTRUMENTAL WORK: Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210. WORK: Installation. Included: tracing, preparation of accesses and work plans, transport, removal of all equipment, insertion into soils of any nature and consistency, extraction, company assistance and any other charges. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210. RT2 Generic metal sheet pile; weight [kg/m²] = 151 ÷ 210 TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria for the first 30 consecutive days or fraction thereof. LV1 WORK: Installation. Included: tracing, preparation of access and work plans, transportation, removal of all equipment, insertion into soil of any nature and consistency, extraction, company assistance and any other charges.				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*m²*	*2.971,20*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	2.971,20	€ 106,69	€ 316.997,33
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3090	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*49,20*		
		Totale	m²	49,20	€ 19,83	€ 975,64
2760	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR WALLS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork of generic natural wood; use: elevated walls; height [m] ≤ 3.50 | facing thickness [mm] = 25 ÷ 27; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures in fir wood or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*249,48*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*151,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*249,48*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*151,14*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*5,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*m²*	*5,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*244,20*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*244,20*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*244,20*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*244,20*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*m²*	*244,20*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	2.033,76	€ 25,92	€ 52.715,06
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
3160	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. RT2 Modular formwork, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: props and stabilizing tripod, bracing, any element necessary for its completion (e.g.: connection accessories, lifting accessories, disarming devices, nails), disposable components TECHNICAL SPECIFICATIONS: double T wooden beams, or metal frame covered with 3-layer multilayer plywood panels. measurement criteria evaluated at the effective surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*891,96*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*m²*	*51,44*		
		Totale	m²	943,40	€ 24,86	€ 23.452,92
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
2800	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*8.731,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*5.289,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*8.731,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*5.289,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*201,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*201,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*5.341,88*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*5.341,88*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*5.341,88*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*5.341,88*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._25cm	*kg*	*5.341,88*		
		Totale	kg	55.156,00	€ 2,18	€ 120.240,08
2930	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*62.710,20*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*8.731,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*5.289,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*8.731,80*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*5.289,90*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*201,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._40cm	*kg*	*201,60*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._40cm	*kg*	*71.356,00*		
		Totale	kg	162.512,80	€ 2,18	€ 354.277,90

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale Vasca di laminazione 03 / Lamination tank 03				**€ 1.261.679,63**
	41	**Vasche in c.a. per serbatoi / Undergroun tanks**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
3420	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*6,82*		
		Fondazioni strutturali : Platea : SPS_SFO_10cm	*mc*	*3,52*		
		Totale parziale	*mc*	*133,10*		
		Totale	mc	133,10	€ 212,52	€ 28.286,41
	B04.5.01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045004] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione:				
3430	B04.5.01.004.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: foundation slabs: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Totale	mc	376,11	€ 254,76	€ 95.817,78
	B04.5.01.007	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045007] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa:				
3470	B04.5.01.007.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: elevation of retaining walls, underslopes, counterbanks: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Totale parziale	*mc*	*801,31*		
		Totale	mc	801,31	€ 263,88	€ 211.448,63
	B04.5.01.013	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045013] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm:				
3500	B04.5.01.013.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per solai pieni di spessore >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large operations, according to the technical specifications provided, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for solid floors with thickness >= 150 mm: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Totale	mc	376,11	€ 272,11	€ 102.343,29
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
3450	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Totale parziale	*mc*	*801,31*		
		Totale	mc	1.553,53	€ 6,44	€ 10.004,71
3460	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Totale parziale	*mc*	*801,31*		
		Totale	mc	1.553,53	€ 8,37	€ 13.003,01
	B04.5.03.022	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO[045022] Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:				
3440	B04.5.03.022.g (Lis. Rif. N159)	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m Overcost for use of concrete pump: for each cubic meter pumped, with arm from 37 to 42 m				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*752,22*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*9,83*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*mc*	*19,28*		
		Totale parziale	*mc*	*376,11*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*7,72*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*15,15*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*mc*	*3,56*		
		Totale parziale	*mc*	*801,31*		
		Totale	mc	1.929,64	€ 18,02	€ 34.772,04
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
3480	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR CONTINUOUS FOUNDATIONS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, steel wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails. RT2 Traditional, made of generic natural wood; use: continuous foundations; thickness [mm] = 25 ÷ 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: fir wood sub-measures or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, metal stiffening framework, shovels, release agent, nails) TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*7,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Totale	m²	229,50	€ 19,83	€ 4.550,99
3380	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa 000.0015 (Lis. Rif. RL2025)	FORMWORK FOR WALLS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, natural generic wood; use: elevated walls; facing thickness [mm] = 25 ÷ 27 | height [m] ≤ 3.5; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork of generic natural wood; use: elevated walls; height [m] ≤ 3.50 | facing thickness [mm] = 25 ÷ 27; pressure [kN/m²] ≤ 40. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures in fir wood or multilayer plywood panels, pickets, iron wire, squared wooden beams, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*51,48*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*51,48*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*100,98*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*m²*	*23,76*		
		Totale parziale	*m²*	*5.342,04*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	5.342,04	€ 25,92	€ 138.465,68
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO				
3490	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, modular, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: stabilizing beams and tripods, bracing, release agent, nails, disposable components. RT2 Modular formwork, made of ferrous alloy or generic steel; use: mixed floor with thick beams; facing thickness [mm] = 27; load class [kN/m²] ≤ 7. Included: props and stabilizing tripod, bracing, any element necessary for its completion (e.g.: connection accessories, lifting accessories, disarming devices, nails), disposable components TECHNICAL SPECIFICATIONS: double T wooden beams, or metal frame covered with 3-layer multilayer plywood panels. measurement criteria evaluated at the effective surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*32,76*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*64,26*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*7,20*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*m²*	*11,70*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale	m²	1.483,20	€ 24,86	€ 36.872,35
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
3390	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.474,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*2.892,00*		
		Totale parziale	*kg*	*56.422,50*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*1.966,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Pavimenti : Pavimento : SPS_FLR_R.C._30cm	*kg*	*3.856,00*		
		Totale parziale	*kg*	*75.230,00*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*1.158,30*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*1.158,30*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*2.272,05*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Muri : Muro di base : SPS_WLL_R.C._30cm	*kg*	*534,60*		
		Totale parziale	*kg*	*120.195,90*		
		Totale	kg	251.848,40	€ 2,18	€ 549.029,51
		Totale Vasche in c.a. per serbatoi / Undergroun tanks				**€ 1.224.594,40**
	50	**Struttura metallica locale trasf. calore/Steel structure Heat transfer Station**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4810	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		S.=13.5x7.5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*7.087,50*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	7.087,50	€ 5,75	€ 40.753,13
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4800	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		S.=13.5x7.5, inc. 2 kg/m2	*kg*	*202,50*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	202,50	€ 6,18	€ 1.251,45
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4820	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		S.=13.5x7.5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*7.087,50*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	7.087,50	€ 0,32	€ 2.268,00
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4830	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		S.=13.5x7.5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*7.087,50*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	7.087,50	€ 0,59	€ 4.181,63
		Totale Struttura metallica locale trasf. calore/Steel structure Heat transfer Station				**€ 48.454,20**
	51	**Struttura metallica locale pompe/Steel structure pump rooms**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4850	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		S. 20.24x6.16, inc. 70 kg/m2	*kg*	*8.727,49*		
		Totale	kg	8.727,49	€ 5,75	€ 50.183,06
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4840	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		S. 20.24x6.16, inc. 2 kg/m2	*kg*	*249,36*		
		Totale	kg	249,36	€ 6,18	€ 1.541,03
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4860	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		S. 20.24x6.16, inc. 70 kg/m2	*kg*	*8.727,49*		
		Totale	kg	8.727,49	€ 0,32	€ 2.792,80
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4870	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		S. 20.24x6.16, inc. 70 kg/m2	*kg*	*8.727,49*		
		Totale	kg	8.727,49	€ 0,59	€ 5.149,22
		Totale Struttura metallica locale pompe/Steel structure pump rooms				**€ 59.666,10**
	52	**Struttura metallica acqua non potabile/Steel structure non potable water**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4890	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		S. 7x5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*2.450,00*		
		Totale	kg	2.450,00	€ 5,75	€ 14.087,50
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4880	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		S. 7x5, inc. 2 kg/m2	*kg*	*70,00*		
		Totale	kg	70,00	€ 6,18	€ 432,60
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4900	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		S. 7x5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*2.450,00*		
		Totale	kg	2.450,00	€ 0,32	€ 784,00
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4910	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		S. 7x5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*2.450,00*		
		Totale	kg	2.450,00	€ 0,59	€ 1.445,50

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Totale Struttura metallica acqua non potabile/Steel structure non potable water				**€ 16.749,60**
	53	**Struttura metallica locale rifiuti/Steel structure waste room**				
	B21.5.01.005	CARPENTERIE METALLICHE[215005] Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura:				
4970	B21.5.01.005.f (Lis. Rif. N159)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 J0 - Classe di esecuzione EXC3 Steel structure for beams and columns, made of tubular profiles of any section, hot rolled including any connectors, base and attachment plates, cutting to size, drilling, flanges, bolting or welding and anything else needed to give the finished work, excluding protective treatments and painting: seamless tubulars: steel grade S355 J0 - Execution class EXC3				
		S.=6.4x4.5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*2.016,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	2.016,00	€ 5,75	€ 11.592,00
	B21.5.01	CARPENTERIE METALLICHE				
4960	B21.5.01.008 (Lis. Rif. N159)	[215008] Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Anchor bolts for anchoring the pillars to the foundations made using round steel bars of any diameter and quality, threaded at the head for an adequate length, and equipped with a system for attaching to the concrete, including: disposable counterplate to be used as a template for positioning the anchor bolts, nuts, adjustment shims for plumbing the pillar and anything else needed to ensure the work is finished to perfection.				
		S.=6.4x4.5, inc. 2 kg/m2	*kg*	*57,60*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	57,60	€ 6,18	€ 355,97
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
4980	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		S.=6.4x4.5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*2.016,00*		
		Totale	kg	2.016,00	€ 0,32	€ 645,12
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4990	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		S.=6.4x4.5, inc. 70 kg/m2	*kg*	*2.016,00*		
		Totale	kg	2.016,00	€ 0,59	€ 1.189,44
		Totale Struttura metallica locale rifiuti/Steel structure waste room				**€ 13.782,53**
	56	**Coprigiunti/Cover of joints _ Admin Block**				
	B21.5.03.018	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215018] Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
5150	B21.5.03.018.a (Lis. Rif. N159)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: Painting in light current colours for metal works: con smalto oleofenolico with oleophenolic colour				
		Coprigiunti/Joints cover	*kg*	*0,00*		
		primo piano: profilo L200x100x5 mm, Pu=12.2 kg/m (compreso le barre filettate), L= 36m	*kg*	*439,20*		
		piano di copertura: profilo L200x100x5 mm, Pu=12.2 kg/m (compreso le barre filettate), L= 129m	*kg*	*1.573,80*		
		Totale	kg	2.013,00	€ 0,32	€ 644,16
	B21.5.03.019	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO E OPERE METALLICHE[215019] Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
5140	B21.5.03.019.a (Lis. Rif. N159)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Galvanizing of iron works with fire treatment by immersion in tanks containing molten zinc at a temperature of approximately 500 °C after pickling, rinsing and whatever else is necessary to obtain a finished product: strutture di peso superiore a 80 kg structures weighing more than 80 kg				
		Coprigiunti/Joints cover	*kg*	*0,00*		
		primo piano: profilo L200x100x5 mm, Pu=12.2 kg/m (compreso le barre filettate), L= 36m	*kg*	*439,20*		
		piano di copertura: profilo L200x100x5 mm, Pu=12.2 kg/m (compreso le barre filettate), L= 129m	*kg*	*1.573,80*		
		Totale	kg	2.013,00	€ 0,59	€ 1.187,67
	LOM251.1C.22.080	OPERE COMPIUTEOPERE DA FABBROFERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI				
5130	LOM251.1C.22.080.0020 (Lis. Rif. RL2025)	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. Steel for chains, hoops, ties, wall keys, tensioners, brackets, platbands, bands and the like, on site. Including cuts, scraps, adjustments, fixings, anchors, welding; anti-rust coat; transport, lifting, masonry assistance for installation, worktops.				
		Coprigiunti/Joints cover	*kg*	*0,00*		
		primo piano: profilo L200x100x5 mm, Pu=12.2 kg/m (compreso le barre filettate), L= 36m	*kg*	*439,20*		
		piano di copertura: profilo L200x100x5 mm, Pu=12.2 kg/m (compreso le barre filettate), L= 129m	*kg*	*1.573,80*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	2.013,00	€ 8,84	€ 17.794,92
		Totale Coprigiunti/Cover of joints _ Admin Block				**€ 19.626,75**
	57	**Pozzetti impianto elettrico/Manhole for elctrical system**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
5400	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*46,37*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,05*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*15,88*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*4,85*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*20,28*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*12,84*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
			mc	*10,58*		
		Totale generale	*mc*	*112,85*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	112,85	€ 212,52	€ 23.983,09
	B04.5.01.015	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045015] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli:				
5240	B04.5.01.015.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for ramps, stairs and landings: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*mc*	*0,00*		
		1m3	*mc*	*322,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
		1.65m3	*mc*	*13,20*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
		2.5m3	*mc*	*90,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		3.2m3	*mc*	*35,20*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		4.3m3	*mc*	*129,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		6.1m3	*mc*	*115,90*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		3.9m3	*mc*	*93,60*		
		Totale generale	*mc*	*798,90*		
		Totale	mc	798,90	€ 324,73	€ 259.426,80
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
5250	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*mc*	*0,00*		
		1m3	*mc*	*322,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
		1.65m3	*mc*	*13,20*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
		2.5m3	*mc*	*90,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		3.2m3	*mc*	*35,20*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		4.3m3	*mc*	*129,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		6.1m3	*mc*	*115,90*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		3.9m3	*mc*	*93,60*		
		Totale generale	*mc*	*798,90*		
		Totale	mc	798,90	€ 6,44	€ 5.144,92
5260	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*mc*	*0,00*		
		1m3	*mc*	*322,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
		1.65m3	*mc*	*13,20*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*mc*	*0,00*		
		2.5m3	*mc*	*90,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		3.2m3	*mc*	*35,20*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		4.3m3	*mc*	*129,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		6.1m3	*mc*	*115,90*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*mc*	*0,00*		
		3.9m3	*mc*	*93,60*		
		Totale generale	*mc*	*798,90*		
		Totale	mc	798,90	€ 8,37	€ 6.686,79
	LOM251.1C.27.050	OPERE COMPIUTESMALTIMENTO RIFIUTICONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA				
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
5290	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*m²*	*0,00*		
		8.85m2	*m²*	*2.849,70*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*m²*	*0,00*		
		14.6m2	*m²*	*116,80*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*m²*	*0,00*		
		2.5m3	*m²*	*774,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m²*	*0,00*		
		3.2m3	*m²*	*310,75*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*m²*	*0,00*		
		4.3m3	*m²*	*1.128,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*m²*	*0,00*		
		6.1m3	*m²*	*1.048,80*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m²*	*0,00*		
		3.9m3	*m²*	*714,48*		
		Totale generale	*m²*	*6.942,53*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	6.942,53	€ 45,42	€ 315.329,71
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO				
5180	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2*2*1.5*	*m³*	*1.932,00*		
		*12*1.5*0.75*	*m³*	*4.347,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1*1*1.5*	*m³*	*-483,00*		
		Totale parziale	*m³*	*5.796,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*1.6*	*m³*	*73,73*		
		*15*1.6*0.8*	*m³*	*153,60*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.6*	*m³*	*-25,09*		
		Totale parziale	*m³*	*202,24*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*1.6*	*m³*	*484,42*		
		*17*1.6*0.8*	*m³*	*783,36*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*1.6*	*m³*	*-207,94*		
		Totale parziale	*m³*	*1.059,84*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2.1*	*m³*	*194,27*		
		*17*2.1*1.05*	*m³*	*412,34*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.1*	*m³*	*-83,39*		
		Totale parziale	*m³*	*523,22*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*3.4*3.4*2.1*	*m³*	*728,28*		
		*20*2.1*1.05*	*m³*	*1.323,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.1*	*m³*	*-362,88*		
		Totale parziale	*m³*	*1.688,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*3.4*3.4*3.1*	*m³*	*680,88*		
		*20*3.1*1.55*	*m³*	*1.825,90*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*3.1*	*m³*	*-339,26*		
		Totale parziale	*m³*	*2.167,52*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*2.9*2.9*2.3*	*m³*	*464,23*		
		*17*2.3*1.15*	*m³*	*1.079,16*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.3*	*m³*	*-199,27*		
		Totale generale	*m³*	*12.781,34*		
		Totale	m³	12.781,34	€ 14,37	€ 183.667,86
5170	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*1*1*1.5*	*m³*	*483,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.6*	*m³*	*25,09*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*1.6*	*m³*	*207,94*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.1*	*m³*	*83,39*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.1*	*m³*	*362,88*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*3.1*	*m³*	*339,26*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.3*	*m³*	*199,27*		
		Totale generale	*m³*	*1.700,83*		
		Totale	m³	1.700,83	€ 29,06	€ 49.426,12
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
5280	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*kg*	*0,00*		
		1m3	*kg*	*38.640,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*kg*	*0,00*		
		1.65m3	*kg*	*1.584,00*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*kg*	*0,00*		
		2.5m3	*kg*	*10.800,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*kg*	*0,00*		
		3.2m3	*kg*	*4.224,00*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*kg*	*0,00*		
		4.3m3	*kg*	*15.480,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*kg*	*0,00*		
		6.1m3	*kg*	*13.908,00*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*kg*	*0,00*		
		3.9m3	*kg*	*11.232,00*		
		Totale generale	*kg*	*95.868,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	95.868,00	€ 2,18	€ 208.992,24
	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
5360	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65. Componenti: guarnizione, guarnizione, coperchio incernierato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		1m3	*Cadauno*	*322,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		1.65m3	*Cadauno*	*8,00*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		2.5m3	*Cadauno*	*36,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		3.2m3	*Cadauno*	*11,00*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		4.3m3	*Cadauno*	*30,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		6.1m3	*Cadauno*	*19,00*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*Cadauno*	*0,00*		
		3.9m3	*Cadauno*	*24,00*		
		Totale generale	*Cadauno*	*450,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		Totale	Cadauno	450,00	€ 274,24	€ 123.408,00
	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				
5160	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		*n. 322 p. v.netto 0.6*0.6*1.2 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2*2*1.5*	*m³*	*1.932,00*		
		*12*1.5*0.75*	*m³*	*4.347,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1*1*1.5*	*m³*	*-483,00*		
		Totale parziale	*m³*	*5.796,00*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 8 p. v.netto 1*1*1.3 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*1.6*	*m³*	*73,73*		
		*15*1.6*0.8*	*m³*	*153,60*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.6*	*m³*	*-25,09*		
		Totale parziale	*m³*	*202,24*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 36 p. v.netto 1.5*1.5*1.3 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*1.6*	*m³*	*484,42*		
		*17*1.6*0.8*	*m³*	*783,36*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*1.6*	*m³*	*-207,94*		
		Totale parziale	*m³*	*1.059,84*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 11 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2.1*	*m³*	*194,27*		
		*17*2.1*1.05*	*m³*	*412,34*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.1*	*m³*	*-83,39*		
		Totale parziale	*m³*	*523,22*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 30 p. v.netto 2*2*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*3.4*3.4*2.1*	*m³*	*728,28*		
		*20*2.1*1.05*	*m³*	*1.323,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.1*	*m³*	*-362,88*		
		Totale parziale	*m³*	*1.688,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 19 p. v.netto 2*2*2.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*3.4*3.4*3.1*	*m³*	*680,88*		
		*20*3.1*1.55*	*m³*	*1.825,90*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*3.1*	*m³*	*-339,26*		
		Totale parziale	*m³*	*2.167,52*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 24 p. v.netto 1.5*1.5*1.8 (h)*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2.3*	*m³*	*464,23*		
		*17*2.3*1.15*	*m³*	*1.079,16*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.3*	*m³*	*-199,27*		
		Totale generale	*m³*	*12.781,34*		
		Totale	m³	12.781,34	€ 2,92	€ 37.321,51
		Totale Pozzetti impianto elettrico/Manhole for elctrical system				**#RIF!**
	58	**Pozzetti impianto meccanico/Manhole for mechanical system**				
	B04.5.01.002	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045002] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:				
5410	B04.5.01.002.b (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance for non-structural uses, in compliance with UNI EN 206-1 and UNI 11104, with maximum aggregate size of 31.5 mm (maximum Ø 31.5 mm) and workability class S4 (fluid), including all costs including those for controls required by current regulations, master plans and anything else necessary to supply it, after suitable mixing, supplied in a concrete mixer truck free of construction site, compressive strength class: C12/15 (Rck 15 N/mmq)				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*31,98*		
		Fondo chiuso	*mc*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,36*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,51*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,68*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,51*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,02*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,26*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,65*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,30*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,65*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,88*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,88*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,68*		
		Fondo aperto	*mc*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,34*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,17*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,77*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,26*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,32*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*0,32*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	42,53	€ 212,52	€ 9.038,90
	B04.5.01.015	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA[045015] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli:				
5300	B04.5.01.015.d (Lis. Rif. N159)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli: C35/45 (Rck 45 N/mmq) Pre-mixed concrete mix with characteristic resistance and exposure class XC1-XC2, maximum aggregate size equal to 31.5 mm, workability class (slump) S4 (fluid), A/C ratio <= 0.60, cast on site, for medium-large scale operations, according to the expected technical specifications, including the supply of the material to the building site, its spreading, vibration and anything else necessary to provide a work carried out in perfect workmanship, excluding only scaffolding, formwork and reinforcing steel: for ramps, stairs and landings: C35/45 (Rck 45 N/mmq)				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*25,41*		
		Fondo chiuso	*mc*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,80*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*3,90*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*6,28*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*3,50*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*8,92*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,70*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*5,40*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*13,08*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*7,66*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*7,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*8,34*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*6,70*		
		Fondo aperto	*mc*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,40*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,33*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*5,55*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,31*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,20*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,75*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	117,23	€ 324,73	€ 38.068,10
	B04.5.03	SOVRAPPREZZI AI GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
5310	B04.5.03.019 (Lis. Rif. N159)	[045019] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for increasing the workability class from S4 to S5				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*25,41*		
		Fondo chiuso	*mc*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,80*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*3,90*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*6,28*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*3,50*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*8,92*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,70*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*5,40*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*13,08*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*7,66*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*7,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*8,34*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*6,70*		
		Fondo aperto	*mc*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,40*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,33*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*5,55*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,31*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,20*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,75*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	117,23	€ 6,44	€ 754,96
5320	B04.5.03.020 (Lis. Rif. N159)	[045020] Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Overcost for concrete mixes with characteristic resistance for use of aggregates with maximum D 15 mm				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*25,41*		
		Fondo chiuso	*mc*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,80*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*3,90*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*6,28*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*3,50*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*8,92*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,70*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*5,40*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*13,08*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*7,66*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*7,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*mc*	*0,00*		
			mc	*8,34*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*6,70*		
		Fondo aperto	*mc*	*0,00*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,40*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*mc*	*0,00*		
			mc	*1,33*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*5,55*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,31*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,20*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*mc*	*0,00*		
			mc	*2,75*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
			mc	*0,00*		
		Totale	mc	117,23	€ 8,37	€ 981,22
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000	LAVORO PROVVISIONALE EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIOERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO				
5350	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. WORK: Assembly. Included: dismantling. OS1 INSTRUMENTAL WORK: Formwork, traditional, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; thickness [mm] = 27. Included: iron wire, shovels, release agent, nails. Excluded: stabilizing props. RT2 Traditional formwork, in generic natural wood; use: landings | straight flights of stairs in reinforced concrete; facing thickness [mm] = 27. Included: every element necessary for its completion (e.g.: sub-measures or multilayer plywood panels, squared wooden beams or double-T wooden beams, iron wire, bracing and stabilizing wooden boards, release agent, nails). Excluded: props TECHNICAL SPECIFICATIONS: measurement criteria evaluated on the actual surface wetted by the casting. LV1 WORK: Assembly. Included: disassembly.				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*156,90*		
		Fondo chiuso	*m²*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*m²*	*0,00*		
			m²	*8,55*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m²*	*0,00*		
			m²	*23,10*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m²*	*0,00*		
			m²	*52,40*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*m²*	*0,00*		
			m²	*27,70*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*m²*	*0,00*		
			m²	*75,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m²*	*0,00*		
			m²	*22,45*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*41,70*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*106,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*64,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*m²*	*0,00*		
			m²	*48,50*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*m²*	*0,00*		
			m²	*65,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*51,85*		
		Fondo aperto	*m²*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m²*	*0,00*		
			m²	*17,20*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m²*	*0,00*		
			m²	*11,70*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*m²*	*0,00*		
			m²	*49,50*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m²*	*0,00*		
			m²	*21,30*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*18,10*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m²*	*0,00*		
			m²	*25,10*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
			m²	*0,00*		
		Totale	m²	886,05	€ 45,42	€ 40.244,39
	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEMODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVOSUOLO_SISTEMI DI SCAVO_TRINCEA_TERRENO GENERICO				

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
5220	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL INTO THE CONSTRUCTION SITE OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and storage on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and put on site. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Tipper truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c) [Listino OO PP Regione Lombardia edizione 2025 I semestre] [Public works price list of Lombardia region year 2025]				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*m³*	*0,00*		
		*4.9*3.4*2.5*	*m³*	*124,95*		
		*25*2.5*1.25*	*m³*	*234,38*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		volume 3 p.: 2.5x3.9x2.4	*m³*	*-70,20*		
		Totale parziale	*m³*	*289,13*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Fondo chiuso	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*m³*	*0,00*		
		*1.9**1.9*1*	*m³*	*10,83*		
		*6*1*0.5*	*m³*	*9,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*0.9*0.9*1h*	*m³*	*-2,43*		
		Totale parziale	*m³*	*17,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*1.5*	*m³*	*19,85*		
		*7*1.5*0.75*	*m³*	*23,63*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.5*	*m³*	*-5,45*		
		Totale parziale	*m³*	*38,03*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*2*	*m³*	*35,28*		
		*7*2*1*	*m³*	*56,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*2*	*m³*	*-9,68*		
		Totale parziale	*m³*	*81,60*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*1.5*	*m³*	*17,28*		
		*15*1.5*0.75*	*m³*	*33,75*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.5*	*m³*	*-5,88*		
		Totale parziale	*m³*	*45,15*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2*	*m³*	*46,08*		
		*15*2*1*	*m³*	*120,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2*	*m³*	*-15,68*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.5*	*m³*	*14,40*		
		*15*2.5*1.25*	*m³*	*46,88*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2.5*	*m³*	*-4,90*		
		Totale parziale	*m³*	*206,78*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*2*	*m³*	*27,04*		
		*17*2*1*	*m³*	*68,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2*	*m³*	*-10,24*		
		Totale parziale	*m³*	*84,80*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*2.5*	*m³*	*67,60*		
		*17*2.5*1.25*	*m³*	*212,50*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2.5*	*m³*	*-25,60*		
		Totale parziale	*m³*	*254,50*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*3*	*m³*	*40,56*		
		*17*3*1.5*	*m³*	*153,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*3*	*m³*	*-15,36*		
		Totale parziale	*m³*	*178,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2*	*m³*	*33,64*		
		*18*2*1*	*m³*	*72,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2*	*m³*	*-14,44*		
		Totale parziale	*m³*	*91,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2.5*	*m³*	*42,05*		
		*18*2.5*1.25*	*m³*	*112,50*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.5*	*m³*	*-18,05*		
		Totale parziale	*m³*	*136,50*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*m³*	*0,00*		
		*3.4*3.4*3*	*m³*	*34,68*		
		*20*3*1.5*	*m³*	*90,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*3*	*m³*	*-17,28*		
		Totale parziale	*m³*	*107,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Fondo aperto	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*1.3*	*m³*	*11,47*		
		*7*1.3*0.65*	*m³*	*11,83*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.3*	*m³*	*-3,15*		
		Totale parziale	*m³*	*20,15*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*1.9*	*m³*	*8,38*		
		*7*1.9*0.95*	*m³*	*12,64*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.9*	*m³*	*-2,30*		
		Totale parziale	*m³*	*18,72*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*1.8*	*m³*	*31,10*		
		*15*1.8*0.9*	*m³*	*72,90*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.8*	*m³*	*-10,58*		
		Totale parziale	*m³*	*93,42*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.3*	*m³*	*13,25*		
		*15*2.3*1.15*	*m³*	*39,68*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2.3*	*m³*	*-4,51*		
		Totale parziale	*m³*	*48,42*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*1.8*	*m³*	*12,17*		
		*17*1.8*0.9*	*m³*	*27,54*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*1.8*	*m³*	*-4,61*		
		Totale parziale	*m³*	*35,10*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*2.3*	*m³*	*15,55*		
		*17*2.3*1.15*	*m³*	*44,97*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2.3*	*m³*	*-5,89*		
		Totale parziale	*m³*	*54,63*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	1.801,13	€ 14,37	€ 25.882,24
5210	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b (Lis. Rif. RL2025)	EXCAVATION WITH TRANSPORT OF REUSABLE EXCESS SOIL TO REUSABLE PLANT OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) WORK: Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. WORK: Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. OP1 Generic earth trench; geometry: vertical wall; depth [m] ≤ 3. Included: rock boulders/relics of masonry up to 0.750 m³. Excluded: rocky terrain. RM2 Generic earth soil LV1 Excavation with mechanical means. Included: loading and transport of earth to authorised treatment plants. Excluded: excavation rig; temporary signage and protection works. RP2 Crawler excavator; power [kW] ≤ 90; weight [t] = 19. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dump truck; capacity [t] = 3.01 ÷ 5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.c)				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*m³*	*0,00*		
		volume 3 p.: 2.5x3.9x2.4	*m³*	*70,20*		
		Fondo chiuso	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*m³*	*0,00*		
		*0.9*0.9*1h*	*m³*	*2,43*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.5*	*m³*	*5,45*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*2*	*m³*	*9,68*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.5*	*m³*	*5,88*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2*	*m³*	*15,68*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2.5*	*m³*	*4,90*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2*	*m³*	*10,24*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2.5*	*m³*	*25,60*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*3*	*m³*	*15,36*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2*	*m³*	*14,44*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.5*	*m³*	*18,05*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*3*	*m³*	*17,28*		
		Fondo aperto	*m³*	*0,00*		

C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.3*	*m³*	*3,15*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.9*	*m³*	*2,30*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.8*	*m³*	*10,58*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2.3*	*m³*	*4,51*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*1.8*	*m³*	*4,61*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2.3*	*m³*	*5,89*		
			m³	*0,00*		
			m³	*0,00*		
		Totale	m³	246,23	€ 29,06	€ 7.155,44
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C				
5340	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000 (Lis. Rif. RL2025)	REINFORCING STEEL BARS CLASS B450C FOR R.C. STRUCTURES OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. WORK: Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. WORK: Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). OP1 Reinforcement, ribbed steel bars grade B450C; use: reinforced concrete structures. TECHNICAL SPECIFICATIONS: product compliant with C.A.M. with characteristics compliant with the UNI EN 10080 standard and subject to production controls (Ministerial Decree 17/01/2018). RM2 Ribbed steel bar grade B450C; function: structural; use: reinforced concrete structures TECHNICAL SPECIFICATIONS: produced with in-plant production control systems RM2 Hardware iron metal wire; function: fixing TECHNICAL SPECIFICATIONS: hardened LV1 Installation. Included: waste; cuts; overlaps; ties.				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*3.049,20*		
		Fondo chiuso	*kg*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*kg*	*0,00*		
			kg	*216,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*kg*	*0,00*		
			kg	*468,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*kg*	*0,00*		
			kg	*753,60*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*kg*	*0,00*		
			kg	*420,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*kg*	*0,00*		
			kg	*1.070,40*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*kg*	*0,00*		
			kg	*324,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*648,00*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*1.569,60*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*919,20*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*kg*	*0,00*		
			kg	*840,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*kg*	*0,00*		
			kg	*1.000,80*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*804,00*		
		Fondo aperto	*kg*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*kg*	*0,00*		
			kg	*288,00*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*kg*	*0,00*		
			kg	*159,60*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*kg*	*0,00*		
			kg	*666,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*kg*	*0,00*		
			kg	*277,20*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*264,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*kg*	*0,00*		
			kg	*330,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
			kg	*0,00*		
		Totale	kg	14.067,60	€ 2,18	€ 30.667,37
	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSAINGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE				

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
5370	LOM251.OC.EE A.Pa02.I9740.Sb 031.0055 (Lis. Rif. RL2025)	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65. Componenti: guarnizione, guarnizione, coperchio incernierato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*3,00*		
		Fondo chiuso	*Cadauno*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*3,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*3,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*4,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*2,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*4,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*2,00*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*4,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*2,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*2,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*2,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		Fondo aperto	*Cadauno*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*2,00*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*3,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*Cadauno*	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
			Cadauno	*0,00*		
		Totale	Cadauno	36,00	€ 274,24	€ 9.872,64
	LOM251.OC.EE A.Pa04.A6600.N a000	OPERA COMPIUTAEDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZEPRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONESUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO				
5200	LOM251.OC.EE A.Pa04.A6600.N a000.0000 (Lis. Rif. RL2025)	BACKFILL WITH SOIL EXCAVATED IN SITE OPERA OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP1 Reinterro di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) WORK: General earth backfilling. WORK: Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. OP1 General earth backfilling. RM2 General earth soil LV1 Training. Included: loading, transport and unloading at the place of use; levelling and compaction in layers not exceeding 50 cm; wetting; refilling. RP2 Mini tracked excavator; power [kW] ≤ 50; weight [t] = 9. To be counted separately: operating expenses (RP.00.00.00.1010.g) RP2 Tracked loader; power [kW] ≤ 55. To be counted separately: operating costs (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Road roller; weight [t] = 6. Excluded: tractor. To be counted separately: operating costs (RP.00.10.05.1010.d) TECHNICAL SPECIFICATIONS: towed. RP2 Tipper truck; capacity [t] = 5.01 ÷ 13.5. To be counted separately: operating costs (RP.00.50.00.1030.d)				
		*3 p. tenuta stagna v.netto (h)2*3.5*2*	*m³*	*0,00*		
		*4.9*3.4*2.5*	*m³*	*124,95*		
		*25*2.5*1.25*	*m³*	*234,38*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		volume 3 p.: 2.5x3.9x2.4	*m³*	*-70,20*		
		Totale parziale	*m³*	*289,13*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Fondo chiuso	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)0.5*0.5*0.5*	*m³*	*0,00*		
		*1.9**1.9*1*	*m³*	*10,83*		
		*6*1*0.5*	*m³*	*9,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*0.9*0.9*1h*	*m³*	*-2,43*		
		Totale parziale	*m³*	*17,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*1.5*	*m³*	*19,85*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*7*1.5*0.75*	*m³*	*23,63*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.5*	*m³*	*-5,45*		
		Totale parziale	*m³*	*38,03*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*2*	*m³*	*35,28*		
		*7*2*1*	*m³*	*56,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*2*	*m³*	*-9,68*		
		Totale parziale	*m³*	*81,60*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*1.5*	*m³*	*17,28*		
		*15*1.5*0.75*	*m³*	*33,75*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.5*	*m³*	*-5,88*		
		Totale parziale	*m³*	*45,15*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 4 v.netto (h)1.5*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2*	*m³*	*46,08*		
		*15*2*1*	*m³*	*120,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2*	*m³*	*-15,68*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.5*	*m³*	*14,40*		
		*15*2.5*1.25*	*m³*	*46,88*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2.5*	*m³*	*-4,90*		
		Totale parziale	*m³*	*206,78*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*2*	*m³*	*27,04*		
		*17*2*1*	*m³*	*68,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2*	*m³*	*-10,24*		
		Totale parziale	*m³*	*84,80*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 4 v.netto (h)2*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*2.5*	*m³*	*67,60*		
		*17*2.5*1.25*	*m³*	*212,50*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*2.5*	*m³*	*-25,60*		
		Totale parziale	*m³*	*254,50*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2.5*1.2*1.2*	*m³*	*0,00*		
		*2.6*2.6*3*	*m³*	*40,56*		
		*17*3*1.5*	*m³*	*153,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.6*1.6*3*	*m³*	*-15,36*		
		Totale parziale	*m³*	*178,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1.5*1.5*1.5*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2*	*m³*	*33,64*		
		*18*2*1*	*m³*	*72,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2*	*m³*	*-14,44*		
		Totale parziale	*m³*	*91,20*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)2*1.5*1.5*	*m³*	*0,00*		
		*2.9*2.9*2.5*	*m³*	*42,05*		
		*18*2.5*1.25*	*m³*	*112,50*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.9*1.9*2.5*	*m³*	*-18,05*		
		Totale parziale	*m³*	*136,50*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2.5*2*2*	*m³*	*0,00*		
		*3.4*3.4*3*	*m³*	*34,68*		
		*20*3*1.5*	*m³*	*90,00*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*3*	*m³*	*-17,28*		
		Totale parziale	*m³*	*107,40*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		Fondo aperto	*m³*	*0,00*		
		*n. 2 v.netto (h)1*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*1.3*	*m³*	*11,47*		
		*7*1.3*0.65*	*m³*	*11,83*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.3*	*m³*	*-3,15*		
		Totale parziale	*m³*	*20,15*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)1.5*0.7*0.7*	*m³*	*0,00*		
		*2.1*2.1*1.9*	*m³*	*8,38*		
		*7*1.9*0.95*	*m³*	*12,64*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.1*1.1*1.9*	*m³*	*-2,30*		
		Totale parziale	*m³*	*18,72*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 3 v.netto (h)1.5*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*1.8*	*m³*	*31,10*		
		*15*1.8*0.9*	*m³*	*72,90*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*1.8*	*m³*	*-10,58*		
		Totale parziale	*m³*	*93,42*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1*1*	*m³*	*0,00*		
		*2.4*2.4*2.3*	*m³*	*13,25*		
		*15*2.3*1.15*	*m³*	*39,68*		
		A dedurre	*m³*	*0,00*		
		*1.4*1.4*2.3*	*m³*	*-4,51*		
		Totale parziale	*m³*	*48,42*		
		A sommare	*m³*	*0,00*		

MIL09-SPS-DC-XX-BQ-S-00001 - Priced Bill of Quantity						
C	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		*n. 1 v.netto (h)1.5*1.2*1.2*	m^3	*0,00*		
		*2.6*2.6*1.8*	m^3	*12,17*		
		*17*1.8*0.9*	m^3	*27,54*		
		A dedurre	m^3	*0,00*		
		*1.6*1.6*1.8*	m^3	*-4,61*		
		Totale parziale	m^3	*35,10*		
		A sommare	m^3	*0,00*		
		*n. 1 v.netto (h)2*1.2*1.2*	m^3	*0,00*		
		*2.6*2.6*2.3*	m^3	*15,55*		
		*17*2.3*1.15*	m^3	*44,97*		
		A dedurre	m^3	*0,00*		
		*1.6*1.6*2.3*	m^3	*-5,89*		
		Totale parziale	m^3	*54,63*		
			m^3	*0,00*		
			m^3	*0,00*		
		Totale	m^3	1.801,13	€ 2,92	€ 5.259,30
		Totale Pozzetti impianto meccanico/Manhole for mechanical system				**€ 167.924,56**
		Totale External areas				**###############**
		Totale Building Shell and Core				**€ 45.712.902,38**
	01	**Building Shell and Core**				**€ 45.712.902,38**
	1	**Building DC**				**€ 20.246.528,34**
	01	**Movimenti terra/Earthworks Building DC**				**€ 409.365,15**
	02	**Pali/Piles Building DC**				**€ 1.484.636,40**
	03	**Fondazioni/Foundations Building DC**				**€ 2.158.194,63**
	04	**Trave portapannello/Beam for precast pannel Building DC**				**€ 164.950,56**
	05	**Pavimento industriale in c.a./R.c. Industrial paving Building DC**				**€ 2.134.888,37**
	06	**Scalette esterne in c.a. piano terra/R.c. ext. stairs - Building DC**				**€ 11.688,66**
	07	**Baggioli sotto le colonne in c.a.v./Precast column plinths Building DC**				**€ 303.797,32**
	08	**Colonne prefabbricate 60x60/Precast columns section 60x60 Building DC**				**€ 1.001.063,84**
	09	**Travi prefabbricate/Precast beams Building DC**				**€ 590.790,75**
	10	**Tegoli prefabbricati TT e solette/Precast TT slabs Building DC**				**€ 1.917.291,44**
	22	**Controventi dissipativi/Dissipative bracings Building DC**				**€ 823.018,71**
	24	**Struttura metallica in copertura/Steel structure on roof Building DC**				**€ 7.920.374,48**
	25	**Barriera acustica/Acoustic wall Roof_Building DC**				**€ 943.771,40**
	26	**Scale in copertura/Stairs on roof Building DC**				**€ 35.558,93**
	27	**Scale esterne in acciaio/External steel stairs Building DC**				**€ 327.660,12**
	55	**Basamenti in copertura/Mat foundations on roof - Building DC**				**€ 19.477,58**
	2	**Admin block**				**€ 3.466.286,58**
	11	**Movimenti terra/Earthworks Admin Block**				**€ 57.155,76**
	12	**Fondazioni/Foundations Admin Block**				**€ 328.173,88**
	13	**Pali/Piles Admin Block**				**€ 210.767,54**
	14	**Trave portapannello/Beam for precast pannel Admin Block**				**€ 53.695,33**
	15	**Elevazioni in c.a. Nuclei/R.C. vertical core walls Admin Block**				**€ 476.099,14**
	16	**Scale in c.a./R.c. stairs Admin Block**				**€ 12.617,75**
	17	**Pavimento industriale in c.a./R.c. Industrial paving Admin Block**				**€ 223.051,00**
	18	**Baggioli sotto le colonne in c.a.v./Precast column plinths Admin Block**				**€ 41.743,01**
	19	**Colonne prefabbricate 60x60/Precast columns section 60x60 Admin Block**				**€ 199.029,87**
	20	**Travi prefabbricate/Precast beams Admin Block**				**€ 189.927,18**
	21	**Tegoli prefabbricati TT e solette/Precast TT slabs Admin Block**				**€ 516.174,40**
	23	**Dissipativori/Dampers - Admin Block**				**€ 211.195,96**
	34	**Soletta su lamiera grecata/ R.C. slab on Admin Block Roof**				**€ 241.369,43**
	35	**Pensiline e rampe/Canpies and ramps Admin Block**				**€ 73.403,00**
	42	**Baggioli area tecnica/Plinths Technical Area_ground floor**				**€ 329.431,93**
	43	**Baggioli area tecnica in copertura/Plinths Technical Area_roof floor**				**€ 27.759,56**
	49	**Sottostruttura sostegno pannelli facciata/Steel structure for facade pannels_Admin Block**				**€ 272.925,00**
	54	**Basamenti in copertura/Mat foundations on roof - Admin Block**				**€ 1.766,84**
	5	**Technical Area**				**€ 14.555.446,38**
	28	**Movimenti terra/Earthworks for MEP Yard - Technical Area**				**€ 1.487.205,87**
	29	**Fondazioni schermatura/Foundations facade MEP Yard - Technical Area**				**€ 1.032.665,23**
	30	**Struttura in acciaio schermatura MEP yard/Steel structure Technical Area - MEP yard facade**				**€ 859.001,74**
	31	**Pavimento industriale e fondazioni/Indistrial paving and foundations - Technical Area**				**€ 2.209.324,25**
	40	**Pali/Piles Gantry**				**€ 603.885,24**
	44	**Struttura in acciaio sostegno camini/Steel structure for smoke out**				**€ 1.601.424,00**
	45	**Gantry-Area Tecnica/Gantry_Technical Area**				**€ 6.360.074,14**
	46	**Controventi dissipativi/Dissipative bracings_Gantry/Technical Area**				**€ 401.865,91**
	8	**External areas**				**€ 7.444.641,08**
	32	**Movimento terra per vasche di laminazione/Earthworks for Lamination Tanks**				**€ 539.920,43**
	33	**Basamenti esterni in c.a./External foundations External Area**				**€ 60.104,63**
	36	**Muro di confine/Baundary wall Externa Area**				**€ 411.609,68**
	37	**Vasca di laminazione 01 / Lamination tank 01**				**€ 2.111.951,98**
	38	**Vasca di laminazione 02 / Lamination tank 02**				**€ 295.189,56**
	39	**Vasca di laminazione 03 / Lamination tank 03**				**€ 1.261.679,63**
	41	**Vasche in c.a. per serbatoi / Undergroun tanks**				**€ 1.224.594,40**
	50	**Struttura metallica locale trasf. calore/Steel structure Heat transfer Station**				**€ 48.454,20**
	51	**Struttura metallica locale pompe/Steel structure pump rooms**				**€ 59.666,10**
	52	**Struttura metallica acqua non potabile/Steel structure non potable water**				**€ 16.749,60**
	53	**Struttura metallica locale rifiuti/Steel structure waste room**				**€ 13.782,53**
	56	**Coprigiunti/Cover of joints _ Admin Block**				**€ 19.626,75**
	57	**Pozzetti impianto elettrico/Manhole for elctrical system**				**€ 1.213.387,04**
	58	**Pozzetti impianto meccanico/Manhole for mechanical system**				**€ 167.924,56**
		IMPORTO LAVORI				**€ 45.712.902,38**